

都市計画事業(街路事業)

令和5年3月31日現在

No.	事業名称 (事業認可単位)	用地取得		着工予定 時期	完成見込 時期	事業の状況並びに事業期間延長の場合にはその理由 及び対応策
		用地幅杭打設 終了の時期	用地 取得率			
1	羽沢池辺線(羽沢・菅田)	平成4年度	89%	着工済み	令和11年度	任意交渉継続中
2	山下長津田線(鴨居)	平成6年度	93%	着工済み	令和7年度	任意交渉継続中
3	川崎町田線(大熊・新羽)	平成8年度	46%	着工済み	令和12年度	任意交渉継続中
4	川崎町田線(大熊)	平成元年度	49%	着工済み	令和11年度	任意交渉継続中
5	横浜上麻生線(小机駅南口)	平成14年度	72%	未定	令和8年度	任意交渉継続中
6	鴨居上飯田線(本宿・二俣川)	昭和63年度	99%	着工済み	令和8年度	任意交渉継続中
7	長津田駅南口線	平成13年度	97%	着工済み	令和8年度	任意交渉継続中
8	保土ヶ谷二俣川線(本宿)	平成4年度	97%	着工済み	令和7年度	任意交渉継続中
9	環状3号線(汲沢)	平成10年度	59%	着工済み	令和8年度	任意交渉継続中
10	桂町戸塚遠藤線(上倉田戸塚)	平成7年度	77%	着工済み	令和7年度	任意交渉継続中
11	横浜逗子線(釜利谷六浦)	平成16年度	84%	着工済み	令和6年度以降	任意交渉継続中
12	横浜藤沢線(上永谷舞岡)	平成8年度	99%	着工済み	令和7年度	任意交渉継続中
13	横浜藤沢線(田谷小雀)	平成14年度	88%	着工済み	令和10年度	任意交渉継続中
14	桜木東戸塚線(平戸)	平成元年度	77%	着工済み	令和9年度	任意交渉継続中
15	権太坂和泉線(名瀬・岡津)	平成13年度	87%	着工済み	令和9年度	任意交渉継続中