

工事進捗状況

青葉区下谷本地区

橋梁工事・函渠工事・擁壁工事

横浜青葉IC付近の首都高施工区間では、上部工の架設工事を進めています。
横浜市施工区間の橋梁工事では、上部工の架設工事が完了し、壁高欄の施工を進めています。

①横浜青葉IC・JCT付近の架設状況



②上部工の架設状況



③床版架設状況（現時点ではすべて完了）



都筑区東方地区

(仮称)東方換気所建設工事では、地下構造部分の工事が完了し、建築工事を進めています。
到達立坑では、躯体の築造が完了し、シールドマシン到達に向け、仮設工事を進めています。
開削トンネルは躯体の築造、埋戻しが完了しました。


⑦(仮称)東方換気所



⑧全景（港北側から青葉方面）



⑨到達立坑内部



都筑区川向地区

橋梁工事

⑩県道川崎町田上部工架設（H30.1.13・1.20 通行止め）



緑区北八朔地区

U型擁壁・開削トンネル
発進立坑・換気所
シールドトンネル工事

H29.3.27にシールドマシン発進式を開催し、トンネルを掘り進めています。
(H29.3.30首都高シールドマシン発進、H29.5.9横浜市シールドマシン発進)
30年夏頃には、本市施工・首都高施工の両シールドマシンの掘削が完了する予定です。
(仮称)北八朔換気所の建設工事では、地下構造部分の工事が完了し、建築工事を進めています。

④全景（プラントヤード・発進立坑）



⑤(仮称)北八朔換気所



⑥シールド坑内



横浜港北JCT付近の首都高施工区間では、上部工の架設工事を進めています。
横浜市施工区間では、上部工の架設工事が完了し、床版工を進めています。
H30.1.13及び1.20に県道川崎町田を通行止めて、ユニットキャリアによる上部工の架設を行いました。

⑪鋼製橋脚及び上部工架設の状況



⑫横浜港北JCT付近上部工架設の状況

