

二ツ橋北部三ツ境下草柳線等沿道地区 第1期地区土地区画整理事業 工事説明会

横浜市 都市整備局
二ツ橋北部土地区画整理事務所

令和8年8月6日(木)・8日(土)

本日ご説明する内容

1

1. 事業概要
2. 完了した工事について
3. 今後の工事について
4. 工事に伴う迂回等のお願い
5. 工事の安全対策について
6. 今後の予定

1. 事業概要

1. 事業概要

【事業名称】

横浜国際港都建設事業

二ツ橋北部三ツ境下草柳線等沿道地区
第1期地区土地区画整理事業

【地区面積】


約4.1 ha

【公共施設の整備内容】

- ・都市計画道路三ツ境下草柳線（幅員18m）
- ・都市計画道路瀬谷地内線（幅員15m）
- ・区画道路（幅員4.5m～6.5m）
- ・公園 1 か所
- ・雨水調整池 1 か所


1. 事業概要

4




2. 完了した工事について

2. 完了した工事 (R.7.6~R8.6)




2-1. 東野水路改修（地下化）



2-1. 東野水路改修（地下化）

計画平面図




着工前の状況（開水路）

既存の開水路




ボックスカルバートを新設して地下化

2-1. 東野水路改修（地下化）



A-A'断面図（イメージ）



ボックス内部の状況

2-1. 東野水路改修（地下化）

ボックスカルバート据付



連結




敷設完了



埋戻後



2-2. 防火水槽整備



2-2. 防火水槽整備

火災時に使用する防火水槽（地下式）の設置が完了しました。

【施工中の様子】

【工事完了後】

設置



外観



内部掘削後



内部



60m3

地区内にあるもう1基の防火水槽と合わせ、全体で100m3の水を確保しています。

※将来管理は消防局となります。

2-3. 道路照明設置



2-3. 道路照明設置

【工事完了後】



【施工中の様子】
灯具設置



【点灯中の様子】



歩道内に計 16 基の道路照明を
設置しました。

一部の照明は先行して点灯して
います。

【道路整備の状況】

15

①瀬谷地内線

R8.1




R8.7



②歩道舗装

R8.7



【雨水調整池の稼働状況】

16

晴天時の雨水調整池



流入口付近の様子




流出口付近の様子



令和8年6月
台風

3. 今後の工事について

3. 今後の工事



和泉川

瀬谷地内線

三ツ境下草柳線

神奈川県立
三ツ境支援学校

二ツ橋高等
特別支援学校

① 1号交差点改良

←瀬谷駅


相鉄線

三ツ境駅→

5月～12月

3-1. 1号交差点改良

【実施時期】
実施中（3月～12月）




三ツ境駅前からの既存道路と新設する道路をつなげるため、
交差点の形状を変える工事を行っています。
あわせて、新たな横断歩道や信号を整備します。
※一部の工事を夜間に実施します。

3-1. 1号交差点改良

【実施時期】
実施中（3月～12月）



車道拡幅状況




交通島整備状況



横断歩道切替状況


② 道路拡幅



3-2. 道路拡幅

23

【実施予定時期】
8月中旬～9月下旬




南側歩道（写真左側）の整備が完了しました。
既設歩道（写真右側）の拡幅工事、車道の舗装工事を今後行います。

【整備効果】

- 車道幅員：約6.5m → 約7.0m
- 歩道幅員：約1.5m（片側） → 約2.0～2.5m（両側）

【実施予定時期】
8月中旬～9月下旬

3-3. 階段整備



3-3. 階段整備

25

【実施予定時期】
8月中旬～9月下旬



イメージ図



東野方面へつながる階段を整備します。
また、整備に伴い、仮設通路を撤去します。

※工事期間中の迂回路は、
「4. 工事に伴う迂回のお願ひ」で詳しくご説明します。

【実施予定時期】
8月下旬～10月下旬

3-4. 大型標識設置



3-4. 大型標識設置

大型標識板

【実施予定時期】
8月下旬～10月下旬



大型標識看板（例）




設置イメージ

3-4. 大型標識設置

【実施予定時期】
8月下旬～10月下旬

位置図①

※図面は発注段階のものであり、区画線等の表記は最新のものと異なります。




1号交差点

3-4. 大型標識設置

【実施予定時期】
8月下旬～10月下旬


位置図②

※図面は発注段階のものであり、区画線等の表記は最新のものと異なります。



3-4. 大型標識設置

設置工事のイメージ




出典：日本地工株式会社 ホームページ
<https://www.chiko.co.jp/hyosiki/road/method.html>

警察等と協議を実施し、現道の交通状況や周辺環境に
配慮しながら安全に配慮して工事を進めます。

3-5. 車道舗装

【実施予定時期】
9月下旬～11月下旬



舗装（イメージ）




二ツ橋高等
特別支援学校

⑤ 車道舗装

三ツ境駅→

【実施予定時期】
9月下旬～11月下旬


3-6. 区画線新設、街路樹整備



⑥ 区画線新設、街路樹整備

3-6. 区画線新設

【実施予定時期】
9月下旬～11月下旬



全線の舗装、区画線の設置を行います。
車道に引く白線のほか、
自転車専用通行帯及び矢羽根
型路面表示を整備します。

※交通規制の時期、内容は
現地看板等でお知らせします。




自転車専用通行帯
※設置イメージ



矢羽根型路面表示
※設置イメージ

3-6. 街路樹整備

【実施予定時期】
10月上旬～11月下旬



サルスベリ (イメージ)




ヒラドツツジ (イメージ)



フィリヤブラン (イメージ)


※植栽は当初設計のイメージであり、現場状況や関係機関との協議により変更する場合があります。

4. 工事に伴う迂回等のお願い




4. 工事に伴う迂回等のお願い

現状




4. 工事に伴う迂回等のお願い

9月中旬～




4. 工事に伴う迂回等のお願い


9月中旬～
(1週間程度)




4. 工事に伴う迂回等のお願い

道路開通時





4. 工事に伴う迂回等のお願い



5. 工事の安全対策について

5. 工事の安全対策について

【歩行者・通行車両への安全対策】

- ① **バス通り、通学路上**の施工のため、作業場所周辺に交通誘導員を配置し、安全に配慮します。
- ② 工事に伴い、**迂回**をお願いする場合がございます。

【工事機械の安全対策】

- ① 工事で使用する機械は、お住まいの皆様にご迷惑をおかけしないよう、**騒音・振動の小さな建設機械**を使用します。
- ② 事故の無いよう、**保安点検**をこまめに行います。


5. 工事の安全対策について

【工事車両通行の安全対策】

- ①工事車両は原則として工事用ゲートから出入りします。
- ②学校の登校時間に配慮し、午前7時50分から午前9時の間は原則工事車両の出入りを休止とします。
(原則、土曜、日曜日は作業を行いません。)
- ③工事車両の通行時には、現道交差部に交通誘導員を配置します。
- ④徐行運転で走行します。

6. 今後の予定


6. 今後の予定



☆令和8年内☆

3月19日～9月26日

6. 今後の予定



6. 今後の予定



6. 今後の予定



6. 今後の予定



以上で説明は終わりです。

工事中、お住まいの皆さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、安全第一で作業いたしますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

事業全般に関するお問合せ先

横浜市 都市整備局 市街地整備部

二ツ橋北部土地区画整理事務所

電話:045-363-3110 FAX:045-363-3116