

作業点検報告書

現場名	横浜市瀬谷スポーツセンター					
住所	神奈川県横浜市瀬谷区南台2-4-65					
作業日	自		2025年8月12日 (火曜日)		14時00分 (天候 曇)	
	至		2025年8月12日 (火曜日)		17時10分 (天候 曇)	
断水日時	月 日 時 分		～		月 日 時 分	
作業者	監督者	[Redacted]				
	従事者					
清掃・作業工程		前準備・排水	清 掃	消 毒	水 張	点検・整理
	受水槽 No.1	(14:00) (14:10)	(14:20)	(15:25)	(17:05) (17:10)	
	受水槽 No.2	(15:30) (15:40)	(15:50)	(16:55)	(17:05) (17:10)	
		() ()	()	()	() ()	
槽内消毒	薬 剤 名	次亜塩素酸ナトリウム6%溶液 1000倍希釈 最終濃度 60 mg/L				
	時間/回数	1 回 目		2 回 目		
	放置時間	受 水 槽	30 分間		30 分間	
加圧給水ポンプ	メーカ	エバラ		電 圧	200 V	
	型 式	50MDPA 262.2		電 流	8.8 A	
	製 品 N O	T74449		口 径	50 mm	
	制 作 年 月	年 月	揚 程	36~14 m		
	台 数	2 台	水 量	125~450 l/min		
特 記 事 項						

受 水 槽 点 検 表

メーカー： セキスイ 材 質： FRP 設置場所： 屋外

構 造： 1 基 2 槽式 寸 法： 2.0 × 4.0 × 2.0 NO,1容量： 8.0 m³ NO,2容量： 8.0 m³

定水位弁 メーカー： FM 型式： アングル 口径： 25 A ボールタップ口径： 20 A

点 検 項 目		判 定		状 況				
		NO, 1	NO, 2					
構 造 等	ポンプ室、槽周辺の清潔、整備、点検、清掃が容易	良	良					
	排水槽等の離間距離の確保	良	良					
	マンホールの位置、大きさ、立ち上げ、防水、施錠等	良	良					
	吐水口空間、排水口空間の確保	良	良					
	ブロー管 (50 A)、オーバーブロー管 (75 A) の防虫網	良	良					
	通気管 (100 A) の防虫網	良	良					
	外部から汚染されるような開口部、隙間	無	無					
	槽内及び槽直上部に給水管以外の配管	無	無					
	クロスコネクション (他の配管設備との連結)	無	無					
	連通管の位置、受水口と揚水口の位置	良	良					
維 持 管 理	槽周辺部に槽内の水質を汚染させるようなものを置いていないか	無	無					
	満減水警報装置の作動状況	良	良					
	ボールタップの状況	良	良					
	定水位弁の状況	良	良					
	フード弁、サクシヨンパイプの状況	否	良					
	内部ステー (支柱) の状況	—	—					
	槽内梯子の発錆、水垢、腐食の状況	良	良					
電極棒、電極帯、フロートスイッチの状況 (4 P)	良	良						
槽内の状況	鑄	異物	沈査物	油	浮遊物	亀裂	水垢	塗装の剥がれ
	有	無	無	無	無	無	有	—
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ 仕切板は異常ありません。 ・ 受水槽No1、No2内天井補強材に腐食が見られました。(巻末写真添付) ・ No.1側のサクシヨン管の一部に漏水が見られました。 							

簡易水質検査（現場実施）

測定場所		基 準	受 水 槽	給 水 栓 末 端	
検査項目					
清	遊離残留塩素	0.1mg/L 以上	0.2	0.2	
	色度	5 度 以 下	2 度以下	2 度以下	
掃	濁度	2 度 以 下	1 度以下	1 度以下	
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	
前	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	
清	遊離残留塩素	0.2mg/L 以上	0.6	0.6	
	色度	5 度 以 下	1 度以下	1 度以下	
掃	濁度	2 度 以 下	1 度以下	1 度以下	
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	
後	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	

残 留 塩 素 測 定 法（DPD法）

色 度 ・ 濁 度（色濁度計）



外観



加圧給水ポンプ



受水槽



NO,1
清掃前



NO,1
清掃後



殺菌消毒



NO,1
清掃前



NO,1
清掃後



NO,2
清掃前



NO,2
清掃後



殺菌消毒



NO,2
清掃前

現場名	横浜市瀬谷区センター
受水槽	NO.2
清掃作業	前
施工日	2025年8月12日
施工	



NO,2
清掃後

現場名	横浜市瀬谷区センター
受水槽	NO.2
清掃作業	後
施工日	2025年8月12日
施工	



NO,1
天井補強材
腐食状況



同上



NO,2
天井補強材
腐食状況



同上



No.1
サクション管
漏水状況



同上
