



～日野川遊歩道を考える“日野川の道”説明会～ 編集・発行：港南区役所 区政推進課

平成24年度から平成25年度にかけて“日野川の道”検討会のメンバーで検討し策定した「日野川の道 基本構想」を基に、横浜市では日野橋から御所ヶ谷橋までの護岸・遊歩道整備工事を進めてきました。
平成28年7月16日（土）に自治会町内会の代表者の方向けに進捗状況説明会を開催し、今後のスケジュールについてもご説明しました。



現在の進捗状況について

- ◆日野橋から光明橋の遊歩道は、左岸側の舗装、緑化フェンス設置、試験的に植えるジャズミン類の植栽工事を年内の早期供用開始に向け進めてまいります。
- ◆光明橋から御所ヶ谷橋の工事は、28年9月までの予定で広場スロープ周辺の護岸工事及び作業ヤード用の仮設栈橋設置工事を実施中です。



今後の工事スケジュールについて

- ◆平成35年度以降着工予定だった**光明橋～御所ヶ谷橋間の遊歩道整備**について、護岸工事の工程を見直し、**右岸側の護岸及び遊歩道を先行して整備**します。
- ◆右岸側のうち**光明橋から上流約200mの区間**は、引き続き行う左岸側の護岸工事の影響を受けないことから、右岸の護岸改修完了後の**31・32年度に遊歩道を整備**します。**御所ヶ谷橋までの残り約80m**については、左岸側護岸工事の作業帯として使用しますが、歩行者帯を設置し、歩行者の**通行は可能**な状態となります。
- ◆右岸側遊歩道を先行して整備しますが、**広場や左岸側遊歩道を含めた「日野川の道」全体の完成時期は従来と変わりません。**

【全体の工事スケジュール（予定）】

区 間	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39
日野橋～光明橋													
遊歩道（右岸側）	供用開始												
遊歩道（左岸側）		工事 ↓ 供用開始											
光明橋～御所ヶ谷橋													
護岸工事		護岸工事（右岸側）					護岸工事（左岸側）						
遊歩道（右岸側）					工事	通行可能							
遊歩道（左岸側）											工事	供用開始	
広場 *スロープはH26に完成		← 広場を工事ヤードとして使用 →									工事	供用開始	

～ 定期的に説明会を開催し、進捗をお知らせします。次回の説明会は半年後を予定しています。～
 【編集・発行】港南区区政推進課 企画調整係（検討会・説明会事務局）
 TEL045-847-8328 / FAX 045-841-7030 / メール kn-kikaku@city.yokohama.jp