

## 青葉消防署青葉台消防出張所複合施設整備事業の進捗状況について

青葉消防署青葉台消防出張所複合施設整備事業については、平成23年6月末日の竣工に向けて、建設工事を実施しておりました。

しかし、平成23年3月11日に発生しました「東日本大震災」により、一部の建設資材製造元及び配送センターが壊滅的な被害を受け納品の遅れが発生したことなどにより、**概ね1か月工期の延長**を余儀なくされました。

現在、各資材等の納期及び工程を最終確認し、建物引渡し日の調整をしています。

### 地震前のスケジュール

- ・平成23年3月 各階内装工事
- ・ " 6月 検査（6月末日竣工・引渡し）
- ・ " 7月 運用開始

### 地震後のスケジュール(調整中)

- ・平成23年3月 各階内装工事
- ・ " 7月 検査（7月下旬竣工・引渡し）
- ・ " **8～9月 運用開始**

### <参考>

#### 1 整備目的

藤が丘消防出張所の耐震化問題を解消するとともに、青葉台駅周辺、しらとり台・田奈町方面の消防力を強化し、あわせて青葉区内の消防署所配置バランスの適正化を図ります。また、当該整備用地は、東急田園都市線青葉台駅から徒歩3分、容積率400%と好立地に位置しており、地域ニーズ等を踏まえ、市有地の高度利用を図るため保育所、地域子育て支援拠点、自転車駐車場と合築により整備します。

#### 2 施設概要

場所：青葉区青葉台1-4

敷地面積：1,164 m<sup>2</sup>（近隣商業地域）

施設規模：RC造・地下1階、地上5階建、延床面積3,739.27 m<sup>2</sup>

### <完成予定図>



5階 地域子育て支援拠点	RF 保育所園庭
4階 保育所	
3階 消防職員待機宿舎	
2階 消防出張所	
1階 消防出張所	自転車駐車場
地下1階 エントランス等	安全安心ステーション