

## 横浜動物の森公園の中央道路整備について（ご報告）

横浜動物の森公園未整備区域では、中央道路について公園整備の一環として事業を進めています。

中央道路の現在の状況、及び今後の予定についてご報告します。

引き続き事業を促進してまいりますので、皆様のご理解とご協力をいただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

### 1 令和4年度の進捗状況について

#### (1) 事業用地の状況

- ・ 中央道路整備延伸に必要となる土地については、用地取得済みです。

#### (2) 交通管理者及び道路管理者協議

- ・ 道路線形、勾配案を策定し、動物園入口交差点及び三保街道交差点等の設計を進めています。

#### (3) 軟弱地盤の確認

- ・ 令和3年度の地盤調査の結果により、中央道路整備部分を含む未整備区域の動物の森連携ゾーン（現北側臨時駐車場）周辺において軟弱地盤が確認されたため、現在、必要な対策について検討を進めています。

### 2 今後の予定

#### (1) 整備延伸概要

- ・ 延伸区間：約 800m（切土盛土区間：約 680m、トンネル：約 120m）  
道路幅員：16m（車道 10m、歩道 3m×2）、地形：現況高低差約 30m

#### (2) 交通管理者及び道路管理者協議

- ・ 事業と併行して、交通管理者（警察）等と三保街道側接続部の交差点などの協議を進めます。協議に必要となる、駐車場や道路横断施設など公園施設基本計画の策定を進めます。

#### (3) 今後の予定

- ・ 令和5年度から、駐車場側の工事用道路の整備、軟弱地盤対策を進めます。
- ・ 5年度以降の整備に向け、三保街道接続部やトンネルの設計など調査設計を進めます。
- ・ 竣工時期については現在精査しておりますが、早期供用を目指し全力で取り組んでまいります。

担当：環境創造局公園緑地整備課 担当課長 菅谷 浩明

電話：045-671-2684 FAX：045-671-2724

