

## 令和5年度 横浜動物の森公園の中央道路整備について

横浜動物の森公園未整備区域では、中央道路の整備を公園整備の一環として進めています。令和5年度の整備予定についてご報告します。引き続き事業を推進してまいりますので、皆様のご理解とご協力をいただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

### 1 令和4年度の進捗

#### (1) 中央道路の整備

整備に向けて設計等の資料作成を行い、道路管理者や交通管理者等関係機関との協議を進め令和5年度整備着手に向けた予算調整を行いました。

#### (2) 軟弱地盤対策

中央道路の整備に必要となる北側臨時駐車場周辺の軟弱地盤対策として、安全確保のための対策工法を検討、対策工事の準備を進めました。

### 2 令和5年度実施予定

#### (1) 軟弱地盤対策工事

北門駐車場北側の臨時駐車場において地盤改良を行うことにより、中央道路を含む軟弱地盤全体の安定化を図ります。工期は2か年程度となる見込みです。

(予定：令和5年9月～令和6年3月、  
次年度は別途発注)



想定施工範囲



施工のイメージ

#### (2) 工事用道路の整備工事

北門駐車場から工事用道路を整備するために準備工に着手します。

(予定：令和5年12月～令和6年3月)

#### (3) 地質調査

中央道路のトンネルや、擁壁、盛土の設計に必要な地質調査を行います。

(予定：令和5年5月～8月)

#### (4) 中央道路詳細設計

造成工事などの詳細設計を進めるとともに、周辺交通への影響も含め、道路管理者や交通管理者等関係機関との協議を進めます。

(予定：令和5年6月～令和6年3月)

担当：環境創造局公園緑地整備課 担当課長 菅谷 浩明

電話：045-671-2684 FAX：045-671-2724

〔令和5年度実施予定箇所〕

