

件名 篠原小学校仮設教室賃貸借

上記件名に係る仕様書(設計)書の内容に関する質問について、次のとおり回答します。

No	項目 (ページ数等)	質問内容	回答
1	設計書	概要に解体撤去の記載がありますが、内訳に項目がありません。 賃貸借終了後の将来建物撤去は見込むのでしょうか。 見込む場合は粗整地まででよろしいでしょうか。	賃貸借終了後の将来建物撤去を見込み、粗整地までとします。また、解体工事は内部内訳項目の直接工事費に追加し、設計書の内訳は別紙のとおりとします。 関連する仕様書の当該工事は、篠原小学校仮設校舎設置その他工事です。
2	A-03	屋根ガルバリウム鋼板2重葺きとなっておりますが、同等以上の性能をお示しすれば、シングル折板でも問題ないでしょうか。	設計仕様同等以上の性能を有するもので承認します。
3	A-24	物置移設について各物置の詳細(メーカー、サイズ)について教えてください。	イナバ物置 物置C W2.2×D1.35×H2.1(m) 物置D W1.35×D0.9×H2.1(m) 物置E W2.1×D0.9×H2.1(m)
4		半鐘の取付とありますが、詳細(半鐘の大きさ、取付場所)について教えてください。	9寸以上。外部階段の底下に設置。
5		既存防災倉庫撤去後の整地については粗整地程度で宜しいでしょうか。 内部備品の移設は別途で宜しいでしょうか。	一般校庭の仕様(砕石スクリーニングス)とし、小学校は厚み4cmです。備品の移設は別途とします。
6		HP人孔管新設とありますが、同口径の塩ビ管でもよろしいでしょうか。	よろしいです。
7	A-26	渡り廊下については各メーカー仕様にてよろしいでしょうか。	よろしいです。
8	A-24	移設する倉庫、撤去する防災備蓄倉庫には石綿が使用されていない認識で宜しいでしょうか。含まれていた場合は別途費用で宜しいでしょうか。	よろしいです。
9		移設する倉庫、撤去する防災備蓄倉庫と遊具の跡地は粗整地で宜しいでしょうか。	よろしいです。
10		移設する倉庫、撤去する防災備蓄倉庫と遊具は将来、現状回復でしょうか。	別途協議とします。
11		撤去するスプリンクラーの配管、人孔管は将来、現状回復でしょうか。	別途協議とします。
12		将来、仮設教室を解体した後のグラウンドは粗整地で宜しいでしょうか。	よろしいです。
13		解体する防災備蓄倉庫の荷物の移設は学校側で行う認識で宜しいでしょうか。	別途協議とします。
14		解体する防災備蓄倉庫の荷物は検査終了後、移設と有りますが荷物の移設後に防災備蓄倉庫を解体する認識で宜しいでしょうか。	よろしいです。
15	S-07	杭は残置で宜しいでしょうか。	よろしいです。
16		現地地盤調査の上、深度、範囲は決定すると記載がありますが受注者側で、再度地盤調査(平板載荷試験等)を行う認識で宜しいでしょうか。	よろしいです。
17	一般事項	地耐力については50kNあるものとして、無い場合の費用については別途でよろしいでしょうか。	よろしいです。別途とします。
18		前願の申請図書一式、測量図などのデーター式、申請に必要な資料については貸与いただけますか。	貸与します。

No	項目 (ページ数等)	質問内容	回答
19		地中障害物があった場合の撤去・処分は別途と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
20		敷地内に既存不適格な建物などはないと考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
21		法定点検、保守点検が市・受注者それぞれとなっております。具体的な内容について教えてください。	建築基準法第12条によりますが、不具合があった場合は別途協議します。
22		建物のモジュールについては各メーカー仕様で宜しいでしょうか。	よろしいです。
23		事前の現地調査は可能でしょうか。	事前の現地調査は想定していません。
24		前願の確認申請図書一式はありますか。また現況測量図・配置図データ・境界確定など、届出に必要な敷地データは契約後貸与いただけますか。	貸与します。
25		途中解約となった場合工事費用については全額支払って頂けるものと考えてよろしいですか。	配布図書のとおりです。
26		関係各課との協議は行っておりますか。行っている場合、議事録の提示をお願いします。	提示します。
27		計画敷地内に不適合建築物はないと考えてよろしいですか。また存在した場合の手続きや対処については別途としてよろしいですか。	よろしいです。
28		設計施工でR8/3/19と工期がかなり厳しいと思われますが工期延長は認められますでしょうか。	配布図書のとおりです。

No.	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	篠原小学校仮設校舎設置その他工事						
	直接工事費		1.0	式			
	計						
	共通費						
	共通仮設費	積み上げ含む	1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費等		1.0	式			
	計						
	設計管理費		1.0	式			
	工事費等計						
	消費税等相当額						
	公租公課						
	総合計						



## 科目別内訳

No.	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	建築工事						
1-1	直接仮設工事		1.0	式			
1-2	基礎工事		1.0	式			
1-3	本体工事		1.0	式			
1-4	鋼製建具工事		1.0	式			
1-5	外壁工事		1.0	式			
1-6	屋根・板金工事		1.0	式			
1-7	木工事		1.0	式			
1-8	防水工事		1.0	式			
1-9	L G S ・ ボード工事		1.0	式			
1-10	左官工事		1.0	式			
1-11	塗装工事		1.0	式			
1-12	内装仕上工事		1.0	式			
1-13	雑工事		1.0	式			
	合 計						

No.	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	電気設備工事						
2-1	幹線設備工事		1.0	式			
2-2	電灯コンセント設備工事		1.0	式			
2-3	弱电設備工事①		1.0	式			
2-4	弱电設備工事②		1.0	式			
2-5	防災設備工事		1.0	式			
2-6	諸経費		1.0	式			
	合 計						

## 科目別内訳

No.	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	空調設備工事						
3-1	空調設備工事		1.0	式			
3-2	換気設備工事		1.0	式			
	合 計						

[illegible]



No.	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	外構工事						
	外構工事		1.0	式			
	合 計						

No.	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6	解体工事						
	解体工事		1.0	式			
	合 計						

No.	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	公租公課		1.0	式			
	合 計						

No.	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	共通仮設（積み上げ）						
	仮囲い	フラットパネルH3000	1.0	式			
	シートゲート	W6000	1.0	式			
	敷鉄板	1500*3000	1.0	式			
	ブラフェンス	渡り廊下施工時	1.0	式			
	上記運搬費		1.0	式			
	警備員		1.0	式			
	クリーニング		1.0	式			
	仮設事務所	備品とも	1.0	式			
	仮設便所		1.0	式			
	仮設水道・電気		1.0	式			
	VOC検査		1.0	式			
	産廃処分費		1.0	式			
	ボーリング調査		1.0	式			
	合 計						