

都市計画事業(街路事業)

令和7年3月31日現在

No.	事業名称 (事業認可単位)	用地取得		着工予定 時期	完成見込 時期	事業の状況並びに事業期間延長の場合にはその理由 及び対応策	問合せ先	
		用地幅杭打設 終了の時期	用地 取得率				担当課	電話
1	羽沢池辺線(羽沢・菅田)	平成4年度	87%	着工済	令和11年度	任意交渉継続中	道路局建設課	045-671-2772
2	山下長津田線(鴨居)	平成6年度	93%	着工済	令和7年度	任意交渉継続中	道路局建設課	045-671-2772
3	川崎町田線(大熊・新羽)	平成8年度	48%	着工済	令和12年度	任意交渉継続中	道路局建設課	045-671-2772
4	川崎町田線(大熊)	平成元年度	49%	着工済	令和11年度	任意交渉継続中	道路局建設課	045-671-2772
5	横浜上麻生線(小机駅南口)	平成14年度	79%	未定	令和8年度	任意交渉継続中	道路局建設課	045-671-2772
6	鴨居上飯田線(本宿・二俣川)	昭和63年度	99%	着工済	令和10年度	任意交渉継続中	道路局建設課	045-671-2772
7	長津田駅南口線	平成13年度	97%	着工済	令和8年度	任意交渉継続中	道路局建設課	045-671-2772
8	保土ヶ谷二俣川線(本宿)	平成4年度	99%	着工済	令和10年度	任意交渉継続中	道路局建設課	045-671-2772
9	環状3号線(汲沢)	平成10年度	73%	着工済	令和13年度	任意交渉継続中	道路局建設課	045-671-2772
10	桂町戸塚遠藤線(上倉田戸塚)	平成7年度	77%	着工済	令和7年度	任意交渉継続中	道路局建設課	045-671-2772
11	横浜逗子線(釜利谷六浦)	平成16年度	84%	着工済	令和13年度	任意交渉継続中	道路局建設課	045-671-2772
12	横浜藤沢線(上永谷舞岡)	平成8年度	99%	着工済	令和7年度	任意交渉継続中	道路局建設課	045-671-2772
13	横浜藤沢線(田谷小雀)	平成14年度	88%	着工済	令和10年度	任意交渉継続中	道路局建設課	045-671-2772
14	桜木東戸塚線(平戸)	平成元年度	83%	着工済	令和9年度	任意交渉継続中	道路局建設課	045-671-2772
15	権太坂和泉線(名瀬・岡津)	平成13年度	89%	着工済	令和9年度	任意交渉継続中	道路局建設課	045-671-2772
16	瀬谷地内線	令和3年度	92%	着工済	令和10年度	任意交渉継続中	脱炭素・GREEN×EXPO推進局 上瀬谷整備推進課	045-900-0704
17	泥亀釜利谷線(寺前)	平成30年度	76%	未定	令和13年度	任意交渉継続中	道路局建設課	045-671-2772
18	東京丸子横浜線(綱島地区)	平成30年度	39%	着工済	令和13年度	任意交渉継続中	道路局建設課	045-671-2772