

道路事業

令和8年3月31日現在

No.	事業名称 (事業認定単位)	用地取得		着工予定 時期	完成見込 時期	事業認定申請手続への移行の状況並びに事業認定申請手続に移行していない場合にはその理由及び対応策	問合せ先	
		用地幅杭打設 終了の時期	用地 取得率				担当課	電話
1	県道川崎町田(恩田)	平成8年度	100%	着工済	令和10年度	工事着工中	道路・交通政策局建設課	045-671-2772
2	県道川崎町田(田奈)	平成19年度	63%	未着手	令和10年度	任意交渉継続中	道路・交通政策局建設課	045-671-2772
3	一般国道1号(保土ヶ谷橋工区)	平成21年度	10%	未着手	令和14年度	事業認定申請済	道路・交通政策局建設課	045-671-2772
4	一般国道1号(不動坂工区)	平成9年度	57%	着工済	令和9年度	任意交渉継続中	道路・交通政策局建設課	045-671-2772
5	市道磯子第245号線(国道16号)	平成4年度	89%	着工済	未定	任意交渉継続中	道路・交通政策局建設課	045-671-2772
6	市道桂町第97号線及び市道桂町第541号線道路整備事業(上郷公田線道路整備事業)	平成14年度	99%	着工済	令和12年度	任意交渉継続中	道路・交通政策局建設課	045-671-2772
7	市道片倉六角橋線(神大寺地区)道路改良事業	平成10年度	100%	着工済	令和11年度	工事着工中	道路・交通政策局建設課	045-671-2772
8	市道平戸第486号線・市道上大岡第119号線	平成10年度	99%	着工済	令和9年度	工事着工中	道路・交通政策局建設課	045-671-2772
9	市道五貫目第33号線(上川井・上瀬谷地区)	令和3年度	100%	着工済	令和9年度	任意交渉継続中	脱炭素・GREEN×EXPO推進局 上瀬谷整備推進課	045-900-0704
10	市道蒔田第480号線道路改良事業	平成2年度	70%	着工済	令和13年度	任意交渉継続中	道路・交通政策局建設課	045-671-2772