

河川事業

令和8年3月31日現在

No.	事業名称 (事業認定単位)	用地取得		着工予定 時期	完成見込 時期	事業認定申請手続への移行の状況並びに事業認定申請手続に移行していない場合にはその理由及び対応策	問合せ先	
		用地幅杭打設 終了の時期	用地 取得率				担当課	電話
1	都市基盤河川 帷子川改修事業	昭和46年度	92.7%	着工済	令和8年度以降	任意交渉継続中	下水道河川局河川流域整備課	045-671-2281
2	都市基盤河川 中堀川改修事業	昭和46年度	94.7%	着工済	令和8年度以降	任意交渉継続中	下水道河川局河川流域整備課	045-671-2281
3	都市基盤河川 今井川改修事業	昭和48年度	81.6%	着工済	令和8年度以降	任意交渉継続中	下水道河川局河川流域整備課	045-671-2281
4	都市基盤河川 阿久和川改修事業	昭和49年度	94.4%	着工済	令和8年度以降	任意交渉継続中	下水道河川局河川流域整備課	045-671-2281
5	都市基盤河川 いたち川改修事業	昭和45年度	92.8%	着工済	令和8年度以降	任意交渉継続中	下水道河川局河川流域整備課	045-671-2281
6	都市基盤河川 和泉川改修事業	昭和47年度	96.7%	着工済	令和8年度以降	工事着工中	下水道河川局河川流域整備課	045-671-2281
7	都市基盤河川 宮川改修事業	昭和56年度	99.8%	着工済	令和8年度以降	工事着工中	下水道河川局河川流域整備課	045-671-2281
8	準用河川 奈良川改修事業	昭和56年度	100.0%	着工済	令和8年度以降	工事着工中	下水道河川局河川流域整備課	045-671-2281
9	準用河川 日野川改修事業	平成元年度	61.4%	着工済	令和8年度以降	任意交渉継続中	下水道河川局河川流域整備課	045-671-2281
10	準用河川 舞岡川改修事業	平成7年度	80.1%	着工済	令和8年度以降	任意交渉継続中	下水道河川局河川流域整備課	045-671-2281