

(様式1)

教学計第0411号

令和7年12月26日

文部科学大臣 殿

横浜市長

山中 竹春

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

横浜市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和6年度（1年間）

（担当）

横浜市教育委員会事務局学校計画課

住所：神奈川県横浜市中区本町6－50－10

電話：045-671-3531

メールアドレス：ky-shisetsuhojo@city.yokohama.lg.jp

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和7年12月

#### (2) 評価の方法

教育委員会事務局内部で評価を行い、その後本市ホームページに公表する。

### 4. 総合的な所見

改築事業(10校)、長寿命化改良事業(4校)により老朽化対策を実施した。

安全な教育環境の確保するために、外壁・サッシ改修工事(23校)などの工事を行った。  
また、トイレ改修工事(29校)を行い、体育館空調を設置(19校)し、校内の空調の更新や  
新規設置(38校)を行い教育環境を整備した。

一部の整備工事及びエレベーター設置工事については、一部未完了の事業があるため、  
引き続き工事を実施する。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

建築後40年以上経過した体育館を改修した(4校)。

構造上危険な状態にある校舎を改築した(10校)。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ☒ 達成できなかった

【所見】

トイレの改修工事を行い(29校)、落下の恐れがある外壁やサッシを改修した(23校)。  
ブロック塀を解体・撤去し(7校)、遊具を改修した(3校)。  
体育館棟における教育環境の向上を図るため、空調設備の設置を実施した(19校)。  
体育館棟における避難場機能を強化し耐災害性の向上を図るため、空調設備の設置を実施した(19校)。  
学校施設の安全性の確保を図るため、校内インターホンを改修した(1校)。  
谷本中学校ほかにおけるエレベーター設置事業については、次年度も引き続き工事を実施する。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ☒ 達成できなかった

【所見】

既存の空き教室を個別支援学級・通級指導教室等へ改修した(2校)。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ☒ 達成できなかった

【所見】

屋外教育環境(グラウンド)を整備した(4校)。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ☒ 達成できなかった

【所見】

武道場の新設(2校)及び水泳プール(6校)  
川和小学校ほか1校のドラインシステムに対応した単独調理場を整備については、未完了のため次年度も引き続き工事を行う。

#### 6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

都岡小学校の校舎棟については令和6年度中に取壊し完了した。  
榎が丘小学校と勝田小学校については、令和6年度中に新校舎が完成した後に取壊しに着手し、令和 7年度に取壊し完了した。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合)  未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
吉原小学校(Ⅰ期工事)	(5)	学校水泳プール(屋外)		R	R6.12～R8.6	R7.3.31		
都岡小学校(Ⅰ期工事)	(5)	学校水泳プール(屋外)		R	R6.9～R8.6	R7.3.31		
今宿小学校(Ⅰ期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)		R	R6.9～R8.6	R7.3.31		
今宿小学校(Ⅰ期工事)	(5)	単独校調理場(改築)		R	R6.9～R8.6	R7.3.31		
勝田小学校(Ⅰ期工事)	(5)	学校水泳プール(屋外)		R	R6.7～R7.10	R7.3.31		
旭中学校	(5)	中学校武道場(新改築)柔・剣道場等		W	R6.5～R7.3	未完了	未完了のため、次年度も引き続き工事を行う。	
市場小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R6.10.7		
市場小学校	(2)	大規模改造(空調)	屋		R6.4～R7.3	R6.10.7		
生麦小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R6.11.27		
豊岡小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	取下げ	事業内容見直しに伴い、次年度以降へ延期	
入船小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R7.2.4		
新鶴見小学校	(2)	大規模改造(空調)	屋		R6.4～R7.3	R7.2.13		
西寺尾第二小学校	(2)	大規模改造(空調)	屋		R6.4～R7.3	R7.2.20		
南神大寺小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R6.12.23		
宮谷小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R7.1.14		
西前小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R7.1.14		
稲荷台小学校	(2)	大規模改造(空調)	屋		R6.4～R7.3	R7.3.26		
本町小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R6.12.18		
本町小学校(99期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R6.12.18		
大岡小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R6.4～R7.3	R7.3.31		
日枝小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R6.4～R7.3	未完了	未完了のため、次年度も引き続き工事を行う。	
中村小学校	(2)	大規模改造(空調)	屋		R6.4～R7.3	R7.2.14		
永田小学校	(3)	大規模改造(バリアフリー)	校		R6.4～R7.3	R7.1.31		
六つ川台小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R6.12.19		
永野小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R6.12.17		
南台小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R6.12.17		
丸山台小学校	(2)	大規模改造(空調)	屋		R6.4～R7.3	R7.2.17		
保土ヶ谷小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R6.12.18		
保土ヶ谷小学校	(2)	大規模改造(空調)	屋		R6.4～R7.3	R6.9.20		
坂本小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R6.10.2		
坂本小学校	(2)	大規模改造(空調)	屋		R6.4～R7.3	R6.10.2		
瀬戸ヶ谷小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R6.12.18		
左近山小学校	(3)	大規模改造(バリアフリー)	校		R6.4～R7.3	R6.12.27		
釜利谷小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R7.1.21		
能見台小学校	(2)	大規模改造(空調)	屋		R6.4～R7.3	R7.2.13		
能見台南小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R6.11.28		
綱島小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R6.12.20		
菊名小学校	(2)	大規模改造(空調)	屋		R6.4～R7.3	R6.9.25		
篠原小学校	(2)	大規模改造(空調)	屋		R6.4～R7.3	R6.10.28		
新羽小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R6.12.20		
森の台小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R6.10.4		
森の台小学校	(2)	大規模改造(空調)	屋		R6.4～R7.3	R6.10.4		
十日市場小学校	(2)	大規模改造(空調)	屋		R6.4～R7.3	R7.3.6		
元石川小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R6.12.16		
みたけ台小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R6.4～R7.3	R7.3.31		
藤が丘小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R6.4～R7.3	R7.3.31		
中田小学校	(2)	大規模改造(空調)	屋		R6.4～R7.3	R7.2.21		
本郷台小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R7.1.30		
本郷台小学校	(2)	大規模改造(空調)	屋		R6.4～R7.3	R6.9.25		
いずみ野小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R7.2.20		
平戸台小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R6.12.24		

平戸台小学校 (99期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R6.12.24	
笠間小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R7.1.30	
上矢部小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R6.12.24	
西が岡小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R7.2.20	
下郷小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R7.3.4	
下郷小学校	(2)	大規模改造(空調)	屋		R6.4～R7.3	R7.3.4	
上瀬谷小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R6.12.18	
南瀬谷小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R7.3.25	
南瀬谷小学校	(2)	大規模改造(空調)	屋		R6.4～R7.3	R7.3.25	
大門小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R6.12.18	
飯田北いちょう小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R7.2.20	
神奈川中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R6.12.23	
菅田中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R6.4～R7.3	R7.3.31	
西中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R6.4～R7.3	未完了	未完了のため、次年度も引き続き工事を行う。
港中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R6.4～R7.3	R7.3.31	
大鳥中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R6.12.18	
共進中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R6.4～R7.3	未完了	未完了のため、次年度も引き続き工事を行う。
上永谷中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R6.4～R7.3	未完了	未完了のため、次年度も引き続き工事を行う。
笹下中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R6.4～R7.3	未完了	未完了のため、次年度も引き続き工事を行う。
宮田中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R6.4～R7.3	R7.3.31	
上菅田中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R6.4～R7.3	R7.3.31	
希望が丘中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R6.4～R7.3	R7.3.31	
本宿中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R6.12.19	
本宿中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R6.4～R7.3	R7.3.31	
若葉台中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R6.4～R7.3	R7.3.31	
根岸中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R6.11.7	
根岸中学校	(2)	大規模改造(空調)	屋		R6.4～R7.3	R6.11.7	
中川中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R6.4～R7.3	R7.3.31	
大綱中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R6.12.17	
都田中学校	(2)	大規模改造(空調)	屋		R6.4～R7.3	R6.9.24	
山内中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R6.12.16	
鴨居中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.3	R6.12.12	
奈良中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R6.4～R7.3	R7.3.31	
市ヶ尾中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R6.4～R7.3	R7.3.31	
中和田中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R6.4～R7.3	R7.3.31	
境木中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R6.4～R7.3	R7.3.31	
泉が丘中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R6.4～R7.3	R7.3.31	
深谷中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R6.4～R7.3	R7.3.31	
南戸塚中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R6.4～R7.3	未完了	未完了のため、次年度も引き続き工事を行う。
下瀬谷中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R6.4～R7.3	R7.3.31	
ろう特別支援学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校		R6.4～R7.3	R6.11.7	
上白根北中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R6.4～R7.3	R7.3.31	
矢向小学校(Ⅰ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R6.6～R9.12	R7.3.31	R9年3月とりこわし予定
矢向小学校(Ⅰ期工事)	(2)	不適格改築	校	R	R6.6～R9.12	R7.3.31	R9年3月とりこわし予定
白幡小学校	(1)	長寿命化事業	屋	S	R6.4～R7.3	R7.3.18	
大口台小学校	(2)	防災機能強化	校		R6.4～R7.3	R6.11.7	
大口台小学校(99期工事)	(2)	防災機能強化	校		R6.4～R7.3	R6.11.7	
一本松小学校	(2)	防災機能強化			R6.4～R7.3	R7.2.21	
一本松小学校(99期工事)	(2)	防災機能強化			R6.4～R7.3	R7.2.21	
中村小学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校		R6.4～R7.3	R6.12.16	
永野小学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校		R6.4～R7.3	R6.11.12	
吉原小学校(Ⅰ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R6.12～R8.6	R7.3.31	R10年7月とりこわし予定
吉原小学校(Ⅰ期工事)	(2)	不適格改築	校	R	R6.12～R8.6	R7.3.31	R10年7月とりこわし予定
吉原小学校(Ⅰ期工事)	(2)	不適格改築	屋	R	R6.12～R8.6	R7.3.31	R10年7月とりこわし予定
上大岡小学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校		R6.4～R7.3	R6.11.12	
永谷小学校	(4)	屋外教育環境			R6.4～R7.3	R7.3.17	
港南台第二小学校	(2)	防災機能強化	校		R6.4～R7.3	R6.12.12	

港南台第二小学校	(2)	防災機能強化	屋		R6.4～R7.3	R6.12.12	
常盤台小学校	(2)	防災機能強化	校		R6.4～R7.3	R6.12.12	
上星川小学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校		R6.4～R7.3	R6.11.7	
二俣川小学校(Ⅱ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R5.9～R7.7	R7.3.31	R8年10月とりこわし予定
二俣川小学校(Ⅱ期工事)	(2)	不適格改築	校	R	R5.9～R7.7	R7.3.31	R8年10月とりこわし予定
二俣川小学校(Ⅱ期工事)	(2)	不適格改築	屋	R	R5.9～R7.7	R7.3.31	R9年3月とりこわし予定
都岡小学校(Ⅳ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R3.9～R6.8	R6.10.24	R6年10月とりこわし完了
都岡小学校(Ⅰ期工事)	(2)	不適格改築	屋	R	R3.9～R6.8	R7.3.31	R9年3月とりこわし予定
都岡小学校(Ⅳ期工事)	(2)	不適格改築	校	R	R3.9～R6.8	R6.10.24	R6年10月とりこわし完了
今宿小学校(Ⅰ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R6.9～R8.6	R7.3.31	R9年8月とりこわし予定
今宿小学校(Ⅰ期工事)	(2)	不適格改築	校	R	R6.9～R8.6	R7.3.31	R9年8月とりこわし予定
中尾小学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校		R6.4～R7.3	R6.10.30	
若葉台小学校	(1)	長寿命化事業	屋	R	R6.4～R7.3	R7.2.26	
若葉台小学校	(1)	長寿命化事業	屋	S	R6.4～R7.3	R7.2.26	
汐見台小学校	(4)	屋外教育環境			R6.4～R7.3	R7.3.14	
汐見台小学校(Ⅰ期工事)	(5)	学校水泳プール(屋外)		R	R5.12～R7.1	R7.1.10	
汐見台小学校(Ⅱ期工事)	(5)	学校水泳プール(屋外)		R	R5.12～R7.1	R7.1.10	
森東小学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校		R6.4～R7.3	R6.11.13	
金沢小学校	(2)	防災機能強化			R6.4～R7.3	R7.2.28	
金沢小学校(99期工事)	(2)	防災機能強化			R6.4～R7.3	R7.2.28	
富岡小学校	(4)	屋外教育環境			R6.4～R7.3	R7.3.11	
文庫小学校	(2)	防災機能強化	校		R6.4～R7.3	R6.12.23	
瀬ヶ崎小学校	(2)	防災機能強化	校		R6.4～R7.3	R6.12.19	
六浦南小学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校		R6.4～R7.3	R6.10.28	
中川小学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校		R6.4～R7.3	R7.1.15	
勝田小学校(Ⅱ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R4.9～R7.9	R7.3.31	R7年10月とりこわし完了
勝田小学校(Ⅲ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R4.9～R7.9	R7.3.31	R7年10月とりこわし完了
勝田小学校(Ⅱ期工事)	(2)	不適格改築	校	R	R4.9～R7.9	R7.3.31	R7年10月とりこわし完了
勝田小学校(Ⅲ期工事)	(2)	不適格改築	校	R	R4.9～R7.9	R7.3.31	R7年10月とりこわし完了
勝田小学校(Ⅱ期工事)	(2)	不適格改築	屋	R	R4.9～R7.9	R7.3.31	R7年10月とりこわし完了
勝田小学校(Ⅲ期工事)	(2)	不適格改築	屋	R	R4.9～R7.9	R7.3.31	R7年10月とりこわし完了
勝田小学校(Ⅱ期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)		R	R4.9～R7.9	R7.3.31	
勝田小学校(Ⅱ期工事)	(5)	単独校調理場(改築)		R	R4.9～R7.9	R7.3.31	
師岡小学校	(2)	防災機能強化	校		R6.4～R7.3	R6.10.10	
師岡小学校	(2)	防災機能強化	屋		R6.4～R7.3	R6.10.10	
中川西小学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校		R6.4～R7.3	R6.10.16	
折本小学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校		R6.4～R7.3	R6.12.11	
つつじが丘小学校(Ⅰ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R6.9～R8.6	R7.3.31	R10年3月とりこわし予定
つつじが丘小学校(Ⅰ期工事)	(2)	不適格改築	校	R	R6.9～R8.6	R7.3.31	R10年3月とりこわし予定
榎が丘小学校(Ⅲ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R4.12～R7.5	R7.3.31	R7年9月とりこわし完了
榎が丘小学校(Ⅲ期工事)	(2)	不適格改築	校	R	R4.12～R7.5	R7.3.31	R7年9月とりこわし完了
榎が丘小学校(Ⅲ期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)		R	R4.12～R7.5	R6.7.17	
榎が丘小学校(Ⅲ期工事)	(5)	単独校調理場(改築)		R	R4.12～R7.5	R7.3.31	
榎が丘小学校(Ⅲ期工事)	(5)	学校水泳プール(屋外)		R	R4.12～R7.5	R6.7.17	
上山小学校	(1)	長寿命化事業	屋	R	R6.4～R7.3	R7.3.28	
上山小学校	(1)	長寿命化事業	屋	S	R6.4～R7.3	R7.3.28	
嶮山小学校	(2)	防災機能強化			R6.4～R7.3	R7.2.21	
いぶき野小学校	(2)	防災機能強化	校		R6.4～R7.3	R7.3.21	
いぶき野小学校	(2)	防災機能強化	屋		R6.4～R7.3	R7.3.21	
荏田西小学校	(2)	防災機能強化	校		R6.4～R7.3	R6.11.28	
荏田西小学校(99期工事)	(2)	防災機能強化	校		R6.4～R7.3	R6.11.28	
戸塚小学校(Ⅰ期工事)	(1)	危険改築	屋	R	R6.11～R10.3	R7.3.31	R7年8月とりこわし完了
戸塚小学校(Ⅰ期工事)	(2)	不適格改築	屋	R	R6.11～R10.3	R7.3.31	R7年8月とりこわし完了
豊田小学校	(2)	防災機能強化	屋		R6.4～R7.3	R6.10.11	
豊田小学校	(2)	防災機能強化			R6.4～R7.3	R7.2.28	
豊田小学校(99期工事)	(2)	防災機能強化	屋		R6.4～R7.3	R6.10.11	
豊田小学校(99期工事)	(2)	防災機能強化			R6.4～R7.3	R7.2.28	

千秀小学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校		R6.4～R7.3	R6.11.15	
境木小学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校		R6.4～R7.3	R6.12.16	
小雀小学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校		R6.4～R7.3	R6.11.15	
南戸塚小学校	(2)	防災機能強化			R6.4～R7.3	R7.2.21	
南戸塚小学校(99期工事)	(2)	防災機能強化			R6.4～R7.3	R7.2.21	
下和泉小学校	(2)	防災機能強化	校		R6.4～R7.3	R6.12.23	
下和泉小学校(99期工事)	(2)	防災機能強化	校		R6.4～R7.3	R6.12.23	
東俣野小学校	(2)	防災機能強化	校		R6.4～R7.3	R7.1.14	
東俣野小学校	(2)	防災機能強化	屋		R6.4～R7.3	R7.1.14	
西が岡小学校	(2)	防災機能強化	校		R6.4～R7.3	R6.12.12	
西が岡小学校	(2)	防災機能強化	屋		R6.4～R7.3	R6.12.12	
瀬谷小学校(Ⅰ期工事)	(2)	不適格改築	屋	R	R6.12～R7.12	R7.3.31	R8年10月とりこわし予定
原小学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校		R6.4～R7.3	R6.11.26	
二つ橋小学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校		R6.4～R7.3	R6.11.26	
都筑小学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校		R6.4～R7.3	R6.10.16	
南山田小学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校		R6.4～R7.3	R6.10.28	
末吉中学校	(2)	防災機能強化			R6.4～R7.3	R7.2.28	
寺尾中学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校		R6.4～R7.3	R6.11.21	
栗田谷中学校	(2)	防災機能強化	校		R6.4～R7.3	R7.1.15	
六角橋中学校	(2)	防災機能強化			R6.4～R7.3	R7.2.28	
軽井沢中学校	(2)	防災機能強化			R6.4～R7.3	R7.2.28	
平楽中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R6.4～R7.3	取下げ	事業内容見直しに伴い、次年度以降へ延期
南中学校	(2)	防災機能強化	屋		R6.4～R7.3	R7.2.19	
南中学校(99期工事)	(2)	防災機能強化	屋		R6.4～R7.3	R7.2.19	
南が丘中学校	(2)	防災機能強化	校		R6.4～R7.3	R7.1.29	
港南台第一中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R6.4～R7.3	取下げ	事業内容見直しに伴い、次年度以降へ延期
日野南中学校	(1)	長寿命化事業	屋	S	R6.4～R7.3	R7.2.26	
岩井原中学校	(2)	防災機能強化	校		R6.4～R7.3	R6.11.28	
岩井原中学校	(2)	防災機能強化	屋		R6.4～R7.3	R6.11.28	
新井中学校	(2)	防災機能強化	校		R6.4～R7.3	R6.11.29	
希望が丘中学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校		R6.4～R7.3	R6.10.30	
都岡中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R6.4～R7.3	取下げ	事業内容見直しに伴い、次年度以降へ延期
旭中学校	(2)	防災機能強化			R6.4～R7.3	未完了	未完了のため、次年度も引き続き工事を行う。
今宿中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R6.4～R7.3	R7.3.31	
岡村中学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校		R6.4～R7.3	R6.11.13	
森中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R6.4～R7.3	取下げ	事業内容見直しに伴い、次年度以降へ延期
金沢中学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校		R6.4～R7.3	R6.10.28	
小田中学校	(2)	防災機能強化	校		R6.4～R7.3	R7.1.27	
小田中学校	(2)	防災機能強化	屋		R6.4～R7.3	R7.1.27	
中川中学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校		R6.4～R7.3	R7.1.15	
新田中学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校		R6.4～R7.3	R6.12.11	
茅ヶ崎中学校	(2)	防災機能強化	校		R6.4～R7.3	R6.11.26	
茅ヶ崎中学校	(2)	防災機能強化	屋		R6.4～R7.3	R6.11.26	
中山中学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校		R6.4～R7.3	R6.10.28	
青葉台中学校	(2)	防災機能強化	校		R6.4～R7.3	R6.11.19	
青葉台中学校(99期工事)	(2)	防災機能強化	校		R6.4～R7.3	R6.11.19	
みたけ台中学校	(2)	防災機能強化	校		R6.4～R7.3	R7.2.18	
戸塚中学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校		R6.4～R7.3	R6.11.15	
舞岡中学校	(2)	防災機能強化			R6.4～R7.3	R7.2.28	
舞岡中学校(99期工事)	(2)	防災機能強化			R6.4～R7.3	R7.2.28	
豊田中学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校		R6.4～R7.3	R6.10.29	
秋葉中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R6.4～R7.3	取下げ	事業内容見直しに伴い、次年度以降へ延期
東野中学校(Ⅱ期工事)	(2)	防災機能強化			R6.7～R7.3	R7.3.27	
東野中学校(Ⅰ期工事)	(5)	中学校武道場(新改築)柔・剣道場等		R	R5.5～R6.7	R6.6.26	
東野中学校(Ⅱ期工事)	(5)	中学校武道場(新改築)柔・剣道場等		R	R5.5～R6.7	R6.6.26	
盲特別支援学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R6.4～R7.3	取下げ	事業内容見直しに伴い、次年度以降へ延期
東俣野特別支援学校	(2)	防災機能強化	校		R6.4～R7.3	R7.1.14	



南高等学校付属中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R6.4～R7.3	取下げ	事業内容見直しに伴い、次年度以降へ延期
南高等学校付属中学校	(2)	防災機能強化	校		R6.4～R7.3	R7.2.19	
南高等学校付属中学校	(2)	防災機能強化			R6.4～R7.3	R7.2.28	
南高等学校付属中学校(99期工事)	(2)	防災機能強化			R6.4～R7.3	R7.2.28	
菅田の丘小学校	(4)	屋外教育環境			R6.4～R7.3	R7.3.28	
菅田の丘小学校(Ⅱ期工事)	(5)	学校水泳プール(屋外)		R	R4.9～R6.5	R6.6.26	
戸塚小学校	(2)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.7～R7.3	R7.3.31	
末吉中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R6.7～R7.3	取下げ	事業内容見直しに伴い、次年度以降へ延期
日吉台中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R6.7～R7.3	取下げ	事業内容見直しに伴い、次年度以降へ延期
山田小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R6.7～R7.3	R7.3.31	
川和小学校(Ⅰ期工事)	(5)	単独校調理場(改築)		W	R6.5～R7.3	未完了	未完了のため、次年度も引き続き工事を行う。 市単独事業で実施
西本郷小学校(Ⅰ期工事)	(5)	単独校調理場(改築)		S	R6.5～R7.3	未完了	未完了のため、次年度も引き続き工事を行う。 市単独事業で実施
東中田小学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校		R6.5～R7.3	R6.11.15	
川和中学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校		R6.5～R7.3	R6.10.29	
東野中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R6.7～R7.3	R7.3.31	
寺尾小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R5.7～R6.5	R6.9.6	
新田中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R5.7～R6.5	R6.5.31	
大正中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R5.7～R6.5	R6.4.23	
名瀬中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R5.7～R6.5	R6.6.25	
六角橋中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R5.7～R6.9	R6.9.11	
錦台中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R5.7～R6.9	R6.9.11	
老松中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R5.7～R6.9	R6.9.11	
仲尾台中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R5.7～R6.9	R6.9.11	
六ッ川中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R5.7～R6.9	R6.9.11	
希望が丘中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R5.7～R6.9	R6.4.24	
根岸中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R5.7～R6.9	R6.5.29	
浜中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R5.7～R6.9	R6.9.11	
中川西中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R5.7～R6.9	R6.9.11	
中山中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R5.7～R6.9	R6.9.11	
荏田小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R7.2～R7.3	未完了	未完了のため、次年度も引き続き工事を行う
樽町中学校	(1)	長寿命化事業	屋		R7.2～R7.3	未完了	未完了のため、次年度も引き続き工事を行う
谷本中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R7.2～R7.3	未完了	未完了のため、次年度も引き続き工事を行う
東台小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.2～R7.3	未完了	未完了のため、次年度も引き続き工事を行う
青木小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.2～R7.3	未完了	未完了のため、次年度も引き続き工事を行う
平沼小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.2～R7.3	未完了	未完了のため、次年度も引き続き工事を行う
高田小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.2～R7.3	未完了	未完了のため、次年度も引き続き工事を行う
山田小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.2～R7.3	未完了	未完了のため、次年度も引き続き工事を行う
師岡小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.2～R7.3	未完了	未完了のため、次年度も引き続き工事を行う
美しが丘小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.2～R7.3	未完了	未完了のため、次年度も引き続き工事を行う
美しが丘東小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.2～R7.3	未完了	未完了のため、次年度も引き続き工事を行う
大正小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.2～R7.3	未完了	未完了のため、次年度も引き続き工事を行う
笠間小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.2～R7.3	未完了	未完了のため、次年度も引き続き工事を行う
東俣野小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.2～R7.3	未完了	未完了のため、次年度も引き続き工事を行う
都筑小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.2～R7.3	未完了	未完了のため、次年度も引き続き工事を行う
東山田小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.2～R7.3	未完了	未完了のため、次年度も引き続き工事を行う
六角橋中学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.2～R7.3	未完了	未完了のため、次年度も引き続き工事を行う
宮田中学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.2～R7.3	未完了	未完了のため、次年度も引き続き工事を行う
新田中学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.2～R7.3	未完了	未完了のため、次年度も引き続き工事を行う
あざみ野中学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.2～R7.3	未完了	未完了のため、次年度も引き続き工事を行う
大正中学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.2～R7.3	未完了	未完了のため、次年度も引き続き工事を行う
箕輪小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.2～R7.3	未完了	未完了のため、次年度も引き続き工事を行う