

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年01月14日

計画の名称	3 安全・安心なみちづくり計画（防災・安全）												
計画の期間	平成26年度～平成30年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	横浜市												
計画の目標	通学路をはじめとする歩行空間の安全・安心を確保するため、道路の安全対策を実施します。 地震時でも道路の機能を維持し続けるため、緊急輸送路等の整備・緊急輸送路等の地震対策を推進します。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	30,204	A	28,534	B	0	C	1,670	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	5.52	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H26当初	H28末	H30末
1	市内の交通事故における死者数を66人（H26当初）から55人（H30）に11人削減する。 年間の交通事故における24時間死者数（交通事故の発生から24時間以内に死亡した人の数）	66人	60人	55人
2	緊急輸送路整備促進路線の整備率を21%（H26当初）から73%（H30末）にする。 横浜市地震防災戦略において、緊急輸送路整備促進路線（早期に効果が発現する緊急輸送路）に位置付け重点的に整備を実施する道路の整備率	21%	30%	73%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-001	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	交安	(市)菊名第114号線(菊名駅自由通路改良事業)	施設整備	横浜市						159		-	
	A01-002	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	交安	(市)鉄砲場通線第7022号線(山手駅周辺地区駅前広場等改善事業)	施設整備	横浜市							149		-
	A01-003	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	改築	(市)戸塚第420号線	歩道設置 170m	横浜市							1,310		-
	A01-004	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	交安	(市)上白根第99号線	現道拡幅 2.4km	横浜市							1,146		-
	A01-005	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	交安	(市)片倉六角橋線(神大寺地区)	歩道設置 720m	横浜市							325		-
	A01-006	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	交安	(市)平戸第486号線(別所地区)	歩道設置 550m	横浜市							288		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	都道府 県道	交安	(主)横浜生田(柚の木交差点)	交差点改良	横浜市						210	-	
	A01-008	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	都道府 県道	交安	(一)阿久和鎌倉(萩丸交差点)	交差点改良	横浜市						508	-	
	A01-009	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村 道	交安	(市)川和第170号線ほか(山王前地区)	歩道整備 300m	横浜市						219	-	
	A01-010	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	都道府 県道	交安	(主)横浜上麻生(佐江戸その2地区)	交差点改良	横浜市						210	-	
	A01-011	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	都道府 県道	交安	(主)横浜上麻生(都田中学校入口)	交差点改良	横浜市						85	-	
	A01-012	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	都道府 県道	交安	(一)瀬谷柏尾(下新橋地区)	歩道整備 230m	横浜市						4	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-013	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	都道府 県道	交安	(一)瀬谷柏尾(本郷その2 地区)	歩道整備 300m	横浜市						147	-	
	A01-014	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	都道府 県道	交安	(一)瀬谷柏尾(岡津地区)	交差点改良	横浜市							114	-
	A01-015	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	都道府 県道	交安	(一)瀬谷柏尾(新橋その2 地区)	歩道整備 180m	横浜市							5	-
	A01-016	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	都道府 県道	交安	(一)瀬谷柏尾(目黒町地区)	歩道設置 160m	横浜市							9	-
	A01-017	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村 道	交安	(市)宮沢第306号線	歩道設置 700m	横浜市							164	-
	A01-018	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村 道	交安	(市)東山田第116号線	歩道拡幅 1,200m	横浜市							70	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-019	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村	交安	(市)池辺第258号線ほか	歩道拡幅 1,600m	横浜市						48	-	
	A01-020	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	都道府	交安	(主)横浜上麻生(川和町地	歩道設置	横浜市							30	-
	A01-021	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村	交安	(市)宮沢第133号線	歩道設置	横浜市							45	-
	A01-022	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村	交安	(市)長津田第296号線	歩道設置	横浜市							261	-
	A01-023	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村	交安	(市)川向第39号線	歩道設置	横浜市							125	-
	A01-024	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村	交安	(市)荏田第255号線ほか	歩道拡幅	横浜市							46	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-025	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	交安	(市)和泉町第449号線	歩道設置	横浜市						74	-	
	A01-026	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	交安	(市)北八朔北部第184号線	歩道設置	横浜市						50	-	
	A01-027	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	交安	(市)新吉田第303号線ほか	歩車共存	横浜市						250	-	
	A01-028	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	交安	(市)中川第235号線ほか(タウンセンター地区)	歩道の段差解消	横浜市						200	-	
	A01-029	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	交安	(市)東希望が丘第198号線(二俣川駅周辺地区)	歩道の段差解消	横浜市						51	-	
	A01-030	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	交安	(市)小菅ヶ谷第425号線ほか(小菅ヶ谷地区)	歩道の段差解消	横浜市						395	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-031	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	交安	(市)磯子第245号線ほか(杉田駅・新杉田駅周辺地区)	歩道の段差解消	横浜市						50	-		
	A01-032	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	交安	(市)上飯田第315号線ほか(いずみ中央駅・立場駅周辺地区)	歩道の段差解消	横浜市							94	-	
	A01-033	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	国道	交安	一般国道1号(戸塚駅地区)	歩道段差解消	横浜市							87	-	
	A01-034	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	交安	(市)高島台第295号線ほか	自転車通行帯	横浜市							9	-	
	A01-035	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	交安	(市)東希望が丘第429号線	自転車通行帯	横浜市							13	-	
	A01-036	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	交安	(主)環状4号線(下和泉地区)	自転車通行帯	横浜市							16	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-037	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	交安	(市)東寺尾第168号線ほか	自転車通行帯	横浜市						23	-	
	A01-038	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	交安	(市)万国橋通ほか	自転車通行帯	横浜市						5	-	
	A01-039	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	交安	(市)磯子第245号線ほか	自転車通行帯	横浜市						40	-	
	A01-040	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	交安	(市)浦島第92号線(白幡跨線人道橋)	立体横断施設	横浜市						165	策定済	
	A01-041	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	交安	(市)堀口第475号線(かたぶき人道橋)	立体横断施設	横浜市						50	策定済	
	A01-042	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	交安	(市)堀口第475号線(かたぶき人道橋)	立体横断施設	横浜市						200	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-043	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	交安	(市)菊名第141号線(新横浜駅横断地下道)	立体横断施設	横浜市						1		策定済	
	A01-044	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	交安	(市)西戸部第444号線(住吉橋)	立体横断施設取付階段設置	横浜市							30		策定済
	A01-045	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	交安	(市)市場第196号線(並木踏切)	踏切拡幅・歩道設置	横浜市							76		-
	A01-046	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	交安	(市)夢見ヶ崎第5号線(江ヶ崎踏切)	踏切拡幅・歩道設置	横浜市							125		-
	A01-047	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	交安	生見尾こ線人道橋	立体横断施設	横浜市							2,680		-
	A01-048	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	交安	(市)仏向町第292号線(樹源寺こ線人道橋)	立体横断施設	横浜市							15		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-049	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村	交安	(市)新羽停車場第7183号線(新羽駅前広場)	再整備	横浜市						51	-	
	A01-050	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村	改築	(主)山下本牧磯子線(西町・新山下地区)	電線共同溝 4,200m	横浜市						58	-	
	A01-051	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村	改築	(市)下末吉第161号線	電線共同溝 1,700m	横浜市						211	-	
	A01-052	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村	改築	(主)環状2号線(駒岡・上末吉地区)	電線共同溝 1,200m	横浜市						258	-	
	A01-053	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村	改築	(主)山下本牧磯子線(原町地区)	電線共同溝	横浜市						294	-	
	A01-054	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村	改築	(市)笹下第94号線ほか	電線共同溝	横浜市						150	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-055	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	都道府 県道	修繕	(一)荏田綱島(日吉元石 川線)(港北地区)	低騒音舗装	横浜市						100	-	
	A01-056	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村 道	修繕	(市)新横浜元石川線(茅ヶ 崎二丁目地区)	低騒音舗装	横浜市							352	-
	A01-057	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村 道	修繕	(市)笠間第139号線(桂町 地区)	遮熱性舗装	横浜市							12	-
	A01-058	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村 道	修繕	(市)磯子第245号線(磯子 地区(磯子アベニュー))	遮熱性舗装	横浜市							6	-
	A01-059	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村 道	修繕	(市)根岸第12号線(根岸地 区)	遮熱性舗装	横浜市							6	-
	A01-060	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	国道	修繕	一般国道1号舗装修繕	舗装補修	横浜市							50	-
	A01-061	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村 道	修繕	(主)環状2号線ほか舗装 修繕	舗装補修	横浜市							2,570	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-062	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	都道府 県道	修繕	今井 I C 歩道橋ほか92橋(県道・市道)	歩道橋耐震補強	横浜市						740		策定済
	A01-063	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	都道府 県道	修繕	下末吉歩道橋ほか61橋(県道・市道)	歩道橋修繕	横浜市						1,091		策定済
	A01-064	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村 道	修繕	標識建替(市内一円)	標識立替	横浜市						50		-
	A01-065	街路	一般	横浜市	直接	横浜市	S街路	改築	環状3号線	バイパス 2.0km	横浜市						800		-
	A01-066	街路	一般	横浜市	直接	横浜市	S街路	改築	権太坂和泉線	バイパス 4.1km	横浜市						378		-
	A01-067	街路	一般	横浜市	直接	横浜市	S街路	改築	宮内新横浜線 外1	バイパス 2.6km	横浜市						560		-
	A01-068	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	S街路	改築	桂町戸塚遠藤線	バイパス 1.0km	横浜市						600		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-069	街路	一般	横浜市	直接	横浜市	S街路	改築	環状4号線(公田桂町地区)	現道拡幅 1.2km	横浜市						180	-		
	A01-070	街路	一般	横浜市	直接	横浜市	S街路	改築	中山北山田線	バイパス 1.2km	横浜市						20	-		
	A01-071	街路	一般	横浜市	直接	横浜市	S街路	改築	長津田駅南口線	現道拡幅 0.1km	横浜市						667	-		
	A01-072	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	国道	修繕	狩場IC歩道橋ほか7橋(国道)	歩道橋耐震補強	横浜市						80		策定済	
A01-073	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	国道	修繕	狩場町第三歩道橋ほか1橋(国道)	歩道橋修繕	横浜市						9		策定済		
A01-074	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	交安	(市)和泉町第449号線(赤坂橋)(2)	橋梁架替(歩道設置)	横浜市						234		策定済		
A01-075	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	都道府県道	修繕	(主)東京丸子横浜(綱島東地区)	斜面对策	横浜市						5		-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-076	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	都道府 県道	修繕	(主)原宿六ツ浦(朝比奈地区)	斜面对策	横浜市						10	-	
	A01-077	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村 道	交安	東横跡地整備事業	歩道整備 1.6km	横浜市						950	-	
	A01-078	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村 道	交安	(市)宮沢第306号線(その2)	歩道設置 580m	横浜市						168	-	
	A01-079	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村 道	交安	(市)中原第276号線	歩道設置 180m	横浜市						15	-	
	A01-080	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村 道	修繕	(市)市が尾第90号線	遮熱性舗装	横浜市						24	-	
	A01-081	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	都道府 県道	修繕	(主)横浜伊勢原(杉田地区)	遮熱性舗装	横浜市						6	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-082	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	都道府 県道	修繕	(主)横浜伊勢原(杉田 地区)	斜面对策	横浜市						122	-	
	A01-083	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村 道	交安	(主)環状4号線(上飯 田地区)	自転車通行帯	横浜市						8	-	
	A01-084	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村 道	交安	(市)新羽荏田線第7008 号線	自転車通行帯	横浜市						25	-	
	A01-085	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	都道府 県道	交安	(主)横浜上麻生ほか(市が尾駅周辺地区)	歩道の段差解消	横浜市						65	-	
	A01-086	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	都道府 県道	改築	(主)横浜上麻生ほか	電線共同溝	横浜市						13	-	
	A01-087	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村 道	改築	(市)山下高砂線	電線共同溝	横浜市						39	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-088	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	都道府 県道	改築	(主)横浜伊勢原(立場 地区)	電線共同溝	横浜市						16	-		
	A01-089	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	都道府 県道	交安	大船駅県道横断歩道橋整 備事業	立体横断施設	横浜市						260	-		
	A01-090	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	-	計画調 査	歩道橋点検事業	歩道橋点検	横浜市						20		策定済	
	A01-091	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村 道	修繕	(市)東永谷第91号線	法面对策	横浜市						22	-		
	A01-092	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村 道	修繕	(市)高島台第6号線	法面对策	横浜市						32	-		
	A01-093	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村 道	修繕	(市)天王町第366号線	斜面对策	横浜市						7	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-094	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村	交安	(市)笹下第520号線	歩道整備	横浜市						45	-		
	A01-095	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	国道	交安	一般国道1号(不動坂交差点)	立体横断施設	横浜市						193	-		
	A01-096	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	都道府	改築	(一)川崎町田(田奈地区)	現道拡幅 0.7km	横浜市						100	-		
	A01-097	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村	改築	(市)蒔田第76号線(天神橋)	老朽橋架替	横浜市						186		策定済	
	A01-098	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	-	計画調	路面性状調査(市内一円)	点検調査・修繕計画策定	横浜市						52	-		
	A01-099	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	-	計画調	路面下空洞調査(県道・市道)	点検調査・修繕計画策定	横浜市						140	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-100	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	-	施設整備	市営駐車場修繕	点検調査・修繕計画策定 施設修繕	横浜市						252	-	
	A01-101	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	-	計画調査	道路標識改善計画策定	点検調査・修繕計画策定	横浜市							7	-
	A01-102	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	-	修繕	(市)三ツ沢第148号線(峰岡町地区)	法面对策	横浜市							38	-
	A01-103	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	-	修繕	(主)保土ヶ谷宮本線(岩井町地区)	法面对策	横浜市							20	-
	A01-104	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	-	改築	(市)谷津第481号線ほか	電線共同溝	横浜市							50	-
	A01-105	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	交安	(市)天王町第99号線	歩道設置 80m	横浜市							120	-
	A01-106	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	都道府県道	交安	(一)大田神奈川ほか(大口・子安駅周辺地区)	歩道の段差解消	横浜市							37	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-107	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	交安	(市)谷津第475号線ほか(金沢文庫・金沢八景駅周辺地区)	歩道の段差解消	横浜市						124	-	
	A01-108	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	交安	(市)八丁畷第1踏切	踏切拡幅・歩道設置	横浜市							254	-
	A01-109	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	修繕	(市)四季美台第365号線ほか	遮熱性・保水性舗装	横浜市							120	-
A01-110	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	都道府県道	修繕	(一)川崎町田ほか7路線(県道)	照明灯建替	横浜市							390	-	
A01-111	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	交安	(市)長津田第34号線	歩道整備 300m	横浜市							925	-	
A01-112	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	交安	(市)阪東橋浦舟第7003号線ほか	歩道の段差解消	横浜市							120	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-113	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	-	計画調査	道路標識点検(横浜市全域)	点検調査・修繕計画策定	横浜市						20	-	
	A01-114	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	-	施設整備	自転車駐車場耐震補強(本郷台自転車駐車場)	耐震補強	横浜市						130	-	
	A01-115	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	-	修繕	(市)六ツ川第255号線(六ツ川地区)	法面对策	横浜市						60	-	
	A01-116	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	都道府県道	交安	(主)横浜伊勢原ほか(その2)	自転車通行帯	横浜市						5	-	
	A01-117	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	交安	(市)鶴見第76号線ほか	自転車通行帯	横浜市						6	-	
	A01-118	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	改築	(市)笠間第139号線	電線共同溝	横浜市						18	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-119	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	交安	(市)戸塚第519号線ほか	歩道整備	横浜市						35		-
	A01-120	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	交安	(市)十日市場第67号線(十日市場周辺地区)	歩道整備	横浜市						30		-
	A01-121	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	都道府県道	改築	(一)川崎町田(末吉橋)	老朽橋架替	横浜市						1,820		策定済
	A01-122	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	交安	(市)鶴ヶ峰天王町線ほか2路線	歩道設置 730m	横浜市						383		-
	A01-123	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	修繕	(主)環状2号線ほか舗装修繕	舗装補修	横浜市						120		-
	A01-124	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	修繕	(市)山下町第39号線ほか30路線(市道)	照明灯建替	横浜市						874		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-125	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村	交安	(市)堀口第475号線(かたぶき人道橋)	立体横断施設	横浜市						150		策定済
											小計						28,534		
											合計						28,534		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	C01-001	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	-	施設整備	菊名駅自由通路改良事業	立体横断施設	横浜市						238	-	
		3-A-1事業と合わせて鉄道事業者の自由通路のバリアフリー整備を実施し、菊名駅の一体的な歩行者ネットワークの利便性向上を図る。																	
	C01-002	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	-	施設整備	山手駅周辺地区駅前広場等改善事業	駅前広場再整備	横浜市						24	-	
		3-A-2事業と合わせて歩行者空間整備・駅前広場再整備を行い、駅利用者の利便性・安全性の確保、交通結節点としての機能向上を図る。																	
	C01-003	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	-	計画調査	バリアフリー計画策定事業	道路特定事業計画策定	横浜市						30	-	
		バリアフリー基本構想に基づく道路特定事業計画を検討・策定し、3-A-31～38、88と一体となって、バリアフリー整備を計画的に実施する。																	
C01-004	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	-	施設整備	新横浜駅篠原口バリアフリー化事業	立体横断施設（EV）	横浜市						1	-		
	3-A-47事業と合わせて自由通路のバリアフリー化を実施し、新横浜駅の一体的な歩行者ネットワークの利便性向上を図る。																		
C01-005	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	-	計画調査	自転車利用環境の向上に向けた検討業務	計画・調査	横浜市						22	-		
	3-A-39～44と一体となって、自転車通行空間整備の推進するため、歩行者や自転車及び自動車も含めた道路利用の実態を調査・分析を行う。																		
C01-006	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	-	施設整備	駐車場利用促進事業（市内6市営地下駐車場）	地下駐車場修繕	横浜市						219	-		
	3-A-1～92と一体となって、市営地下駐車場の長寿命化及び施設の改造により、利用者の利便性の向上及び利用促進を図り、路上駐車の高減を図る。																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	C01-007	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	-	計画調査	路面性状調査（市内一円）	点検調査・修繕計画策定	横浜市						35	-		
		道路施設の点検により、3-A-67、68と一体となって、老朽化する道路ストックの適切な維持管理を推進する。																		
	C01-008	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	-	計画調査	歩道橋点検事業（横浜市全域）	点検調査・修繕計画策定	横浜市						105	-		
		道路施設の点検により、3-A-69、70、81、82と一体となって、老朽化する道路ストックの適切な維持管理を推進する。																		
	C01-009	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	-	点検調査	道路標識点検（横浜市全域）	点検調査・修繕計画策定	横浜市						80	-		
		道路施設の点検により、3-A-73と一体となって、老朽化する道路ストックの適切な維持管理を推進する。																		
	C01-010	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	-	計画調査	自転車駐車場の点検・耐震診断（横浜市全域）	点検調査・修繕計画策定	横浜市						20	-		
		道路施設の点検により、3-A-1～92と一体となって、老朽化する道路ストックの適切な維持管理を推進する。																		
	C01-011	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	-	計画調査	道路照明施設点検（横浜市全域）	点検調査・修繕計画策定	横浜市						430	-		
		道路施設の点検により、3-A-71、72と一体となって、老朽化する道路ストックの適切な維持管理を推進する。																		
	C01-012	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	-	計画調査	道路管理高度化システム構築	道路管理保全システム構築	横浜市						430	-		
		各種道路施設情報を統合したシステムを構築し、3-A-61～73、81、82、84、85、91、92と一体となって、戦略的な修繕計画や災害時の迅速な対応に活かす。																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	C01-013	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	-	計画調査	路面下空洞調査（県道・市道）	点検調査・修繕計画策定	横浜市						35	-	
		道路施設の点検により、3-A-68と一体となって、老朽化する道路ストックの適切な維持管理を推進する。																	
	C01-014	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	-	計画調査	路面下空洞調査（国道）	点検調査・修繕計画策定	横浜市							1	-
		道路施設の点検により、3-A-67と一体となって、老朽化する道路ストックの適切な維持管理を推進する。																	
												小計						1,670	
											合計						1,670		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
評価の透明性、客観性、公正さを確保するため、学識経験者を入れた評価を行いました。	令和2年度
	公表の方法 横浜市ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<p>事故死者数の目標は達成されなかったが、歩道設置、路側帯のカラー化、自転車通行帯設置等の安全対策を実施した箇所については、計画最終年度に死亡事故が発生しておらず、道路の安全確保に一定程度寄与したと考えられる。</p> <p>権太坂和泉線の一部区間（約1.9km）で事業が完了し、地震時等の災害時における物資の輸送機能の確保や救急救命活動を円滑に行うための緊急輸送路ネットワークが強化された。</p>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	<p>バリアフリー基本構想に基づき、都筑区タウンセンター周辺地区、二俣川駅周辺地区、本郷台駅周辺地区、杉田駅新杉田駅周辺地区、いずみ中央駅・立場駅周辺地区等において、歩道の段差解消等の事業を実施し、移動しやすい歩行者空間の創出に寄与した。また効果促進事業として道路附属物等の点検を実施し、安全・安心の確保に寄与した。</p>
特記事項（今後の方針等）	
<p>【学識経験者意見】 事故死者数の目標達成はされなかったものの、減少傾向にあることは確かである。引き続き道路の安全対策を行い、安全・安心の確保に努めて欲しい。指標の実績値と実施事業の関連性が見えづらいため、事業効果の検証方法を工夫することも今後の課題である。</p>	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終目標値	55人	交通事故死者数は様々な要因（交通安全意識、交通環境、車両の安全技術等）が複雑に絡んだ結果であり、歩道整備等をはじめとした安全対策は、死者数の減少に一定程度寄与していると考えられる。
	最終実績値	57人	
2	最終目標値	73%	必要額に対し、十分な予算措置を行うことができなかったため。
	最終実績値	45%	