

平成 20 年 9 月 12 日
水 道 局

川井浄水場再整備事業の進捗状況について

川井浄水場の P F I 方式による再整備事業は、6 月 3 日の「入札説明書等」公表の後、これに対する質問の受付と回答を 2 回行い、8 月 25 日、26 日の 2 日間に入札参加資格の確認申請を受付けました。

9 月 24 日に「入札」を行う予定です。

1 入札説明書等に関する質問回答状況について

(1) 質問数と企業数

6 月 3 日に公表した入札説明書等（入札説明書、業務要求水準書、落札者決定基準、提出書類作成要領及び様式集、基本協定書（案）、事業契約書（案））に対する質問の受付と回答を 2 回行いました。質問総数等を次表に示します。

	質問締切日	回答公表日	質問数	企業数
第 1 回	6 月 20 日	7 月 15 日	1,003	26
第 2 回	7 月 25 日	8 月 19 日	307	23

(2) 質問の内容

主な質問項目は次のとおりです。

①入札説明書に対する主な質問

- ・ 入札参加資格確認に関するもの 58 問
- ・ 国庫補助金の額、支払い時期等に関するもの 30 問

②業務要求水準書に対する主な質問

- ・ 浄水施設設計、配水池設計に関するもの 50 問
- ・ 運転管理業務に関するもの 30 問
- ・ 要求する機能に関するもの 24 問

③事業契約書（案）に対する主な質問

- ・ サービス対価の支払方法、変更に関するもの 67 問
- ・ 不可抗力による措置に関するもの 30 問
- ・ 事前調査業務、埋蔵文化財調査の対応に関するもの 29 問

2 入札参加資格の確認

入札参加資格確認申請の受付けを平成 20 年 8 月 25 日、26 日に行ったところ、複数の応募者グループから申請があり、入札参加資格確認結果については、9 月 8 日に各応募者グループの代表企業に「入札参加資格確認結果通知書」を送付しました。

《参考資料》

(1) 事業の概要

名 称：川井浄水場再整備事業

所 在：横浜市旭区上川井町 2555 番地

規模・施設：①浄水施設：取水量及び処理能力 172,800 m³/日
(予定給水戸数 約 28 万戸)

処理方式 膜ろ過方式

②新設配水池：有効容量=30,000 m³

③排水処理施設：浄水処理で発生する排水及び排泥・脱水処理に必要な施設等

事業方式：PFI事業（BTO方式*）

*BTO方式：民間事業者が施設の設計・建設・工程管理を行い（Build）、行政に所有権を移管し（Transfer）、民間事業者が施設の維持管理・運営を行う（Operate）方式です。

事業者選定：総合評価一般競争入札

事業期間：平成 21 年度～平成 45 年度（25 年間）

予定価格：約 265 億円（財政負担見込額）

(2) 今後のスケジュール（予定）について

○ 20 年度の予定

ア 平成 20 年 9 月 24 日

入札時必要書類の受付

イ 平成 20 年 12 月上旬

落札者の決定

ウ 平成 20 年 12 月下旬

基本協定の締結

エ 平成 21 年 3 月

事業契約の締結

○ 21 年度以降の予定

ア 平成 21 年 4 月から

事業の実施（設計・工事）

イ 平成 26 年 4 月から

事業の実施（維持管理）

実施内容	19年度	20年度	21年度～45年度
実施方針の公表		12/14	
特定事業の選定、 業務要求水準書(案) 公表		3/3	
調達公告・入札説明書等の公表		6/3	
入札参加資格確認の受付		8/25、26	
【入札】入札時必要書類の受付		9/24	
落札者の決定・基本協定の締結			
事業契約の締結			
事業の実施（新設：第1段階）			H21～25
事業の実施（撤去：第2段階）			H26～28
事業の実施（維持管理）			H26～45

(3) 川井浄水場再整備事業平面図

新設対象施設及び管理範囲

