

工 程 検 査 報 告 書 【RC擁壁】



各工程で自主検査および施工写真の撮影をし、記入してください。 ☐:記入欄 (☐:受検前に記入)
本報告書と施工写真を本報告書毎にまとめ、施行状況報告書等に添付してください。

許可・確認番号	開・規・確認工よこはま	施工箇所	宅地 (展開番号:)
報告者(自主検査者)		擁壁高さ	m (形状・タイプ等:)

床 付 け	☐ 支持地盤を確認 (設計床付け高から cm下がり / 土質:)			☐ 写真	
必要地耐力及び 地耐力確認方法	必要(設計)地耐力 kN/m ² 以上	☐ コーンペネトロメーター ☐ 平板載荷試験 ☐ 目視 ☐ 地盤調査資料 ☐ その他()			
地盤改良等	☐ 図面通りに施工されたことを確認 ※許容誤差を超える芯ずれがあった場合は設計検討が必要			☐ 写真	
※施工報告書(写真含む) は施行状況報告書等(完了時提出) に添付してください。	☐ 浅層改良 (改良深さ: m≦概ね2m)				
	☐ 深層改良又は基礎ぐい (径 mm/本数 本/間隔 mm× mm/芯ずれ許容誤差 mm)				
市の中間検査 における結果 及び指摘事項	☐ 現場で実施 ☐ 写真管理で代替(/)		指摘対応の方法	立会者確認	市検査員確認
			☐ 再検査 ☐ 写真報告(是正前後) ☐ その他 () 日付: 日付:		

砕石・捨てコン	☐ 図面通りに施工されたことを確認	☐ 写真
---------	--	-----------------------------

配 筋	☐ 図面通りに施工されたことを確認			☐ 写真	
自主検査結果 ※()内の数値は 設計値を記入 ※化粧型枠の場合 は、化粧型 枠を含まない 寸法を記入	☐ 底版 全長 (mm)			☐ 指摘	
	☐ 底版 元端部 (厚さ mm) における主筋位置			☐ 指摘	
	☐ 底版(かかと) 主筋(上側)の径及び間隔 (D @ 、縦壁に40D定着)			☐ 指摘	
	☐ 底版(かかと) 段落し筋の径及び間隔 (D @)、長さ (mm)			☐ 指摘	
	☐ 底版(つま先) 長さ (mm)			☐ 指摘	
	☐ 底版(つま先) 主筋(下側)の径及び間隔 (D @ 、縦壁に40D定着)			☐ 指摘	
	☐ 底版(つま先) 段落し筋の径及び間隔 (D @)、長さ (mm)			☐ 指摘	
	☐ 縦壁1 元端部 (厚さ mm) における主筋位置			☐ 指摘	
	☐ 縦壁1 主筋(背面側)の径及び間隔 (D @ 、底版に40D定着)			☐ 指摘	
	☐ 縦壁1 段落し筋の径及び間隔 (D @)、長さ (mm)			☐ 指摘	
	☐ 縦壁2 元端部 (厚さ mm) における主筋位置			☐ 指摘	
	☐ 縦壁2 主筋(背面側)の径及び間隔 (D @ 、底版に40D定着)			☐ 指摘	
	☐ 縦壁2 段落し筋の径及び間隔 (D @)、長さ (mm)			☐ 指摘	
	☐ 翼壁 主筋(横方向)の径及び間隔 (D @)、長さ (mm≦1m)			☐ 指摘	
	☐ 翼壁 主筋の定着長 (40D= mm) ※底版と一体化する場合は底版側へも定着要			☐ 指摘	
☐ かぶり厚 (底版 mm / 縦壁:土に接する側 mm / 土に接しない側 mm)			☐ 指摘		
☐ 隅部補強 (二等辺の長さ: 600 ・ 500 mm)、ハンチ (二等辺の長さ: mm)			☐ 指摘		
☐ 伸縮目地			☐ 指摘		
市の中間検査 における結果 及び指摘事項	☐ 現場で実施 ☐ 写真管理で代替(/)		指摘対応の方法	立会者確認	市検査員確認
			☐ 再検査 ☐ 写真報告(是正前後) ☐ その他 () 日付: 日付:		

出 来 形	☐ 図面通りに施工されたことを確認 ※底版筋幅縁部は厚さ割増が必要	☐ 写真
透 水 層	☐ 図面通りに施工されたことを確認 ※透水マットはメーカー・仕様(方式・止水CON・3m超砕石等)に注意	☐ 写真
埋 戻 し	☐ 図面通りに施工されたことを確認	☐ 写真