

工程検査報告書【間知擁壁】



各工程で自主検査および施工写真の撮影をし、記入してください。 ☐:記入欄 (☐:受検前に記入)
本報告書と施工写真を本報告書毎にまとめ、施行状況報告書等に添付してください。

許可・確認番号	開・規・確認工よこはま	施工箇所	宅地 (展開番号:)
報告者(自主検査者)		擁壁高さ	m (切・盛・土羽付) (°) (平・谷)

床 付 け	☐ 支持地盤を確認 (設計床付け高から cm下がり / 土質:)			☐ 写真
必要地耐力及び 地耐力確認方法	必要(設計)地耐力 kN/m ² 以上	☐ コーンペネトロメーター ☐ 地盤調査資料	☐ 平板載荷試験 ☐ その他()	☐ 目視
地盤改良等	☐ 図面通りに施工されたことを確認 ※許容誤差を超える芯ずれがあった場合は設計検討が必要			☐ 写真
※施工報告書(写真含む) は施行状況報告書等(完了時提出) に添付してください。	☐ 浅層改良 (改良深さ: m≦概ね2m)			
	☐ 深層改良 (径 mm/本数 本/間隔 mm× mm/芯ずれ許容誤差 mm)			
市の中間検査 における結果 及び指摘事項	☐ 現場で実施 ☐ 写真管理で代替(/)		指摘対応の方法 ☐ 再検査 ☐ 写真報告(是正前後) ☐ その他 ()	立会者確認 日付: 市検査員確認 日付:

砕 石	☐ 図面通りに施工されたことを確認	☐ 写真
-----	--	-----------------------------

基 礎	☐ 図面通りに施工されたことを確認			☐ 写真
自主検査結果	☐ 幅 (下側 mm / 上側 200 mm) ※5m土羽付は加算が必要			☐ 指摘
	☐ 高さ (表側 mm / 裏側 200 mm)			☐ 指摘
	☐ 伸縮目地			☐ 指摘
G L	☐ 図面通りに施工されたことを確認 (段目) ※裏込めCONは構造図上のGLの下まで			☐ 写真
自主検査結果	☐ 根入れ深さ (法定 mm)			☐ 指摘
	☐ 裏込めコンクリート厚さ (法定 mm / 実測 mm)			☐ 指摘
	☐ 裏込め砕石厚さ (設計 mm / 実測 mm)			☐ 指摘
	☐ 勾配 (°)			☐ 指摘
	☐ 隅部補強 (二等辺の長さ: 600 ・ 500 mm)			☐ 指摘
	☐ 隔壁 (配筋:縦D @ /横D @ /定着長40D= mm)			☐ 指摘
市の中間検査 における結果 及び指摘事項	☐ 現場で実施 ☐ 写真管理で代替(/)		指摘対応の方法 ☐ 再検査 ☐ 写真報告(是正前後) ☐ その他 ()	立会者確認 日付: 市検査員確認 日付:

1 / 3	☐ 図面通りに施工されたことを確認 (段目) ※5mタイプ→7段目、4mタイプ→5段目			☐ 写真
自主検査結果	☐ 裏込めコンクリート厚さ (設計 mm / 実測 mm)			☐ 指摘
	☐ 裏込め砕石厚さ (設計 mm / 実測 mm) ※盛土タイプは寸法図を作成			☐ 指摘
市の中間検査 における結果 及び指摘事項	☐ 現場で実施 ☐ 写真管理で代替(/)		指摘対応の方法 ☐ 再検査 ☐ 写真報告(是正前後) ☐ その他 ()	立会者確認 日付: 市検査員確認 日付:

各 段 積 み	☐ 図面通りに施工されたことを確認 ※頭切りの場合は”頭合わせ”で裏面の勾配を変えないよう注意	☐ 写真
---------	--	-----------------------------