

(様式-かし点)

工 事 担	記入例
課 長	

### かし点検報告書

平成 ○○ 年○○月 ○○日

工 事 担 当 課 長

点検者職氏名 印

委託監督員 印

工事請負人

住 所 横浜市○区○町○丁目○番地

○○設備株式会社

氏 名 代表取締役 ○○ ○○ 印

かし点検及びかし修補措置について、「かし点検・修補措置等記録表」により報告します。

工 事 名	○○○○工事 (○○設備工事)
工 事 場 所	○区○町○丁目○番地
請負金額(税込)	¥00,000,000
完 成 年 月 日	平成 ○○ 年 ○○月 ○○日
引 渡 年 月 日	平成 ○○ 年 ○○月 ○○日

かし点検年月日	平成 ○○ 年 ○○月 ○○日
請 負 人 点 検 者	○○ ○○
主管局建物等管理者 (かし点検立会者)	○○ 局・区 ○○ 課 ○○ ○○
かし修補完了予定日	平成 ○○ 年 ○○月 ○○日
備 考	

# かし点検・修補措置等記録表（衛生空調設備）

記入例

工 事 名	○○○○工事（○○設備工事）
-------	----------------

かしの有無欄には、レ：無、●：有、－：該当なしを記入

部位	工事区分	点検項目	注意点その他	かしの有無	場所、状況、措置等
配管工事	配管	1 配管の水漏れはないか		✓	
		2 配管の振動はないか	異常振動の有無 振動絶縁機能の確認	✓	
		3 塗装部分に発錆はないか		✓	
		4 保温のはがれはないか		✓	
		5 保温箇所等からの結露はないか	天井等のシミの有無	✓	
		6 配管支持に異常はないか	支持のゆるみ等	✓	
		7 コンクリート貫通部からの漏水はないか	シーリングの確認	✓	
		8 その他		－	
	配管付属品	1 バルブ等の動作、機能不良はないか	動作確認	✓	
		2 水栓等の器具固定にゆるみはないか	動作確認	✓	
		3 水栓等器具廻りからの漏水はないか		✓	
		4 計器類は正常か	外観目視	✓	
		5 その他		－	
	ダクト及び付属品	1 結露はないか		✓	
2 空気漏れはないか		異常な空気漏れの有無	✓		
3 ダクトに振動はないか		異常振動の有無	✓		
4 ダクトの振動が他に伝播して問題になってないか		吊金具との接触（壁、床等の）	✓		
5 風量の過不足による異常はないか		吹出、吸込風量と設計風量との比較等	✓		
6 保温断熱のはがれはないか			✓		
7 吹出口等開口部に異常音はないか		設計数値との比較	✓		
8 その他			－		
衛生器具	便器、洗面器等	1 衛生器具廻りの配管接続部に水漏れはないか		✓	
		2 衛生器具にひび割れ等損傷はないか	外観目視	✓	
		3 取付にゆるみ、ガタがないか	動作確認	✓	
		4 その他		－	
機器	据付	1 機器据付に異常はないか	ナットのゆるみ、防振財の	✓	
		2 機器の基礎にひび割れ等損傷はないか		✓	
		3 据付ボルト等に発錆はないか		✓	
		4 その他		－	
	熱源空調機 ポンプ ファン ボイラー 厨房器具	1 機器の運転は正常か	運転時の振動、音、発熱、電流値、圧力、流量等を確認 ポンプドレン量は適切か AHU ケーシングからの空気漏れ	✓	
		2 外観等に発錆はないか		●	屋上排煙ファン発錆
		3 その他		－	
	水槽類	1 漏水はないか		－	
		2 内部に異常はないか	藻の発生、発錆等の確認、ゴミの混入確認	－	
		3 水槽付属品に損傷はないか	オーバーフロー、通気、ドレン、蓋、防虫網等	－	
		4 ボールタップは正常か	ボールタップの止水機能確	－	
		5 その他		－	
	自動制御	1 制御に異常はないか	熱負荷状況と制御機器作動状況の確認（自動弁各種）	－	
2 パイロットランプ、グラフィックパネル等表示に異常はないか		センサー設定値と現場状況の確認	－		
3 その他		システムインターロックの確認	－		
その他			－		