

横浜みなとみらいホールのリニューアルについて

横浜みなとみらいホールは令和3年1月から天井脱落対策や長寿命化等を目的とした大規模改修工事を行っています。

改修内容やリニューアルオープンの概要について、ご報告します。

1 改修内容

大ホール、小ホールについては、既存の天井を撤去し、音響特性に影響を与えないよう、同じ形状で新しい天井に作り変え、耐震化を図りました。また、大ホールホワイエについても、ホールと同様に天井耐震化を図っています。

その他の主な改修項目については、以下のとおりです。

◆主な改修内容一覧（バリアフリー対応と長寿命化対策等）

種別	番号	改修項目	改修前の状況	改修内容
バリアフリー対応	1	小ホール専用エレベーター客席階（6階）着床	現行エレベーターは5階で止まる。客席のある6階へはエスカレーターを使用。	車椅子等ご利用の方が直接小ホール客席階へ行けるようになる。
	2	地下1階楽屋口及び大ホール入口（チケットもぎり）の段差解消	・地下1階楽屋口は高低差約1mの階段あり ・大ホール入口（チケットもぎり）の場所に3段の階段あり	・地下1階楽屋口にはエレベーターを設置 ・大ホール入口（チケットもぎり）の段差はスロープ化
	3	ベビー室（授乳室）の新設	授乳室なし	授乳室を備えたベビー室を設置
	4	身体障害者等対応トイレの増設	車椅子対応トイレ3か所 オストメイトなし	車椅子対応トイレ7か所（4増） オストメイト専用ブース8か所
	5	心のバリアフリー対応トイレエリアの新設	男女別トイレのみ	1階男女別トイレを性別や障害の有無に関わらず、だれでも利用できるトイレエリアに変更（大・小便器、手洗い器及び着替え台を備えた個室等設置）
長寿命化対策等	6	衛生設備、空調設備、防災関連設備、電気設備、舞台関連設備の更新	設備機器の耐用年数超過	老朽化した箇所や竣工以来初となる箇所を更新。舞台関連は音響、照明、機構を全更新
	7	ライブ配信設備新設	大・小ホールともになし	大・小ホールともにホール内のコンセントを増設し、LANケーブルを敷設
	8	小ホール客席更新	経年劣化による修繕困難	全面更新
	9	内装更新	経年劣化による変色・汚れ	大・小ホワイエのカーペット、大ホールホワイエ壁材の変更

2 リニューアルオープン

リニューアルにあたっては、市民の皆様、アーティストの皆様や改修工事にご協力いただいた皆様に、感謝の気持ちを伝えるとともに、内外にリニューアルを広く知らせるための式典等を実施します。

(1) 概要

- 日 程：令和4年10月後半頃
 会 場：横浜みなとみらいホール 大ホール
 内 容：記念式典、記念演奏など
 ※広く市民の皆様を招待予定

(2) 内覧会

リニューアルオープン式典後に市民の皆様やご利用者の皆様向けに内覧会を複数回実施

【参考①】大規模改修事業概要

- ・事業スケジュール


年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
内 容	基本設計	実施設計	工事発注 工事	工事	工事 リニューアル オープン

- ・工事工期：令和3年1月4日～令和4年7月29日
- ・工事費総額：約68億円
- ・設計者及び工事監理者：株式会社 日建設計
- ・工事請負人：下表のとおり


工種	工事件名	工事請負人
建築	建築工事	鹿島・NB・石井建設共同企業体
電気	専有部電気設備工事	シンデン・矢口建設共同企業体
	共用部電気設備工事	株式会社きんでん
	舞台音響設備工事（その2）	ヒビノスペーステック株式会社
	舞台照明設備工事（その2）	株式会社松村電機製作所
	改修昇降機設備工事（その2）	日本オーチス・エレベータ株式会社
	新設昇降機設備工事	日本オーチス・エレベータ株式会社
機械	空気調和設備工事	エルゴテック・杉山管工建設共同企業体
	衛生設備工事（その2）	川本工業株式会社

【参考②】改修イメージ

1 小ホール専用エレベーター客席階（6階）着床




2 地下1階楽屋口 エレベーター設置
階段脇にエレベーターを新設します。



3 心のバリアフリートイレ レイアウト

天井まで壁のある個室となっており、どなたでも気軽に安心してご利用頂けます。



【参考③】施設概要

所在地	西区みなとみらい二丁目3番6号
施設規模	SRC造一部S造、地上7階地下1階建
施設面積	18,688.60 m ² (延床面積)
施設内容	大ホール (2,020 席)、小ホール (440 席)、レセプションルーム、リハーサル室、練習室 (6 室)
開館日	平成 10 年 5 月 31 日

