

浸水被害低減効果一覧

令和8年6月21日 レベル3大雨警報（浸水被害）

| 下水道施設名        | 行政区   | 排水方式  | 施設容量 (m³) | 貯留量 (m³) | 貯留率 (%) |
|---------------|-------|-------|-----------|----------|---------|
| ① 新羽末広幹線      | 港北、鶴見 | ポンプ排水 | 410,000   | 26,083   | 6%      |
| ② 小机千若雨水幹線    | 緑、神奈川 | ポンプ排水 | 256,000   | 99,960   | 39%     |
| ③ 新羽調整池       | 港北    | ポンプ排水 | 89,000    | 4,000    | 4%      |
| ⑤ 星川雨水調整池     | 保土ケ谷  | ポンプ排水 | 41,700    | 1,361    | 3%      |
| ⑥ 飯島雨水調整池     | 栄     | ポンプ排水 | 15,600    | 3,075    | 20%     |
| ⑦ 蒔田雨水調整池     | 南     |       | 22,000    | 1,710    | 8%      |
| ⑧ 江川雨水調整池     | 都筑    |       | 17,000    | 470      | 3%      |
| ⑨ たちばなの丘雨水調整池 | 旭     |       | 7,000     | 1,100    | 16%     |
| ⑩ 金井雨水調整池     | 栄     |       | 6,000     | 580      | 10%     |
| ⑪ 長津田地区東雨水調整池 | 緑     |       | 54,000    | 3,390    | 6%      |
| ⑫ 長津田地区西雨水調整池 | 緑     |       | 19,000    | 340      | 2%      |
| ⑬ 相沢雨水調整池     | 瀬谷    |       | 56,000    | 5,770    | 10%     |
| ⑭ 北綱島第二雨水幹線   | 港北    |       | 72,000    | 1,900    | 3%      |
| ⑯ 戸部雨水幹線      | 西     |       | 11,000    | 70       | 1%      |
| ⑰ 万世雨水幹線      | 中、南   |       | 21,000    | 20,250   | 96%     |
| ⑲ 初音雨水幹線      | 南     |       | 7,500     | 2,110    | 28%     |
| ⑲ 初音雨水支線      | 南     |       | 2,700     | 1,710    | 63%     |
| ⑳ 東希望ヶ丘雨水幹線   | 旭     |       | 40,000    | 530      | 1%      |
| ㉑ 南希望ヶ丘雨水幹線   | 旭     |       | 8,000     | 190      | 2%      |
| ㉒ 二俣川1号雨水幹線   | 旭     |       | 13,000    | 160      | 1%      |
| 合 計           |       |       | —         | 174,759  | —       |

| 河川施設名      | 行政区  | 排水方式  | 施設容量 (m³) | 貯留量 (m³) | 貯留率 (%) |
|------------|------|-------|-----------|----------|---------|
| ① 烏山川遊水地   | 神奈川  | ポンプ排水 | 44,000    | 1,994    | 5%      |
| ③ 今井川地下調節池 | 保土ケ谷 | ポンプ排水 | 178,000   | 3,463    | 2%      |
| ④ 舞岡川遊水地   | 戸塚   | ポンプ排水 | 55,200    | 1,847    | 3%      |
| ⑤ 宇田川遊水地   | 戸塚   | ポンプ排水 | 65,000    | 4,260    | 7%      |
| ⑦ 宮沢遊水地    | 瀬谷   |       | 48,650    | 8,150    | 17%     |
| ⑩ 阿久和川遊水地  | 瀬谷   |       | 27,900    | 6,033    | 22%     |
| 合 計        |      |       | —         | 25,747   | —       |
| 総 計        |      |       | —         | 200,506  | —       |

25mプールで換算： **535** 杯分を貯留

※25mプール容量イメージ：幅15m×深さ1m×長さ25m=375m³

- ポンプ排水方式の下水道施設については、最下流のポンプ施設による吐出量を集計した値を記載しています。  
また、ポンプ排水を行いながら貯留しているため、貯留容量を超える値になる場合があります。
  - ポンプ排水方式の河川施設については、対象期間内に排水作業を実施し、複数回貯留した場合は、行を分けて記載します。
  - その他の排水方式については、ピーク水位の計測結果から算出した貯留量を記載しています。
- ※上記1、2の算出方法による値のため、浸水被害低減量は参考値です。
- 3 貯留実績があった施設のみ貯留量を記載しています。