

入札参加者 様

西谷浄水場長

質 問 回 答 書

- 1 工 事 名：西谷浄水場排水処理施設補機類定期修繕工事（その5）  
2 工事担当部署：西谷浄水場 浄水係  
3 担 当 者：浄水係長  
4 連 絡 先：電話番号 045-371-5335  
F A X 045-371-8969  
5 内 容

質 問 事 項	回 答
1. 作業実施の際、事前に槽内清掃は実施されますでしょうか。	1. 管理棟の地下の槽内は年に一回の定期清掃が予定されておりますが、工事に合わせた清掃は行いません。 また、濃縮槽地下の槽内の清掃は予定しておりません。
2. 着脱装置を交換しますが、槽内床面は乾燥状態で作業可能でしょうか。 また、着脱装置本体はモルタル埋めされていない状態でしょうか。	2. 管理棟地下のポンプの着脱装置については交換をしません。 また、濃縮槽地下のポンプの着脱装置は撤去いたしますが、新設図(4/5)の通り再度設置はいたしません。 この着脱装置はアンカーで固定されており、モルタル埋めはされておりません。 なお、槽内床面を乾燥状態で行うことはできません。
3. 作業当日は、雑排水が流入しないことが可能でしょうか。	3. 管理棟地下については時間的制限はありますが、雑排水の流入を止めて作業する事が可能です。 また濃縮槽の地下については、流入水を止める事が不可能ですので排水を行いながらの作業となります。