ボーリング柱状図

調　査　名

事業・工事名

※本資料はふ頭建設時（昭和30年代）の調査結果です。

ボーリング名	No.5	調査位置				北　緯	
発注機関				調査期間		東　経	
調査業者名		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	TP -3.20m	角度		方向		地盤勾配		使用機種	試錐機		ハンマー落下用具	
総掘進長	23.10m								エンジン		ポンプ	

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	粒度試験による土質区分	孔内水位／測定月日	標準貫入試験 深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 m	試験名及び結果	試料採取 深度 m	試料番号	採取方法	室内試験	掘進月日
	-3.65	0.45	0.45		砂質シルト	黒																		
	-4.05	0.40	0.85		礫	青灰																		
1												1.10				13/30	13							
												1.40												
2												2.08				15/30	15							
												2.38												
3									少量の腐植物混入			3.05				18/30	18							
									少量の微細砂混入			3.35												
4									硬質			4.10				20/30	20							
												4.40												
5									少量の貝殻混入			5.06				21/30	21							
												5.36												
6												6.05				23/30	23							
												6.35												
7									少量の微細砂混入			7.05				24/30	24							
									所々土丹片混入			7.35												
8						粘土	青灰		微細砂シマ状に挟む			8.07				26/30	26							
												8.37												
9									硬質			9.07				28/30	28							
												9.32												
												9.70				32/30	32							
10												10.00				27/30	27							
												10.43												
11												11.10				28/30	28							
												11.40												
12									少量の腐植物混入			12.05				29/30	29							
												12.35												
13												13.12				30/30	30							
												13.42												
14												14.08				31/30	31							
												14.38												
	-18.00	13.95	14.80																					
15	-18.26	0.26	15.06		腐植土	黒褐			粘土分少量混入			15.04				33/30	33							
												15.34												
16									腐植物少量混入			16.10				34/30	34							
												16.40												
17						粘土	青灰		所々貝殻、微細砂を挟む			17.15				35/30	35							
												17.45												
												18.07				37/30	37							
18												18.37												
												19.15				42/30	42							
19									土丹片混じる			19.45												
	-22.90	4.64	19.70																					
20												20.10				50/15	100							
												20.25												
21						泥岩	青灰																	
22																								
23	-26.30	3.40	23.10																					
24																								