６．整備計画

重点的・一体的にバリアフリー化を図るため、事業を実施する経路について、次のとおり計画します。

なお、他事業者との調整や予算により計画の見直しを実施することがあります。

（１） 踊場駅周辺地区

１）個別経路の事業計画

【踊場駅周辺地区　概算数量･事業予定年度一覧】

経路･区間					事業内容と事業量														事業実施予定計画（年度）					事業実施に際して配慮すべき重要事項
経路名称	事業区間	事業延長	生活関連施設	生活関連経路	歩行空間の確保	道路構造の改修				視覚障害者誘導用ブロックの敷設･改修		その他												
					歩道の拡幅	車道の改修	歩道の改修			交差点等の部分敷設		排水施設の蓋改修	路面標示の敷設	舗装の改修	車止めの移設	ポストコーンの移設	横断防止柵の設置	防護柵の設置	電柱の移設	2023	2024	2025	2026	2027	
							全面改修	部分改修	平坦性の改善	新設	改修													
		m			m	m2	m	m2	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	m	m	箇所						
経路1	中田第599号線	625		●				88				50	2												
経路3	県道横浜伊勢原	215		●				49			2														
経路4	県道横浜伊勢原	260		●							5			1	1										
経路5	汲沢第58号線	470		●				146		5						1	100	43	2						･電柱移設には、移設先と調整が必要である。 ･防護柵・横断防止柵の設置は、土地利用（沿道状況）に応じて設置を検討する。
経路6	中田さちが丘線	710		●				120	1	6	1														