

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
R7.4.21	2471010002	万騎が原小学校建替工事(第1工区空調衛生設備工事)(その3)	旭区大池町66番地	管	週休2日制確保適用工事(発注者指定)の達成率による補正に伴う増加費用	R6.4.23 から R7.4.30	南設備工業株式会社 横浜市南区庚吉72番地 1	47,289,000円 2,574,000円 49,863,000円	週休2日制確保適用工事(発注者指定)の達成率による補正に伴う増加費用が発生したため
R7.4.23	2371010164	万騎が原小学校建替工事(第1工区電気設備工事)	旭区大池町66番地	電気	週休2日制確保適用工事(発注者指定)の達成率による補正に伴う増加費用	R6.1.12 から R7.4.30	メルビック電工株式会社 横浜市神奈川区新子安 1-34-3	147,620,000円 1,760,000円 149,380,000円	週休2日制確保適用工事(発注者指定)の達成率による補正に伴う増加費用が発生したため
R7.4.23	2471010096	吉原小学校建替工事(第1工区建築工事)	港南区日野二丁目285番地のイの3	建築	1 山留工事の追加 2 仮囲いの撤去の追加 3 西門改修の追加 4 足洗い場の削除 5 プールベンチの削除 6 家屋調査(事前)の削除 7 地中障害対応の追加	R6.12.19 から R8.6.30	渡辺・根本建設共同企業 体・代表者 株式会社渡 辺組 代表取締役 渡邊 一郎 神奈川県横浜市中区南 仲通3-31	2,060,300,000円 0円 2,060,300,000円	施工上変更が必要な ため
R7.5.1	2471010184	荏田小学校昇降路新設 その他工事(建築工事) (ゼロ市工事)	都筑区荏田南町694番地	建築	公共工事設計労務単価等の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.3.19 から R8.1.30	横浜市戸塚区戸塚町 1411-3 上條建設株式会社	68,695,000円 70,422,000円 1,727,000円	公共工事設計労務単 価の改定に伴う特例 措置の為
R7.5.9	2471010021	川和小学校給食室増築 その他工事(電気設備工 事)	都筑区川和町1463番	電気	1 倉庫天井の照明器具・感知器の取外し再取付け。 2 給食室の更衣室内にTV、LAN端子及び配線の追加。 3 給食室のパン置き場に感知器の追加。 4 焼窯庫内のコンセント、照明、盤、電気配線の撤去。 5 既設小型誘導灯をB型避難口誘導灯に更新。 6 契約工期、令和7年5月15日を令和7年7月31日に延期。	R6.5.15 から R7.7.31	神奈川区松見町4-10 20 浜電設株式会社	57,596,000円 2,508,000円 60,104,000円	施工上変更が必要な ため
R7.5.22	2471010114	南戸塚中学校昇降路新 設その他工事(建築工 事)(その2)	戸塚区戸塚町1842番地1	建築	週休2日制確保適用工事(発注者指定)の達成率による補正に伴う増加費用	R6.7.30 から R7.5.30	横浜市戸塚区戸塚町 1411-3 上條建設株式会社	52,877,000円 53,790,000円 913,000円	週休2日制確保適用 工事(発注者指定)の 達成率による補正に 伴う増加費用が発生 したため
R7.5.23	2471010111	西中学校昇降機室増築 その他工事(建築工事) (その2)	西区西戸部町3丁目286番地	建築	1.既存校舎棟2階、3階EVホールの外壁をALCからパネルに変更する。 2.壁柱移設に伴う床排水溝敷設を追加する。 3.消火栓配管のため、天井の天井解体・復旧、照明器具解体復旧を行う。 4.天井ボード仕上取り止めに伴う電気配管、消火栓配管の塗装を追加する。 5.巾木の仕様を一部変更する。 6.グラウンドスピーカー埋設配管入れ替えに伴う仮囲いを追加する。 7.既存ハンドホール廻りのAS舗装補修を追加する。 8.校庭内マンドホール蓋保護(4か所)を追加する。 9.既存ハンドホール蓋の取替、調整作業を追加する。 10.犬走コンクリートを追加する。 11.ゴミ置き場の道路側の波板を不燃材に張り替えを行う。 12.仮設防犯カメラ取外し、配線撤去を追加する。 13.下足入れ取外し、移設、固定、復旧作業を追加する。 14.仮設スロープ床/ノンスリップ、手すり養生カバーを追加する。 15.仮設スロープの解体工事を追加する。	R7.7.18 から R8.3.31	横浜市戸塚区戸塚町157 大洋建設株式会社	164,890,000円 174,900,000円 10,010,000円	施工上変更が必要な ため
R7.5.26	2471010144	日枝小学校昇降路新設 その他工事(建築工事) (その2)	南区山王町5丁目31番地	建築	(1)鉄骨の仕様及び数量を変更する。 (2)ふかし壁を追加する。 (3)天井点検口を追加する。 (4)天井ボード張りの範囲を追加する。 (5)壁フレキシブルボード、複層塗材RE塗をケイ酸カルシウム板、EP-G塗に変更する。 (6)既存樋の配管ルートの新設梁に干渉しないルートに変更する。 (7)北門門扉の復旧を追加する。 (8)情報共有システム利用費を追加する。	R7.9.30 から R8.3.31	横浜市西区平沼1-3- 13 株式会社大勝	106,997,000円 113,080,000円 6,083,000円	施工上変更が必要な ため
R7.5.27	2571010039	北綱島小学校体育館改 修その他工事(建築工 事)	港北区綱島西五丁目14番40号	建築	公共工事設計労務単価等の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.5.27 から R8.2.27	社企画株式会社 代表 取締役 池田 稔仁 横浜市港南区上大岡西 1-13-8	258,665,000円 2,585,000円 261,250,000円	公共工事設計労務単 価の改定に伴う特例 措置の為
R7.5.29	2571010002	榊町中学校体育館改修 その他工事(電気設備工 事)	港北区榊町四丁目15番1号	電気	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.4.24 から R8.2.27	東邦電設株式会社 横浜市鶴見区鶴見中央 2-14-22	40,713,200円 1,944,800円 42,658,000円	公共工事設計労務単 価の改定(令和7年3 月)に伴う特例措置
R7.6.2	2471010185	榊町中学校体育館改修 その他工事(建築工事) (ゼロ市工事)	港北区榊町四丁目15番1号	建築	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.3.26 から R8.2.27	石井建設工業株式会社 鶴見区鶴見中央4-38 -30	418,000,000円 4,070,000円 422,070,000円	公共工事設計労務単 価の改定(令和7年3 月)に伴う特例措置

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
R7.6.2	2471010179	万騎が原小学校体育館・プール・その他附帯施設解体工事(ゼロ市工事)	旭区大池町66番地	解体	「公共工事設計労務単価等の改定に伴う特例措置」に基づく請負代金額	R7.2.5 から R7.10.15	横浜エンジニアリング株式会社 横浜市中区万代町1-2-12	83,083,770円 3,508,230円 86,592,000円	「公共工事設計労務単価等の改定に伴う特例措置」に基づく請負代金額の変更による。
R7.6.2	2571010009	釜利谷中学校昇降機室増築その他工事(建築工事)	金沢区釜利谷南三丁目5番1号	建築	「公共工事設計労務単価等の改定に伴う特例措置」に基づく請負代金額	R7.5.7 から R8.3.17	横浜市泉区中田西3-27-38 坂本建設株式会社	101,458,500円 102,817,000円 1,358,500円	「公共工事設計労務単価等の改定に伴う特例措置」に基づく請負代金額の変更による。
R7.6.11	2571010003	荏田小学校昇降路新設その他工事(電気設備工事)	都筑区荏田南町694番地	電気	「公共工事設計労務単価等の改定に伴う特例措置」に基づく請負代金額	R7.4.24 から R8.1.30	横浜市泉区中田町2950-22 株式会社斎藤電気商会	15,752,990円 16,379,000円 626,010円	「公共工事設計労務単価等の改定に伴う特例措置」に基づく請負代金額の変更による。
R7.9.29	2471010179	万騎が原小学校体育館・プール・その他附帯施設解体工事(ゼロ市工事)	旭区大池町66番地	解体	1 アスベスト採取分析調査費を追加 2 バasketゴール撤去を追加 3 U字溝撤去範囲、樹木の伐採・抜根を一部変更 4 解体完了後の埋戻しを変更 5 土砂検定を実施 6 薬石及び不明管等の撤去・処分費を追加 7 情報共有システムの費用・快適トイレの費用を追加 8 横浜市週休2日補正確保適用工事の実施に伴う増額補正(月単位達成)	R7.2.5 から R7.10.15	横浜エンジニアリング株式会社 横浜市中区万代町1-2-12	86,592,000円 2,288,000円 88,880,000円	施工上変更が必要なため
R7.6.12	2471010181	吉原小学校建替工事(第1工区空調衛生設備工事)	港南区日野2-20-40	管	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置に基づく請負代金額の変更	R7.2.28 から R8.6.30	株式会社金子工業所	260,480,000円 7,480,000円 267,960,000円	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置に基づく請負代金額の変更による。
R8.2.25	2471010181	吉原小学校建替工事(第1工区空調衛生設備工事)	港南区日野2-20-40	管	1 学校西側昇降口周りの給水管、ガス管、汚水管及び雨水管の切り直しを行う。 2 東側仮設渡り廊下周りの雨水管の切り直しを行う。 3 履行期限を次の通り変更する。 変更前: 令和8年6月30日 変更後: 令和8年8月7日	R7.2.28 から R8.8.7	株式会社金子工業所	267,960,000円 10,340,000円 278,300,000円	施工上変更が必要となったため。
R7.6.13	2571010010	二俣川小学校解体工事(1期)	旭区二俣川1丁目34番地の1	建築	公共工事設計労務単価の改定(令和7年4月)に伴う特例措置	R7.5.27 から R8.10.15	小俣・岩野建設共同企業体 代表者 株式会社小俣組 代表取締役 小俣 順一 横浜南区新川町5-2-8	426,800,000円 8,800,000円 435,600,000円	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置
R7.6.16	2371010154	二俣川小学校建替工事(電気設備工事)	旭区二俣川1丁目34番地の1	電気	1.週休二日の確保(達成率75%)に応じた労務費補正を行う。 2.工事請負契約款第26条に基づく請負代金の変更(インフレスライド)	R5.11.16 から R7.6.30	横浜市西区桜木町七丁目40番3号 東電同窓・新興建設共同企業体 代表者 東電同窓電気株式会社 代表取締役 淺水 一成	353,870,000円 13,700,500円 367,570,500円	週休2日制確保適用工事(発注者指定)の達成率による補正に伴う増加費用 ほか
R7.6.16	2371010015	二俣川小学校建替工事(建築工事)	都筑区東山田三丁目29番1号	建築	1 中庭床のタイル貼りを中止する。 2 東階段の筋台を追加する。 3 昇降口上部の化粧板を中止する。 4 避難口に手摺を追加する。 5 点検口の数量を変更する。 6 プールサイドのベンチを防護手摺に変更する。 7 体育館の軽量鉄骨壁下地の仕様を変更する。 8 ステージ階段の手摺の仕様を変更する。 9 植栽を中止し、土留め柵を追加する。 10 家屋調査(事後調査)を追加する。 11 仮設門扉を追加する。 12 快適トイレの設置期間を変更する。	R5.9.21 から R7.6.30	松尾・安藤建設共同企業体 代表者 株式会社松尾工務店代表取締役松本文明	2,424,550,370円 0円 2,424,550,370円	1.2.5.9~12 別途発注工事と調整による。 3 関係部署などと協議した結果、発注者が必要と認めたため。 4.6~8 安全性の向上のため。
R7.6.20	2571010020	生麦小学校体育館空調設備設置工事	鶴見区生麦四丁目15番1号	空調	公共工事設計労務単価の改定(令和7年4月)に伴う特例措置	R7.5.12 から R7.9.26	港南区日野中央2-36-25 共栄産業株式会社	33,475,200円 404,800円 33,880,000円	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置
R7.6.20	2571010008	山田小学校校舎改修工事	旭区二俣川1丁目34番地の2	建築	公共工事設計労務単価の改定(令和7年4月)に伴う特例措置	R7.4.22 から R7.8.29	横浜南区大岡3-8-22-107 株式会社なごみ建設	25,216,050円 25,707,000円 490,950円	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置
R7.6.25	2371010151	二俣川小学校建替工事(衛生設備工事)	旭区二俣川1丁目34番地の1	衛生	1 ビット通気管を追加する。 2 排水通気用ベントキャップの仕様を変更する。 3 プールシャワー系統排水に通気金物を追加。 4 1階廊下流しの排水系統追加に伴うレントゲン探査及びコア抜きの追加。 5 屋外散水栓1箇所を取り止める。 6 中庭と昇降口の樹に化粧蓋を追加する。 7 履行期限を延長する。	R5.11.14 から R7.8.29	横浜市神奈川区三ツ沢西町11番18号 清進電設株式会社 代表取締役 清原 衛	291,940,000円 4,840,000円 296,780,000円	施工上変更が必要なため

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
R7.6.25	2371010156	二俣川小学校建替工事 (空調設備工事)	青葉区鶴志田町536番地	空調	1 空調室外機に防鳥対策を行う。 2 体育館空調室内機の制気口に防球ガードを追加する。 3 外機取入れ箇所VHSを結露防止型に変更する。 4 履行期限を延長する。	R5.11.16 から R7.7.31	横浜市神奈川区ニツ沢 西町11番18号 清進電設株式会社 代表取締役 清原 衛	210,430,000円 4,400,000円 214,830,000円	施工上変更が必要な ため
R7.6.27	2571010023	平沼小学校体育館空調 設備設置工事(空調設備 工事)	西区平沼二丁目11番36号	管	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.5.12 から R7.10.31	株式会社サイテック 横浜市旭区小高町10- 1	15,029,300円 260,700円 15,290,000円	公共工事設計労務単 価の改定(令和7年3 月)に伴う特例措置
R7.6.30	2571010049	鶴志田中学校昇降機室 増築その他工事(建築工 事)	青葉区鶴志田町536番地	建築	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.5.26 から R7.5.26	横浜市泉区西が岡2- 12-6 Yビル1 株式会社ヨコテック	127,985,000円 130,130,000円 2,145,000円	公共工事設計労務単 価の改定(令和7年3 月)に伴う特例措置
R7.6.30	2571010039	北綱島小学校体育館改 修その他工事(建築工 事)	港北区綱島西五丁目14番40号	建築	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.5.27 から R8.2.27	社企画株式会社 港南区上大岡西1-13 -8	258,665,000円 2,145,000円 261,250,000円	公共工事設計労務単 価の改定(令和7年3 月)に伴う特例措置
R7.7.2	2571010018	本郷中学校屋外排水改 修その他工事	栄区桂町84番地14	土木	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.5.19 から R7.10.17	神奈川県横浜市栄区小 山台2-29-5 三輝建設株式会社 代表取締役 山田 順彦	91,080,000円 1,661,000円 92,741,000円	公共工事設計労務単 価の改定(令和7年3 月)に伴う特例措置
R7.7.8	2571010055	北綱島小学校体育館改 修その他工事(電気設備 工事)	港北区綱島西五丁目14番40号	電気	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.5.26 から R7.2.27	株式会社江電社 横浜市鶴見区上末吉5 -27-7	38,654,000円 704,000円 39,358,000円	公共工事設計労務単 価の改定(令和7年3 月)に伴う特例措置
R7.7.8	2571010031	六角橋中学校体育館等 空調設備設置工事(空調 設備工事)	神奈川区六角橋五丁目33番1号	管	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.5.14 から R7.10.31	矢崎設備工業株式会社 横浜市港南区下永谷5 -7-30	33,919,600円 455,400円 34,375,000円	公共工事設計労務単 価の改定(令和7年3 月)に伴う特例措置
R7.7.9	2571010027	東台小学校体育館空調 設備設置工事	鶴見区東寺尾東台12番1号	管	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.5.14 から R7.9.26	株式会社イエス 横浜市旭区中希望が丘 94	39,171,000円 539,000円 39,710,000円	公共工事設計労務単 価の改定(令和7年3 月)に伴う特例措置
R7.7.10	2571010052	六角橋中学校体育館等 空調設備設置工事(電気 設備工事)	神奈川区六角橋五丁目33番1号	電気	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.5.26 から R7.10.31	強電プラント工事株式会 社 横浜市神奈川区青木町 7-7	22,086,020円 32,980円 22,407,000円	公共工事設計労務単 価の改定(令和7年3 月)に伴う特例措置
R7.7.15	2571010006	東本郷小学校体育館改 修その他工事(建築工 事)	緑区東本郷五丁目40番1号	建築	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.5.9 から R8.2.27	岡山建設株式会社 横浜市西区平沼1-6- 7川合ビル2階	343,194,500円 3,965,500円 347,160,000円	公共工事設計労務単 価の改定(令和7年3 月)に伴う特例措置
R7.7.15	2371010156	二俣川小学校建替工事 (空調設備工事)	旭区二俣川1丁目34番地の1	空調	1 換気設備に安全対策を施す。 2 体育館空調室内機の吸込み口に安全対策を施す。 3 ダクト配管の結露が懸念される箇所に保温を追加する。 4 週休2日適用工事の実施に伴う増額補正	R5.11.16 から R7.7.31	横浜市神奈川区三ツ沢 西町11番18号 清進電設株式会社 代表取締役 清原 衛	214,830,000円 2,640,000円 217,470,000円	週休2日制確保適用 工事(発注者指定)の 達成率によつる補正 に伴う増加費用ほか
R7.7.16	2571010001	矢向小学校建替工事(第 1工区電気設備工事) (その2)	鶴見区矢向三丁目1,723番地	電気	公共工事設計労務単価の改定(令和7年4月)に伴う特例措置	R7.5.12 から R9.10.29	会津電業株式会社 神奈川県横浜市保土ヶ 谷区星川1-17-15 代表取締役 菊地 憲幸	322,469,620円 11,380,380円 333,850,000円	公共工事設計労務単 価の改定(令和7年3 月)に伴う特例措置
R7.7.16	2471010188	矢向小学校建替工事(第 1工区衛生設備工事) (その2)	鶴見区矢向三丁目1,723番地	管	公共工事設計労務単価の改定(令和7年4月)に伴う特例措置	R7.3.26 から R9.10.29	株式会社今野設備 神奈川県横浜市港北区 新横浜1-26-13 代表取締役 田中 さわ 子	154,000,000円 3,410,000円 157,410,000円	公共工事設計労務単 価の改定(令和7年3 月)に伴う特例措置
R7.7.16	2571010016	平沼小学校体育館空調 設備設置工事(電気設備 工事)	西区平沼二丁目11番36号	電気	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.5.14 から R7.10.31	平野電気株式会社 横浜市南区南太田4-1 1-13	20,659,650円 130,350円 20,790,000円	公共工事設計労務単 価の改定(令和7年3 月)に伴う特例措置
R7.7.17	2571010045	二俣川小学校建替工事 (内部整備工事)	旭区二俣川1丁目34番地の1	建築	1 廊下家具の数量と仕様を変更する 2 学校用間仕切壁の仕様を変更する 3 中庭のタイル工事を追加する 4 交通整理員の人数を変更する 5 階段と給食台車置場に壁パネルを追加する 6 サインの数量と仕様を変更する 7 週休2日補正(100%)に伴う変更をする	R6.8.1 から R7.7.31	横浜市旭区上白根町744 番地4 中鉢建設株式会社 代表取締役 中鉢 悟	408,221,000円 43,769,000円 451,990,000円	週休2日制確保適用 工事(発注者指定)の 達成率によつる補正 に伴う増加費用ほか
R7.7.18	2471010021	川和小学校給食室増築 その他工事(電気設備工 事)	都筑区川和町1463番	建築	契約工期、令和7年7月31日を令和7年10月24日に延期。	R6.5.23 から R7.10.24	神奈川区松見町4-10 20 京浜電設株式会社	60,104,000円 2,222,000円 62,326,000円	施工上変更が必要な ため
R7.7.22	2471010093	高田中学校ほか1校昇 降路新設その他工事(建 築工事)	港北区高田町2439番地ほか1か所	建築	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.5.26 から R8.3.27	横浜市泉区中西西三丁 目27番38号 坂本建設株式会社	171,306,850円 174,130,000円 2,823,150円	公共工事設計労務単 価の改定(令和7年3 月)に伴う特例措置
R7.7.23	2571010048	あざみ野第二小学校屋 外倉庫増築工事	青葉区あざみ野三丁目29番地3	建築	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.5.26 から R7.12.12	西区平沼1-1-3 関東建機株式会社	24,540,285円 231,715円 24,772,000円	公共工事設計労務単 価の改定(令和7年3 月)に伴う特例措置

変更契約日	契約番号	工事名	工事場所	工程	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
R7.7.24	2471010046	川和小学校給食室増築 その他工事(建築工事)	都筑区川和町1463番	建築	・耐力壁設置を目的としたアンカーボルト取付に関して、施工精度を確保するための架台設置等の工程を追加する。 ・給食室増築工事に伴う校舎の既存開口部閉塞改修工事を追加する。 ・既存校舎サッシ改修に伴う内部等改修工事を追加する。 ・都築土木事務所の指示により、屋外排水工事に係る前面道路舗装の本復旧工事を追加する。 ・工期を延伸する(2025/7/31 ⇒ 2025/10/24)。	R6.6.11 から R7.10.24	鶴見区生妻5-13-19 株式会社簡見工務店	303,820,000円 15,400,000円 319,220,000円	施工上変更が必要なため
R7.7.25	2471010031	川和小学校給食室増築 その他工事(衛生空調設備工事)	都筑区川和町1463番地	機械	工事完成期限の延長	R6.5.17 から R7.10.24	西区伊勢町二丁目95番 地 興信工業株式会社	102,927,000円 0円 102,927,000円	施工上変更が必要なため
R7.7.30	2571010040	生妻中学校昇降機室新設 その他工事(建築工事)	鶴見区岸谷二丁目1番1号	建築	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.5.16 から R8.1.30	横浜市戸塚区戸塚町 1411-3 上條建設株式会社	75,478,700円 76,582,000円 1,103,300円	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置
R7.7.31	2571010069	本牧中学校昇降機室増築 その他工事(建築工事)	中区本牧和田32番1号	建築	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R6.6.5 から R8.3.31	横浜市港南区野庭町659 -17 柏原建設株式会社	87,216,800円 88,253,000円 1,036,200円	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置
R7.7.31	2571010035	大正小学校体育館空調 設備設置工事	戸塚区原宿四丁目17番1号	管	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.5.15 から R7.9.26	株式会社カツマタ 横浜市神奈川区羽沢町 1522	42,768,000円 539,000円 43,307,000円	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置
R7.8.5	2571010021	新田中学校体育館等空調 設備設置工事	港北区新吉田東五丁目25番1号	機械	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.5.19 から R7.10.10	横浜市港南区下永谷5 -7-30 矢崎設備工業株式会社	54,428,000円 649,000円 55,077,000円	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置
R7.8.6	2371010151	二俣川小学校建替工事 (衛生設備工事)	旭区二俣川1丁目34番地の1	衛生	1 地中障害の撤去・処分を行う。 2 給水メーター(50A、75A)移設を取り止める。 3 工事車両通行路にガードマンを配置する。 4 舗装工事を追加する。 5 屋外排水樹を追加する。また、既設人孔を改修する。 6 プール設備試運転調整について夜間割り増し分を計上する。 7 仮囲いの撤去及び一部盛替えを行う。 8 電気設備工事積算要領の定めにより、7月分の電気基本料金を計上する。 9 週休二日増額補正	R5.11.14 から R7.8.29	横浜市神奈川区三ツ沢 西町11番18号 清進電設株式会社 代表取締役 清原 衛	296,780,000円 18,370,000円 315,150,000円	週休2日制確保適用 工事(発注者指定)の 達成率による補正に 伴う増加費用 ほか
R7.8.13	2571010028	箕輪小学校体育館空調 設備設置工事	港北区箕輪町二丁目7番1号	管	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.5.14 から R7.10.10	矢崎設備工業株式会社 横浜市港南区下永谷5 -7-30	26,827,900円 430,100円 27,258,000円	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置
R7.8.13	2571010022	美しが丘小学校体育館 空調設備設置工事	青葉区美しが丘二丁目29番地	機械	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.5.12 から R7.9.28	株式会社ビオン工業 神奈川区二ツ谷町8-1	32,248,700円 366,300円 32,615,000円	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置
R7.8.13	2571010024	東俣野小学校体育館空調 設備設置工事	戸塚区東俣野町1103番地1	機械	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.5.12 から R7.9.26	株式会社日本工業所 南区六ツ川2-10-13	43,972,500円 599,500円 44,572,000円	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置
R7.8.13	2571010032	都筑小学校体育館等空調 設備設置工事	都筑区中川六丁目2番1号	管	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.5.14 から R7.10.10	株式会社日本工業所 横浜市南区六ツ川2-1 0-13	47,033,800円 607,200円 47,641,000円	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置
R7.8.13	2571010026	青木小学校体育館空調 設備設置工事	神奈川区桐畑17番地	管	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.5.14 から R7.9.26	メルビック電工株式会社 横浜市神奈川区新子安 1-34-3	42,355,500円 577,500円 42,933,000円	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置
R7.8.18	2571010075	小山台中学校昇降機室 増築その他工事(建築工事)	栄区小山台一丁目14番1号	建築	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.6.9 から R8.2.27	横浜市西区戸部町2- 44 株式会社SHIDA.	88,743,270円 89,848,000円 1,104,730円	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置
R7.8.18	2571010056	桂台中学校体育館改修 その他工事(建築工事)	栄区桂台中5番1号	建築	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.6.5 から R7.8.31	港北区新横浜1-13- 3 奈良建設株式会社	364,265,000円 3,905,000円 364,265,000円	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置
R7.8.20	2571010038	山田小学校体育館空調 設備設置工事	都筑区東山田三丁目29番1号	管	公共工事設計労務単価等の改定に伴う特例措置のため	R7.5.15 から R7.9.26	アトム冷熱工業株式会社 中区弁天通2-21	35,018,500円 467,500円 35,486,000円	公共工事設計労務単価等の改定に伴う特例措置のため
R7.8.21	2571010066	上飯田中学校ほか1校 昇降機新設その他工事 (建築工事)	泉区上飯田町2254番地ほか1か所	建築	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.6.5 から R7.8.31	横浜市中区相生町3- 56-1 風越建設株式会社	121,000,000円 122,980,000円 1,980,000円	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置
R7.8.22	2571010033	宮田中学校体育館等空調 設備設置工事	保土ヶ谷区宮田町1丁目100番地	管	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.5.22 から R7.10.10	株式会社神奈川産業 南区井土ヶ谷下町22番 地7	59,004,000円 715,000円 59,719,000円	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置
R7.8.22	2571010068	大島中学校昇降機室増築 その他工事(建築工事)	中区本牧原22番1号	建築	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.4.22 から R7.8.31	泉区中田西三丁目27番 38号 坂本建設株式会社	109,595,200円 111,100,000円 1,504,800円	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
R7.8.25	2571010008	山田小学校校舎改修工事	都筑区東山田三丁目29番1号	建築	(1) 花壇一部をRCからレンガ積みへ変更 (2) 花壇範囲の変更及びブロック積みをレンガ積みへ変更 (3) 正門アルミ製連動門扉の形状変更 (4) 出入口AD-2、カバー工法に変更 (5) 西側スロープの既存土間コンクリートの撤去範囲と新設スロープの形状等変更 (6) 西側スロープの壁側手すり、一部設置長さ等形状 (7) 玄関ポーチスロープのグレーチング端上げは取止 (8) 玄関の上足部床仕上げ張替、壁塗装塗替えを追加 (9) 既存樹木の伐採及び伐根を追加 (10) 正門の埋設給水管の切廻し及び外構工事の一部を取止 (11) 土間コンクリート撤去を追加 (12) 電気錠の操作スイッチ等の変更 (13) 週休2日補正(月単位)	R7.6.5 から R7.8.29	横浜市南区大岡3-8-22-107 株式会社なごみ建設	25,707,000円 28,182,000円 2,475,000円	施工上変更が必要なため
R7.9.3	2571010044	西柴中学校ほか1校昇 降路新設その他工事(建築工事)	金沢区西柴一丁目23番1号ほか1か所	建築	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.5.26 から R7.8.	横浜市泉区西が岡2-12-6 Yビル1 株式会社ココテック	158,268,000円 160,600,000円 2,332,000円	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置
R7.9.10	2571010007	霧が丘学園義務教育学校 渡り廊下増築その他 工事(建築工事)	緑区霧が丘四丁目4番地ほか	建築	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.5.9 から R8.1.30	横浜市緑区長津田3-4-12 土志田建設株式会社	351,263,000円 355,850,000円 4,587,000円	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置
R7.9.12	2571010024	東侯野小学校体育館空 調設備設置工事	戸塚区東侯野町1103番地1	管	屋外機基礎打設部の土間取り壊し中止、既設土間に打設、設計内容の変更及び週休二日制の達成による	R7.5.12 から R7.9.26	株式会社日本工業所 南区六ツ川2-10-13	44,572,000円 264,000円 44,836,000円	設計内容の変更及び週休二日制の達成による
R7.9.15	2571010025	美しが丘東小学校体育 館空調設備設置工事	青葉区美しが丘二丁目25番地	管	ガス配管ルート変更、リモコン配線ルート変更、配管・配線・プルボックスの数量変更、週休二日の達成	R7.5.12 から R7.9.26	有限会社佐藤工業所 港北区高田東4-11-21	40,249,000円 -1,386,000円 38,863,000円	設計内容の変更及び週休二日制の達成による
R7.9.16	2571010035	大正小学校体育館空調 設備設置工事	戸塚区原宿四丁目17番1号	管	設計内容の変更及び週休二日制の達成	R7.5.15 から R7.9.26	株式会社カツマタ 横浜市神奈川区羽沢町 1522	43,307,000円 616,000円 43,923,000円	設計内容の変更及び週休二日制の達成
R7.9.16	2571010051	生妻中学校昇降路新設 その他工事(電気設備工 事)	鶴見区岸谷二丁目1番1号	電気	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.5.26 から R8.3.	横浜市南区中里1-7-14 有限会社エムエム電気 工業	21,558,900円 22,121,000円 562,100円	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置
R7.9.18	2571010038	山田小学校体育館空調 設備設置工事	都筑区東山田三丁目29番1号	管	(1) 既設ガス管からの取出し方法について変更する。 (2) ドレン管のルートを変更する。 (3) 上記に伴い、舗装撤去処分等を取りやめる。 (4) 週休2日(月単位)達成に伴う金額変更。	R7.5.15 から R7.9.26	アトム冷熱工業株式会社 横浜市中区弁天通2-2 1	35,486,000円 352,000円 35,838,000円	設計内容の変更及び週休2日(月単位)達成に伴う金額変更。
R7.9.24	2571010028	箕輪小学校体育館空調 設備設置工事	港北区箕輪町二丁目7番1号	管	設計内容の変更及び週休二日制の達成による	R7.5.14 から R7.10.10	矢崎設備工業株式会社 横浜市港南区下永谷5 -7-30	27,258,000円 352,000円 27,610,000円	設計内容の変更及び週休二日制の達成による
R7.9.24	2571010021	新田中学校体育館等空 調設備設置工事	港北区新吉田東五丁目25番1号	管	設計内容の変更及び週休二日制の達成による	R7.5.19 から R7.10.10	矢崎設備工業株式会社 横浜市港南区下永谷5 -7-30	55,077,000円 -649,000円 54,428,000円	設計内容の変更及び週休二日制の達成による
R7.9.26	2471010051	榎が丘小学校解体工事 (第1期工事)	青葉区榎が丘29番地の2	解体	・ガードフェンスの設置撤去及び表層整備を追加する。 ・アスベストの調査箇所を追加する。 ・PCBの試料採取調査を追加する。 ・騒音振動計設置の設置を追加する。 ・快適トイレの費用を追加する。 ・情報共有システム(ASP)の利用料を追加する。 ・週休2日達成率100%の補正を行う。	R6.7.3 から R7.9.30	横浜市緑区鴨居4-63-5 宮内・浜田建設共同企業 体 代表取締役 宮内 康治	399,520,000円 67,650,000円 467,170,000円	施工上変更が必要なため
R7.9.26	2571010029	東永谷中学校昇降機室 増築その他工事(建築工 事)	港南区東永谷二丁目14番7号	建築	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.5.16 から R8.3.19	株式会社ココテック 横浜市泉区西が岡2-12-6 Yビル1	80,168,000円 80,993,000円 825,000円	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置
R7.10.3	2571010023	平沼小学校体育館空調 設備設置工事(空調設備 工事)	西区平沼二丁目11番36号	管	週休二日制の達成による	R7.5.12 から R7.10.31	株式会社サイトック 横浜市旭区小高町10-1	15,290,000円 187,000円 15,477,000円	週休二日制の達成による

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
R7.10.6	2571010018	本郷中学校屋外排水改修その他工事	栄区桂町84番地14	土木	1 家屋調査を行う。 2 樹木の伐採・伐根・剪定を追加する。 3 仮設倉庫を設置する。 4 仮設駐車スペースを仮舗装する。 5 排水の中継ポンプ、その附属品及び関連する電気設備工事を取止める。 6 インバート樹を組立人孔に変更する。他	R7.5.19 から R7.10.17	神奈川県横浜市栄区小 山台2-29-5 三輝建設株式会社 代表取締役 山田 順彦	92,741,000円 14,773,000円 107,514,000円	1 工事契約後、現地確認により家屋調査が必要になったため。 2 図面と内訳書が致しなため(伐採)、防球ネット撤去の支障となるため(剪定) 3 図面と内訳書が一致しないため。 4 原局要望のため。 5 現地調査の上、土木事務所との協議により廃止となったため。 6 施工者の改善提案による。
R7.10.7	2571010033	宮田中学校体育館等空調設備設置工事	保土ヶ谷区宮田町1丁目100番地	管	足場範囲の変更、屋外機基礎(体育館系統)形状の変更、週休二日(月単位)達成による増額補正	R7.5.22 から R7.10.10	株式会社神奈川産業 南区井土ヶ谷下町2番 地7	59,719,000円 2,024,000円 61,743,000円	足場範囲の変更、屋外機基礎(体育館系統)形状の変更、週休二日(月単位)達成による増額補正
R7.10.9	2571010052	六角橋中学校体育館等空調設備設置工事(電気設備工事)	神奈川区六角橋五丁目33番1号	電気	週休2日達成、第二理科室、被服室の施工中止、木工室用屋外空調機の配管・配線ルートの変更、高所作業作業の追加	R7.5.26 から R7.10.31	強電プラント工事株式会 社 横浜市神奈川区青木町 7-7	22,407,000円 -1,584,000円 20,823,000円	週休2日達成、第二理科室、被服室の施工中止、木工室用屋外空調機の配管・配線ルートの変更、高所作業作業の追加による
R7.10.14	2571010016	平沼小学校体育館等空調設備設置工事(電気設備工事)	西区平沼二丁目11番36号	電気	週休2日制確保適用工事の実施に伴う増額補正(1月単位の週休2日)達成	R7.5.14 から R7.10.31	平野電気株式会社 横浜市南区南太田4-1 1-13	20,790,000円 154,000円 20,944,000円	月単位の週休2日制の達成による
R7.10.14	2571010046	港南中学校昇降機室増築その他工事(建築工事)	港南区港南中央通6番1号	建築	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.5.26から R8.3.24	株式会社エスワイシー 横浜市磯子区栗木2- 25-14	140,786,800円 142,230,000円 1,443,200円	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置
R7.10.14	2471010046	川和小学校給食室増築その他工事電気	都筑区川和町1463番	電気	変更内容) ・耐力壁設置を目的としたアンカーボルト取付に関して、施工精度を確保するための架台設置等の工程を追加する。 ・給食室増築工事に伴う校舎の既存開口部閉塞改修工事を追加する。 ・既存校舎サッシ改修に伴う内部等改修工事を追加する。 ・都築土木事務所の指示により、屋外排水工事に係る前面道路舗装の本復旧工事を追加する。 ・工期を延伸する(2025/7/31 ⇒ 2025/10/24)。	R6.6.11から R7.10.24	神奈川区松見町4-10 20 京浜電設株式会社	62,326,000円 1,078,000円 63,404,000円	施工上変更が必要なため
R7.10.15	2471010046	川和小学校給食室増築その他工事(建築工事)	都筑区川和町1463番	建築	・屋上への断熱成形板敷設のため、テックプレート補強材を追加計上する。 ・内装工事を目的とした工事仮設として内部欄足場を追加計上する。 ・テックプレート受材等、計画上必要となる木材の追加、仕様変更を行う。 ・パラペット笠木の下地材等として、ガルバリウム鋼板(t0.5mm)を追加する。 ・屋上のシート防水範囲を変更する。 ・テックプレートと内装PBの突き付け部の加工手間を追加計上する。 ・既存棟において改修するサッシの仕様(幅)を変更する。 ・給食室 廃棄物置き場の欄仕様を変更する(W2235*D450*H1200⇒W3368*D450*H1200)。 ・交通誘導員数を変更する(700人⇒621人)。 ・工事の週休2日達成(50%)による増額補正	R7.6.11 から R7.10.24	鶴見区生妻5-13-19 株式会社簡見工務店	319,220,000円 21,670,000円 340,890,000円	施工上変更が必要なため
R7.10.16	2571010110	汐見台小学校建替工事(第二グラウンド散水設備工事)	磯子区汐見台3丁目6番地の1	管	週休2日制確保適用工事(発注者指定)の達成率による補正に伴う増加費用	R7.7.16 から R7.10.24	神奈川県横浜市神奈川 区反町3-23-17 有限会社柴田工務店 代表取締役 柴田 明	7,153,905円 51,095円 7,205,000円	週休2日制確保適用工事(発注者指定)の達成率による補正に伴う増加費用が発生したため
R7.10.17	2571010018	本郷中学校屋外排水改修その他工事	栄区桂町84番地14	土木	工事完成期限の延長	R7.5.19 から R7.11.21	神奈川県横浜市栄区小 山台2-29-5 三輝建設株式会社 代表取締役 山田 順彦	107,514,000円 0円 107,514,000円	新設管及び新設樹が後継工事の新校舎に干渉し、手直しが必要となったため

変更契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
R7.10.20	2471010031	川和小学校給食室増築 その他工事(衛生空調設 備工事)	都筑区川和町1463番地	衛生	前工期延期分の共通費を追加する。 ・既設消火配管のアスベスト撤去処分を追加する。 ・屋外機基礎内の50A仕切弁移設を追加する。 ・焼き窯庫への給水管20Aにプラグ止めを追加する。 ・ガス配管工事の外壁配管ブラケット新設を一部取りやめる。 ・更衣室用エアコンを壁掛けから天井カセット型(2方向)に変更する。 ・配膳室ホールと洗浄室間のVDをFDに変更する。 ・校舎棟2階の放送室北面施工用の足場を追加する。 ・校舎棟2階の放送室北面のウェザーカバーのサイズを30cmから60cmに変更する。 ・配膳ホール壁面にVHS計8か所を追加する。 ・外壁冷媒配管のFJ継手を追加する。 ・2階機械室のダクト床開口部の鉄板塞ぎを追加する。 ・校舎棟4階学習室の冷媒管と化粧カバー撤去新設を追加する。 ・校舎棟4階学習室系統の空調室外機ポンプダウンを追加する。 ・週休2日100%達成の補正	R6.5.17 から R7.10.24	西区伊勢町2-95 興信工業株式会社	102,927,000円 6,831,000円 109,758,000円	施工上変更が必要なた め
R7.10.23	2571010031	六角橋中学校体育館等 空調設備設置工事(空調 設備工事)	神奈川区六角橋五丁目33番1号	管	第二理科室、被服室の施工の廃止、金工室屋外機設置位置の変更及び風向 板の追加、木工室屋外機設置位置の変更及び配管架台の追加、月単位週休2 日100%達成	R7.5.14 から R7.10.31	矢崎設備工業株式会社 横浜市港南区下永谷5 -7-30	34,375,000円 -2,508,000円 31,867,000円	第二理科室、被服室 の施工の廃止、金工 室屋外機設置位置の 変更及び風向板の追 加、木工室屋外機設 置位置の変更及び配 管架台の追加、月単 位週休2日100%達成 による
R7.11.5	2471010011	都岡小学校屋内運動場 建替工事及び都岡小学 校コミュニティハウス(仮 称)新築工事(建築工事)	旭区都岡町4番地の1	建築	1) 根切範囲変更 2) 発生土処分、一部確認処分に変更 3) 処分土の一部を埋戻しに変更 4) 杭引き抜き、数量の減及び撤去後の地盤改良を追加 5) 杭、長さの変更及び高止まり部分の切断を追加 6) 配管ビット範囲の変更、天井硬質ポリスチレンフォームの材質変更 7) ビット内排水工事及び既存棟の排水工事を衛生空調設備工事に変更 8) 体育館床下、発泡ウレタンフォームの材質変更 9) 既存棟、壁ステルスパネル及び壁コーナーカバーを一部追加 10) 外構工事、門扉及び舗装撤去の取止め、正門側舗装材等の撤去を追加 11) 既存浄化槽の解体を追加 12) 外構工事、既存山留矢板の撤去を追加 13) 外構石積み、上部撤去を全部解体に変更 14) 既存仮設アンテナ、支柱の補強を追加 15) 教材池設置工事中の仮設を追加、学校渡り廊下、仮設屋根設置の追加 16) 仮設校内通路の整備を追加 17) 仮設通路、雨対策の排水管を設置の追加 18) スタンド座面、再生木材の設置及び南門の車止めポールを取止め	R6.9.25 から R6.6.2	渡辺・昭和建设共同企 業 代表者 株式会社渡辺 昭 代表取締役 渡辺 一郎	1,395,900,000円 0円 1,395,900,000円	施工上変更が必要なた め
R7.11.25	2571010109	青葉台小学校校庭散水 設備工事	青葉区桜台47番地	管	週休2日制確保適用工事(発注者指定)の達成(100%)による変更、受水槽設 置場所等の変更	R7.7.16 から R7.11.28	横浜市戸塚区名瀬町 2222-1 東洋水工株式会社	27,427,950円 -851,950円 26,576,000円	現場の状態が当初想 定と異なったことよ る。
R7.10.29	2571010081	下末吉小学校校庭散水 設備工事	鶴見区下末吉二丁目25番6号	管	既設埋設管の撤去、体育館前の平板ブロックの解体復旧、正門前の路盤解体 復旧及びライン引き、専用受水槽西側にフェンスを設置、既設スロープ部の路 盤解体復旧及び廃材処分、週休2日(通期)達成の補正	R7.6.20から R7.10.31	有限会社潮工業 南区中村町3-208-28	26,754,200円 2,406,800円 29,161,000円	現場の状態が当初想 定と異なったことよ る。
R7.11.19	2571010070	早淵中学校天井ネット設 置工事	都筑区早淵二丁目4番1号	フェンス	防球ネット撤去工、防球ネット整備工、交通管理工	R7.6.4から R7.11.28	信濃建設株式会社 青葉区荏田西3-25-33	45,617,046円 5,384,454円 51,001,500円	現場の状態が当初想 定と異なったことよ る。
R7.11.26	2571010083	平安小学校校庭散水設 備工事	鶴見区平安町2丁目9番地1	管	工期の延長、工期延長に伴う共通費の増	R7.6.19から R8.3.31	三和工業株式会社 西区平沼1-33-7	16,362,500円 2,384,500円 18,711,000円	現場の状態が当初想 定と異なったことよ る。
R8.2.24	2571010083	平安小学校校庭散水設 備工事	鶴見区平安町2丁目9番地1	管	スプリンクラー及び電磁弁の更新、週休二日達成による増額	R7.6.19から R8.3.31	三和工業株式会社 西区平沼1-33-7	18,711,000円 2,750,000円 21,461,000円	現場の状態が当初想 定と異なったことよ る。
R7.10.14	2571010046	港南中学校昇降機室増 築その他工事(建築工 事)	港南区港南中央通6番1号	建築	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.5.26から R8.3.24	株式会社エスワイシー 横浜市磯子区栗木2- 25-14	140,786,800円 142,230,000円 1,443,200円	公共工事設計労務単 価の改定(令和7年3 月)に伴う特例措置
R7.11.27	2571010099	金沢中学校校庭散水設 備工事	金沢区益利谷東一丁目1番1号	管	既存の散水設備に不具合が確認され、修繕するための工期延長	R7.7.3 から R8.1.30	横浜南区六ツ川2-10 -13 株式会社日本工業所	23,423,400円 0円 23,423,400円	現場の状態が当初想 定と異なったことよ る。
R7.12.19	2571010099	金沢中学校校庭散水設 備工事	金沢区益利谷東一丁目1番1号	管	既存の散水設備に不具合が確認され、修繕するための工期延長	R7.7.3 から R8.1.30	横浜南区六ツ川2-10 -13 株式会社日本工業所	23,423,400円 2,800,600円 26,224,000円	現場の状態が当初想 定と異なったことよ る。
R7.11.20	2571010116	平沼小学校校庭散水設 備工事	西区平沼二丁目11番36号	管	校舎からグラウンドに簡単に立ち入れないようにB型バリケードを設置、グラウ ンド内配管敷設の地中障害物(コンクリートガラ、レンガ等)の除去、遠隔操作盤 の位置を変更、それに伴う配管、配線等作業を追加、週休2日制確保適用工事 (発注者指定)の達成による変更	R7.7.31 から R7.11.28	横浜市港北区新横浜1- 26-13 株式会社今野設備	17,935,500円 852,500円 18,788,000円	当初予期することので きない特別な状態が 生じたことによる。

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
R7.9.16	2471010187	横浜市南部方面学校施設 設備補修工事(土木工事) (その2)(ゼ ロ市工事)	西区、中区、南区、港南区、磯子区、金 沢区、戸塚区、栄区及び泉区	土木	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.3.21 から R7.9.30	横浜市栄区飯島町138 1-2ちだけんBASE2 階 有限会社千田建設	21,866,929円 402,571円 22,269,500円	公共工事設計労務単 価の改定(令和7年3 月)に伴う特例措置
R7.9.25	2471010187	横浜市南部方面学校施設 設備補修工事(土木工事) (その2)(ゼ ロ市工事)	西区、中区、南区、港南区、磯子区、金 沢区、戸塚区、栄区及び泉区	土木	工期延期	R7.3.21 から R7.10.31	横浜市栄区飯島町138 1-2ちだけんBASE2 階 有限会社千田建設	22,269,500円 0円 22,269,500円	学校との協議に時間 を要した為
R7.10.31	2471010187	横浜市南部方面学校施設 設備補修工事(土木工事) (その2)(ゼ ロ市工事)	西区、中区、南区、港南区、磯子区、金 沢区、戸塚区、栄区及び泉区	土木	工期延期	R7.3.21 から R7.11.28	横浜市栄区飯島町138 1-2ちだけんBASE2 階 有限会社千田建設	22,269,500円 0円 22,269,500円	学校との協議に時間 を要した為
R7.11.26	2471010187	横浜市南部方面学校施設 設備補修工事(土木工事) (その2)(ゼ ロ市工事)	西区、中区、南区、港南区、磯子区、金 沢区、戸塚区、栄区及び泉区	土木	施設修繕工 一式、付帯施設工 一式、仮設工 一式	R7.3.21 から R7.11.28	横浜市栄区飯島町138 1-2ちだけんBASE2 階 有限会社千田建設	22,269,000円 49,500円 22,319,500円	本工事は、早急に補 修箇所に対応を行う 必要箇所が生じたた め当初の施工数量を 変更するもの
R7.11.14	2571010117	上永谷中学校第二グラ ウンド校庭散水設備工事	港南区上永谷四丁目12番14号	管	・校庭散水専用水槽、ポンプの新設及び散水ヘッド、散水配管、電磁弁制御盤、 屋外操作盤の更新 ・既存ポンプ、散水ヘッド及び散水配管の撤去 ・コンクリートガラの処分を追加する。 ・不用土処分の数量を変更する。 概要 ・週休2日適用(月単位100%)	R7.7.31 から R7.12.19	横浜市保土ヶ谷区保土 ヶ谷町3-202 根本設備株式会社	19,675,480円 828,520円 20,504,000円	・コンクリートガラの処 分を追加する。 ・不用土処分の数量を 変更する。 ・週休2日適用(月単 位100%)
R7.12.8	2571010078	あざみ野中学校体育館 等空調設備設置工事	青葉区あざみ野一丁目29番地1	管	週休二日100%達成	R7.6.27 から R7.12.19	矢崎設備工業株式会社 横浜市港南区下永谷5 -7-30	60,060,000円 561,000円 60,621,000円	週休二日100%達成
R7.12.11	2571010108	港南台第一中学校校庭 散水設備工事	港南区港南台六丁目6番1号	管	・週休2日制による変更(月単位)	R7.7. から R7.12.19	横浜市港南区日野中央 2-36-25 共栄産業株式会社	35,057,000円 473,000円 35,530,000円	・週休2日制による変 更(月単位)
R7.9.4	2471010186	横浜市北部方面学校施設 設備補修工事(土木工事) (その2)(ゼロ市工事)	鶴見区、神奈川区、保土ヶ谷区、旭区、 港北区、緑区、青葉区、都筑区及び瀬 谷区	土木	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.3.21 から R7.9.30	横浜市旭区白根4-25-1 株式会社鶴ヶ峰建設	22,333,062円 401,738円 22,734,800円	公共工事設計労務単 価の改定(令和7年3 月)に伴う特例措置
R7.9.30	2471010186	横浜市北部方面学校施設 設備補修工事(土木工事) (その2)(ゼロ市工事)	鶴見区、神奈川区、保土ヶ谷区、旭区、 港北区、緑区、青葉区、都筑区及び瀬 谷区	土木	工期延期	R7.3.21 から R7.12.26	横浜市旭区白根4-25-1 株式会社鶴ヶ峰建設	22,734,800円 0円 22,734,800円	学校との協議に時間 を要した為
R7.12.12	2571010155	平沼小学校校庭整備工 事	西区平沼二丁目11番36号	土木	切土、発生土処分、砕石スクリーニングス工の変更	R7.10.3 から R8.3.31	横浜市中区長者町1-3-7 株式会社ラクスロード	12,712,881円 2,745,419円 15,458,300円	現場の状況が当初想 定と異なったことによ る。
R7.6.20	2571010010	二俣川小学校解体工事 (1期)	旭区二俣川1丁目34番地の1	解体	1. 解体建物に給食室棟(基礎除く)を追加する 2. 家屋調査(事前調査)の対象を変更する 3. A型バリアードの撤去・処分を移設に変更する	R7.5.27 から R8.10.15	小俣・岩野建設共同企業 体 代表者 株式会社小俣組 代表取締役 小俣 順一	435,600,000円 36,850,000円 472,450,000円	施工上変更が必要な ため
R8.1.30	2471010180	吉原小学校建替工事(第 1工区電気設備工事)	港南区日野二丁目285番地のイの3	電気	1 仮設ポンプ電源の用意をする。 2 工期を延伸する。(令和8年8月7日まで)	R7.2.28 から R8.8.7	横浜市西区桜木町7-4 0-3 東電同窓電気株式会社 代表取締役 浅水 一成 株	240,570,000円 2,640,000円 243,210,000円	1 電源が工所用仮設 電源からとることがで きないため。 2 解体工事(前工事) の遅れ及び地中埋設 管の支障による工程 遅延のため。
R8.1.14	2571010113	汐見台小学校建替工事 (第二グラウンド土木工 事)	磯子区汐見台3丁目6番	土木	鉄棒移設工 :1基→0基 舗装止め工 :0m →80m 植樹工 :0本→1本 メッシュフェンス工:0m→16m	R7.7.14 から R8.2.27	神奈川県横浜市泉区 泉町5390 株式会社安西組 代表取締役 安西 芳仁	26,060,894円 3,865,706円 29,926,600円	現場の状況が当初想 定と異なったことによ る。
R8.1.29	2571010131	青葉台小学校校庭整備 工事	青葉区桜台47番地	土木	グラウンド土工の減、土砂等運搬の減、建設発生土処分費の減	R7.8.21 から R8.2.27	拓神建設株式会社 横浜市瀬谷区日黒町36 -2	35,011,704円 -2,578,204円 32,433,500円	現場の状況が当初想 定と異なったことによ る。

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工程	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
R8.2.3	2571010010	二俣川小学校解体工事 (1期)	旭区二俣川1丁目34番地の1	解体	1. アスベスト含有建材の撤去・処分を追加する 2. ガラスの分別を追加し、処分先を変更する 3. 昇降口(普通教室棟)の基礎の一部を解体する 4. 給食室棟のステンレス柵を移設する 5. 仮囲いの仕様を一部変更する 6. 仮囲い横に防草シートの設置を追加する 7. 仮設倉庫横のフェンスの移動を追加する 8. 石綿粉塵濃度測定の数量を変更する	R7.5.27 から R8.10.15	小俣・岩野建設共同企業 体 代表者 株式会社小俣組 代表取締役 小俣 順一	472,450,000円 52,250,000円 524,700,000円	1. 設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため 2. 発注者が必要と認めたため 3. 発注者が必要と認めたため 4. 発注者が必要と認めたため 5. 設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため 6. 発注者が必要と認めたため 7. 発注者が必要と認めたため 8. 設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないため
R8.2.4	2471010158	都岡小学校屋内運動場 建替工事及び都岡小学 校コミュニティハウス(仮 称)新築工事(電気設備 工事)	旭区都岡町4番地の1	電気	1校舎 電灯設備 西門照明器具等追加に伴う変更 2コミハ 動力設備 動力分岐 (エコシルフィ中止)に伴う変更 3コミハ 自動火災報知設備 (自動閉鎖ダンパー追加)に伴う変更 4体育館 電灯設備 電灯分岐 (照明変更、非常照明追加)に伴う変更 5プール 構内交換設備 (プール電話機追加)に伴う変更 6既存校舎 撤去工事 の内容変更に伴う変更 7既存校舎 キュービクル追加改修に伴う変更	R6.11.12 から R8.6.2	神奈川県松本町6-43 -3 株式会社電成社 代表取締役 内藤 将由	105,226,000円 5,214,000円 110,440,000円	1当初西門通路に照明の設置台数が少なく、暗くなる事が予測されたため 2エコシルフィ(天井ファンによる冷暖房環境向上システム)中止 3消防局指摘による変更 4他新設校の体育館の天井に非常照明を設置しているため 5学校要望 6新体育館新設時期に旧体育館の電源が必要なため 7既存キュービクルの使用予定の端子台のサイズが相違していたため
R8.3.31	2571010130	瀬谷小学校体育館改修工事	瀬谷区相沢四丁目1番地の1	土木	工期延期	R7.9.21 から R7.10.15	神奈川県横浜市都筑区 瀬谷町2-1-1 株式会社タクト 代表取締役 高木 浩一	27,322,110円 6円 27,322,116円	隣接工事との調整に 公共工事設計労務単
R8.3.31	2571010067	金沢区南力町一丁目1番地 改修その他工事(電気設備)	金沢区釜利谷南四丁目12番1号	電気	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.9.21 から R7.10.15	神奈川県横浜市都筑区 瀬谷町2-1-1 株式会社タクト 代表取締役 高木 浩一	56,950,000円 561,000円 57,511,000円	隣接工事との調整に 公共工事設計労務単
R8.1.19	2571010106	さつきが丘小学校給食 室改修その他工事(建築 工事)(その2)	青葉区さつきが丘8番地	建築	1. 機構設備解体工事一式を追加する。 2. 既存躯体補修工事を追加する。	R7.7.17 から R8.7.31	神奈川県横浜市中区蓬 萊町2-4-1 横浜大 通り公園ビル4階 株式会社タクト 代表取締役 高木 浩一	208,450,000円 41,580,000円 250,030,000円	1. 別途工事にて予期することができない特別な事情が生じ、発注者が必要と認めたため 2. 予期することができない特別な事情が生じ、発注者が必要と認めたため

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工程	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
R8.2.23	2571010039	北綱島小学校体育館改修その他工事(建築工事)	港北区綱島西五丁目14番40号	建築	1 校払い・伐根、花壇一部撤去新設、既存チェッカープレートの加工等を追加 2 石綿濃度測定を追加 3 手すり・EXP、Jサイズ・バスケットゴール取付補強材の変更、屋根金物・開口部下地等の追加 4 コントロール室床下地の施工方法を変更し、鉄骨階段の受梁を追加 5 外壁高圧洗浄の圧力区分を変更 6 再利用する床の取出し数量を変更 7 SD-1の変更、AW建具の下地・型材追加、防火サッシのロックウール充填、防虫網戸を追加 8 渡り廊下スロープの長さ及び手すり長さ変更 9 木製階段段数変更 10 附帯施設の水平ブレース復旧の取止め、体育館土間逆梁撤去を中止し断熱範囲を変更 11 設備工事に伴う外構工事、埋設管調査、ブラケット加工等を追加 12 レントゲン探査追加 13 器具庫増築の土間コンクリート、SK・コントロール室の壁ボード張り追加、ピロティ天井補修を追加 14 倉庫設置位置に伴う撤去費・移設費等を変更 15 ハレー・バドミントン支柱、低鉄棒器具等を追加 16 廃棄物の積込・運搬・処分費の数量変更	R7.2.27	神奈川県横浜市港南区 上大岡西1-13-8 社企画株式会社 代表取締役 池田 稔仁	261,250,000円 8,250,000円 269,500,000円	現場の状態が当初想定と異なったことによる。
R8.1.23	2571010179	大綱中学校擁壁改修工事	港北区大倉山四丁目40番1号	土木	構造物とりこわし : 37㎡ → 65㎡ メッシュフェンス工 : 320m → 319m アルミ格子撤去 : - → 141m	R7.10.30 から R8.3.13	神奈川県横浜市旭区 白根5-46-6 有限会社城光電設 代表取締役 渡辺 俊一	17,682,786円 2,944,414円 20,627,200円	詳細な現地調査の結果、施工数量に差異が生じたため
R8.3.2	2571010093	上の宮中学校昇降路新設その他工事(建築工事)	鶴見区上の宮一丁目26番33号	建築	1 エレベータービット廻りの埋戻し土量を減変更する。 2 外構舗装範囲を増変更し、駐車場のライン引きを取止める。他		神奈川県横浜市旭区中 沢3-26-24 株式会社横溝建築 代表取締役 横溝 洋一	61,564,910円 5,579,090円 67,144,000円	現場の状態が当初想定と異なったことによる。
R8.1.28	2571010164	荏田東第一小学校ほか1か所遊具改修工事	都筑区荏田東三丁目5番1号ほか1か所	土木	荏田東第一小学校 (1) 砕石スクリーニング舗装工 ア「砕石スクリーニングst=40」から「砕石スクリーニングst=40 人力」に変更 イ 基面整正(600平方メートル)追加 (2) 遊具取壊し工 掘削土分別除去工(一式)追加 (3) 運搬処理工 ア 土砂等運搬処理工(10立方メートル)追加 イ 建設発生処分費(12立方メートル)追加 (4) 遊具組立設置工 プラ板木設置工(13メートル)追加	R7.10.31から R8.3.31	昭和舗装株式会社 横浜市旭区今宿西町26 1-2	26,565,000円 3,648,700円 30,213,700円	現場の状態が当初想定と異なったことによる。
R8.2.5	2471010100	永田中学校崖対策工事	南区永田みなみ台7番1号	とび・土工	舗装補修工1式、擁壁補修工1式、陥没対策工1式、下水道管調査工1式	R6.8.2~R8.2.27	横浜市港南区日野二丁目60番19号 昇栄工業株式会社 代表取締役 水野 和美	275,066,660円 15,543,440円 290,610,100円	現場施工を進める中で詳細な現場調査を行った結果、施工数量に差異が生じたため
R8.2.12	2471010186	横浜市北部方面学校施設補修工事(土木工事)(その2)(ゼロ市工事)	鶴見区、神奈川区、保土ヶ谷区、旭区、港北区、緑区、青葉区、都筑区及び瀬谷区	土木	#REF!	R7.3.21~ R8.2.27	横浜市旭区白根4-25-1 株式会社鶴ヶ峰建設 代表取締役 市川 信孝	22,734,800円 1,930,500円 24,665,300円	早急に補修箇所に対応を行う必要箇所が生じたため
R8.3.13	2571010130	瀬谷小学校擁壁改修工事	瀬谷区相沢四丁目1番地の1	土木	構造物とりこわし 37m3→22m3 コンクリート舗装工(超速硬) 12m2→ 0m2 コンクリート舗装工(曲4.4MPa) 0m2→11m2 硬質塩化ビニル管設置 0m→7m 舗装擦り付け工 0箇所→1箇所	R7.8.21 から R8.3.19	神奈川県横浜市都筑区 荏田東3-2-3 有限会社神原興業 代表取締役 神原 邦吉	27,522,110 272,690 27,794,800	既設擁壁の形状が想定と違いCO取壊や土工量に増減があったこと、CO舗装部の交通規制が可能となり超速硬COが不要となったこと、隣接工事との調整で雨水接続工が必要になったこと、陳情により歩道の段差解消が生じたことなどによる変更。
R8.3.31	2571010179	大綱中学校擁壁改修工事	港北区大倉山四丁目40番1号	土木	構造物内障害物撤去 : - → 27本 フェンス補強 : - → 40箇所	R7.10.30 から R8.3.13	神奈川県横浜市旭区 白根5-46-6 有限会社城光電設 代表取締役 渡辺 俊一	20,627,200円 1,397,000円 22,024,200円	詳細な現地調査の結果、施工内容に追加及び変更が生じたため。

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工程	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
R8.2.23	2571010073	菊名小学校解体工事(2期)	港北区菊名五丁目18番1号	解体	石綿含有調査及び撤去箇所等の追加、並びに家屋調査箇所の追加ほか	R7.7.15から R8.7.31	神奈川県横浜市旭区上 白根町759-2 大生建設株式会社	265,100,000 17,380,000 282,480,000	当初予期することので きない特別な状態が 生じたことによる。
R8.3.16	2571010073	菊名小学校解体工事(2期)	港北区菊名五丁目18番1号	解体	1. プール及び体育館トイレ改修の取りやめ 2. 第1校舎、第2校舎基礎部埋戻し取りやめ 3. 第2校舎既存杭撤去の追加	R7.7.15から R8.7.31	神奈川県横浜市旭区上 白根町759-2 大生建設株式会社	282,480,000 40,150,000 322,630,000	現場の状態が当初想 定と異なったことによ る。
R8.3.19	2471010172	都岡小学校屋内運動場 建替工事及び都岡小学 校コミュニティハウス(仮 称)新築工事(衛生空調 設備工事)(その2)	旭区都岡町4番地の1	管	(1)コミュニティハウスのホールとA室のエコシロフィを取りやめる (2)体育館のコントロール室の給気をトアから消音バスダクトに変更する (3)体育館用床置き空調機(PAC1-9a×2台・PAC1-10a×2台)にレターンダクトを設置する (4)コミュニティハウスの給湯コーナー用FE1-11(ストレーンロココ)を取りやめる (5)FV1-6(天井扇)及び給気MDを取りやめる	R7.1.10から R8.6.2	横浜市西区伊勢町2— 95 興工業株式会社	139,700,000 6,270,000 145,970,000	施工上変更が必要な ため
R7.12.22	2471010011	都岡小学校屋内運動場 建替工事及び都岡小学 校コミュニティハウス(仮 称)新築工事(建築工事)	旭区都岡町4番地の1	建築	(1) 渡り廊下の中間梁の追加 (2) 点検口の数量変更 (3) プールピット、タラップと人通口の数の変更 (4) プールベンチ、背板取付用下地を追加 (5) シャッターレール、取り合い見切り枠を追加 (6) プール及び循環機室、C棟屋根の左官・防水範囲を変更 (7) A棟及びIFコンクリート床、コンクリート表面強化材塗装を中止 (8) サイン表示の数及び範囲を変更、家具の仕様等を変更 (9) 鋼製建具(SDC5)を木製建具(WDC1A)に変更 (10) 室内機置場間仕切り壁に、遮音シート貼を追加 (11) 体育館アリーナ、バーナカルブライントをカーテンレールに変更 (12) 体育館アリーナ屋根、窓ガラスを軽鉄ボート張に変更 (13) はまこつり柵の据付の追加及び木製デッキ床下点検口の数を追加 (14) IFコンクリート、スタンプ視覚障害者誘導ブロックの一部取止 (15) 広場廻り透水性インターロッキング舗装をカーアスファルト舗装に変更 (16) 南敷地境界線側、既存石積み腰壁の改修の取止、外構植栽工事の一部取止 (17) 客土入替の範囲及び深さを変更 (18) 歩道橋周囲のネットフェンス撤去を中止 (19) 不用土の処分取り止め、仮置き再利用及び市内他校運搬に変更 (20) 西門回転型門扉、舞台脇階段の追加	R6.9.25 から R8.6.2	渡辺・昭和建設共同企 業 代表者 株式会社渡辺 組 代表取締役 渡辺 一郎	1,395,900,000円 0円 1,395,900,000円	(1) 施工時の構造の詳 細検討により、追加が 必要となったため (2) 設備工事との施工 調整により、必要と なったため (3) 施工時の詳細検討 により、不要と判断し たため (4) 鉄骨下地の溶融垂 鉛メッキ面との調整に よ、取付金物が必要と なったため (5) 施工検討により シャッター枠とレールの納ま りから見切り枠が必要 となったため (6) 機械設備の排水方 式変更及び同等効果 でのコスト減の提案が あったため (7) 施工時の詳細検討 により不要となったた
R8.3.2	2571010146	大正中学校体育館等空 調設備設置工事	戸塚区原宿四丁目12番1号	管	・外部足場の設置を取りやめ、高所作業車による作業に変更する。	R7.9.17 から R8.3.31	株式会社金子工業所 横浜市戸塚区矢部町93 9	75,460,000 660,000 74,800,000	・休日2日 達成率100%
R8.3.2	2571010143	東山田小学校体育館空 調設備設置工事	都筑区東山田一丁目4番1号	管	・休日2日工事(月単位)の達成による補正。	R7.9.17 から R8.3.6	矢崎設備工業株式会社 横浜市港南区下永谷5 -7-30	49,390,000 143,000 49,533,000	・外部足場の設置を取 りやめ、高所作業車に よる作業に変更する。 ・休日2日工事(月単 位)の達成による補 正。
R8.3.2	2571010140	東山田中学校体育館等 空調設備設置工事	都筑区東山田二丁目9番1号	管	・休日2日工事(月単位)の達成による補正	R7.9.17 から R8.3.13	矢崎設備工業株式会社 横浜市港南区下永谷5 -7-30	59,730,000 627,000 60,357,000	・休日2日工事(月単 位)の達成による補 正
R8.3.6	2571010180	笠間小学校体育館空調 設備設置工事(その2)	横浜市南区六ツ川2-10-13	管	情報共有システム(ASP)費用を追加する。	R7.10.30 から R8.3.25	株式会社日本工業所 横浜市南区六ツ川2-1 0-13	31,375,300 51,700 31,427,000	情報共有システム (ASP)費用を追加す る。