

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
4/1	2571010077	釜利谷南小学校給食室 改修その他工事(衛生空 調設備工事)	金沢区釜利谷南四丁目12番1号	管	完成期限を令和8年4月30日から令和8年10月9日に変更する。	R7.6.19 から R8.10.9	株式会社ニッセツ 代表取締役 宮下 和 利	98,230,000円 0円 98,230,000円	関連工事(建築工事)の入札不調のため
4/1	2571010067	釜利谷南小学校給食室 改修その他工事(電気設 備工事)	金沢区釜利谷南四丁目12番1号	電気	完成期限を令和8年4月30日から令和8年10月9日に変更する。	R7.6.13 から R8.10.9	横森電気工業株式会 社 代表取締役 横森 豊	51,051,000円 0円 51,051,000円	関連工事(建築工事)の入札不調のため
4/7	2571010044	西柴中学校ほか1校昇 降路新設その他工事(建 築工事)	金沢区西柴一丁目23番1号ほか1か所	建築	1.西柴中学校のアスベスト撤去数を変更する 2.八景小学校の掃除流し、大便器用ピストンバルブの交換を行う	R7.5.26 から R8.4.30	株式会社ヨコテック 代表取締役 加藤 義 久	171,820,000円 -770,000円 171,050,000円	1.ダクト仕様が設計時の想定と異なっていたため 2.再取り付け前の長期保管の結果、乾燥によりゴム及びシーツ剤が劣化 してしまっただけ
4/14	2571010076	鴨居中学校昇降機室増 築その他工事(建築工 事)	緑区鴨居五丁目12番35号	建築	1.既存牛乳保冷庫の移設工事を中止する 2.横浜市週休2日補正確保適用工事の実施に伴う増額補正(週休2日(月単位) 達成)	R7.6.12 から R8.4.30	株式会社ヨコテック 代表取締役 加藤 義 久	91,399,000円 715,000円 92,114,000円	1.教育委員会事務局との調整による
4/14	2571010111	西柴中学校ほか1校昇 降路新設その他工事(電 気設備工事)(その2)	金沢区西柴一丁目23番1号ほか1か所	電気	・共通 週休2日制達成(月単位) ・西柴中学校 ①1階放送室にOFDM変調器、ラック収納トレイ、ラック収納プランクパネル、マ トリクススイッチャー、プースターを追加する。 ②3階被服室にコンセントを2個追加する	R7.7.16 から R8.5.29	株式会社ティケイテッ ク 代表取締役 倉澤 拓 郎	35,365,000円 4,675,000円 40,040,000円	・西柴中学校 ①既存放送設備との接続に必要なため。 ②被服室使用方法を確認した結果、該当箇所にコンセントを追加する必 要があるとわかったため。
4/23	2571010095	都岡中学校昇降機室増 築その他工事(建築工 事)	旭区川井宿町32番地2	建築	1 校舎3、4階 廊下のサッシに網戸を取り付ける。 2 校舎北側の門廻りの仮囲いの撤替えを行う。 3 昇降口スロープの立ち上がりにコーナーガードを設置する。 4 室外機の排水ドレン設置に伴う土間溝研り及び補修を行う。 5 新教育棟教育相談室へ留守番電話装置の設置を追加する。 6 新教室棟に設置予定であった電話設備台数を変更する。 7 既設校舎の廊下等に目火報知器設備の設置する。	R7.7.2 から R8.4.30	小林建設林産株式会 社 代表取締役 小林 成 弘	286,660,000円 1,540,000円 288,200,000円	1 校舎3、4階 廊下のサッシに網戸を取り付ける。 2 校舎北側の門廻りの仮囲いの撤替えを行う。 3 昇降口スロープの立ち上がりにコーナーガードを設置する。 4 室外機の排水ドレン設置に伴う土間溝研り及び補修を行う。 5 新教育棟教育相談室へ留守番電話装置の設置を追加する。 6 新教室棟に設置予定であった電話設備台数を変更する。 7 既設校舎の廊下等に目火報知器設備の設置する。
4/27	2571010059	吉原小学校建替工事(昇 降機設備工事)	港南区日野二丁目285番地のイの3	機械器具設 置	完成期限を令和8年6月30日から令和8年8月7日に変更する。	R7.6.5 から R8.8.7	中央エレベーター工業 株式会社 神奈川営業所 取締役営業所長 猪股 日出裕	37,785,000円 0円 37,785,000円	吉原小各工事の工期延伸に合わせるため。
5/8	2571010163	桜岡小学校建替工事(第 1工区空調衛生設備工 事)	港南区大久保一丁目13番地の1	管	・建築工事にてプールの給排水管が破損した為、復旧工事を追加する。 ・桜岡小学校の建替工事(第1工区(校舎棟))に伴う空調衛生設備工事を行う。	R7.11.12 から R9.7.30	ビオン・MK建設共同 企業体 代表者 株式会社 ビオン工業 代表取締役 原田 篤史	420,420,000円 1,540,000円 421,960,000円	施工上変更が必要となったため
5/8	2571010015	桜岡小学校建替工事(第 1工区建築工事)	港南区大久保一丁目13番地の1	建築	01 既存校舎B棟廻りの既存屋外排水管切り直し及びほか地中配管撤去工事を 追加する。 02 敷地東側への仮設ゲート設置を追加する。 03 敷地東側仮設ゲート設置を目的とした敷地切り下げ範囲を変更する。 04 敷地東側の既存フェンス等撤去範囲を変更する。 05 地下ピットを増設する(通り芯 X6.X7.Y1.Y3で囲まれた範囲)。 06 トイレブースの仕様を変更する(H2.300mm⇒H2.400mm)。 07 シャッターボックスの仕様を変更する。 08 ハト小屋(屋上)施工に係る必要鉄筋数量を追加する。 09 体育館側の鋼製建具設置を取り止める。 10 表層改良工事の範囲を変更する。 11 一部の建設発生土の搬出先を「万騎が原小学校」へ変更する。 12 土工事における一部の掘削方法を変更(総掘り⇒布掘り)する。 13 土工事における壺掘り部及び布掘り部等について、 土留め方法を簡易山留工法へ変更する。 14 土工事における掘削土量を変更する。 15 設計書に面水(職員休養室)を追加計上する。 16 設計書に開口三方枠(職員更衣室、脱衣室)を追加計上する。 17 設計書に壁点検口(給食室、洗浄室PS)を追加計上する。 18 鉄筋工事における「高強度せん断補強筋」数量を追加する。 19 屋上アスファルト防水の仕様を変更する(環境対応型AI-2⇒AI-2)。 20 堅積の仕様を変更する(SUS⇒塩ビ)。 21 トイレのライニング甲板の仕様を変更する(SUS⇒ポストフォーム)。など	R7.9.25 から R9.7.30	馬淵・小雀建設共同 企業体 馬淵建設株式会社 代表取締役 馬淵 圭雄 様	2,310,000,000円 0円 2,310,000,000円	01 山留工事に当該排水管等が干渉するため。 02 設計図書に必要な条件明示が無いため。 03 設計図書に明示された条件では、施工計画を立てることが不可能で あるため。 04 図面と設計書の内容に齟齬があるため。 05 関連工事「桜岡小学校建替工事(第1工区空調衛生設備工事)」にお ける排水管路の変更に従って、干渉する範囲においてピット増設が 必要となったため。 06 教育委員会事務局の要望による。 07 当初設計図書上の仕様ではシャッターボックスが天井に納まらないため。 08 図面に不備があり、設計書に必要な数量が計上されていないため。 09 設計図書(図面、設計書)に誤りがあったため。 10 施工業者との協議の結果、改良範囲の縮減が可能となったため。 11「本市工事に伴い搬出する建設副産物の処分要領」に従い、 本市発注工事における建設副産物発生抑制に寄与するため。 12 当初設計書で定められた方法が実態と乖離するため。 13 当初は法面形状での地山残しを想定していたが、根伐後の表層の 含水状態等を考慮した結果、機械的な土留めが不可欠であること が分かったため。 14～17 設計書において必要数量が計上されていないため。 18 設計書において当該数量に誤りがあったため。 19～21 関係部署等と協議した結果、発注者が必要と認めたため。など
5/20	2571010121	霧が丘学園義務教育学 校渡り廊下増築その他 工事(空調衛生設備工 事)(その2)	緑区霧が丘四丁目4番地ほか	管	小学部 1 小学部屋外雨水切り直し工事を中止する。 2 小学部渡り廊下FRD用雨水樹・雨水配管を追加する。 3 小学部既設空調機冷媒ガス回収及び再充填を追加する。 4 小学部GHP室外機置場を変更し、配管延長を追加する。 5 小学部空調制御の変更をする。 中学部 1 中学部外壁露出の直結給水管・流末給水管・消火管の切り直し工事を追加す る。 2 中学部屋内消火栓ボックス3台を再使用とする。 3 中学部屋外汚水・雨水仮設切り直し工事を追加する。 4 中学部雨水樹を追加する。 5 中学部屋外給水・排水を将来対応で追加する。 6 中学部屋外雨水人孔樹を1組追加する。 7 中学部トイレ排水管メイン口径を変更する。 8 中学部コア抜きサイズを変更する。 9 中学部1階から3階に流し用水栓を追加する。 10 中学部吹付下地のアスベスト処理を追加する。 11 中学部空調制御の変更をする。 12 中学部格技場SUS製ウエザークバーを1組中止する。	R7.8.18 から R8.5.29	共栄産業株式会社 代表取締役 吉田 香 太郎	75,537,000円 7,337,000円 82,874,000円	施工上変更が必要となったため

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
5/22	2571010007	霧が丘学園義務教育学校 渡り廊下増築その他 工事(建築工事)	緑区霧が丘四丁目4番地ほか	建築	1. 中学部普通教室の備品移動再設置を追加する。 2. 中学部3階廊下に一槽手洗い流しを追加する。 3. 小学部1階から3階の普通教室に網戸を追加する。 4. 中学部3階トイレの窓ガラスにフィルムを追加する。 5. 小学部中庭に芝張りを追加する。 6. 中学部正門広場のカラーアスファルト舗装を中止し、一部補修に変更する。 7. 中学部視聴覚室に救助袋を追加する。 8. 植栽工事を一部中止する。 9. 交通誘導員数を変更する。 10. 週休二日補正(月単位)に伴う変更をする。	R7.5.9 から R8.5.29	土志田建設株式会社 代表取締役 土志田 裕介	387,970,000円 5,390,000円 393,360,000円	施工上変更が必要となったため
5/22	2671010028	初音が丘小学校ほか2 校照明LED化改修工事	保土ヶ谷区藤塚町一丁目1番地ほか2 か所	電気	公共工事設計労務単価等の改定(令和8年3月)に伴う特例措置	R8.4.23 から R8.11.30	株式会社電成社 神奈川県横浜市神奈 川区松本町6-43-3	170,115,000円 3,575,000円 173,690,000円	公共工事設計労務単価等の改定(令和8年3月)に伴う特例措置
5/28	2671010020	寺尾小学校ほか1校照 明LED化改修工事	鶴見区東寺尾五丁目19番1号ほか1か 所	電気	公共工事設計労務単価等の改定(令和8年3月)に伴う特例措置	R8.4.23 から R9.1.20	東電同窓電気株式会 社 神奈川県横浜市西区 桜木町7-40-3	107,426,000円 2,277,000円 109,703,000円	公共工事設計労務単価等の改定(令和8年3月)に伴う特例措置
4/23	2571010095	都岡中学校昇降機室増 築その他工事(建築工 事)	旭区川井宿町32番地2	建築	1 校舎3、4階 廊下のサッシに網戸を取り付ける。 2 校舎北側の門廻りの仮囲いの盛替えを行う。 3 昇降口スロープの立ち上がりにコーナーガードを設置する。 4 室外機の排水ドレン設置に伴う土間溝研り及び補修を行う。 5 新教育棟教育相談室へ留守番電話装置の設置を追加する。 6 新教室棟に設置予定であった電話設備台数を変更する。 7 既設校舎の廊下等に自火報感知器設備の設置する。	R7.7.2 から R8.4.30	小林建設林産株式会 社 代表取締役 小林 成 弘	286,660,000円 1,540,000円 288,200,000円	1 校舎3、4階 廊下のサッシに網戸を取り付ける。 2 校舎北側の門廻りの仮囲いの盛替えを行う。 3 昇降口スロープの立ち上がりにコーナーガードを設置する。 4 室外機の排水ドレン設置に伴う土間溝研り及び補修を行う。 5 新教育棟教育相談室へ留守番電話装置の設置を追加する。 6 新教室棟に設置予定であった電話設備台数を変更する。 7 既設校舎の廊下等に自火報感知器設備の設置する。
4/27	2571010059	吉原小学校建替工事(昇 降機設備工事)	港南区日野二丁目285番地のイの3	機械器具設 置	完成期限を令和8年6月30日から令和8年8月7日に変更する。	R7.6.5 から R8.8.7	中央エレベーター工業 株式会社 神奈川県 神奈川営業所 取締役営業所長 猪股 日出裕	37,785,000円 0円 37,785,000円	吉原小各工事の工期延伸に合わせるため。