

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
4/1	2571010077	釜利谷南小学校給食室 改修その他工事(衛生空 調設備工事)	金沢区釜利谷南四丁目2番1号	管	完成期限を令和8年4月30日から令和8年10月9日に変更する。	R7.6.19 から R8.10.9	株式会社ニッセツ 代表取締役 宮下 和 利	98,230,000円 0円 98,230,000円	関連工事(建築工事)の入札不調のため
4/1	2571010067	釜利谷南小学校給食室 改修その他工事(電気設 備工事)	金沢区釜利谷南四丁目2番1号	電気	完成期限を令和8年4月30日から令和8年10月9日に変更する。	R7.6.13 から R8.10.9	横森電気工業株式会 社 代表取締役 横森 豊	51,051,000円 0円 51,051,000円	関連工事(建築工事)の入札不調のため
4/7	2571010044	西柴中学校ほか1校昇 降路新設その他工事(建 築工事)	金沢区西柴一丁目23番1号ほか1か所	建築	1.西柴中学校の7スベト撤去数を変更する 2.八景小学校の掃除流し、大便器用ピストンバルブの交換を行う	R7.5.26 から R8.4.30	株式会社ヨコテック 代表取締役 加藤 義 久	171,820,000円 -770,000円 171,050,000円	1.ダクト仕様で設計時の想定と異なっていたため 2.再取り付け前の長期保管の結果、乾燥によりゴム及びシーツ剤が劣化 してしまっただけ
4/14	2571010076	鴨居中学校昇降機室増 築その他工事(建築工 事)	緑区鴨居五丁目2番35号	建築	1.既存牛乳保冷库の移設工事を中止する 2.横浜市選休2日補正確保道用工事の実施に伴う増額補正(選休2日(月単位) 達成)	R7.6.12 から R8.4.30	株式会社ヨコテック 代表取締役 加藤 義 久	91,399,000円 715,000円 92,114,000円	1.教育委員会事務局との調整による
4/14	2571010111	西柴中学校ほか1校昇 降路新設その他工事(電 気設備工事)その2)	金沢区西柴一丁目23番1号ほか1か所	電気	・共通 選休2日制達成(月単位) ・西柴中学校 ①1階放送室にOFDM変調器、ラック収納トレイ、ラック収納ブラックパネル、マ トリクススイッチャー、プースターを追加する。 ②3階被服室にコンセントを2個追加する	R7.7.16 から R8.5.29	株式会社ティケイテッ ク 代表取締役 倉澤 拓 郎	35,365,000円 4,675,000円 40,040,000円	・西柴中学校 ①既存放送設備との接続に必要なため。 ②被服室使用方法を確認した結果、該当箇所にコンセントを追加する必要 があるとわかったため。
4/23	2571010095	都岡中学校昇降機室増 築その他工事(建築工 事)	旭区川井宿町32番地2	建築	1 校舎3、4階 廊下のサッシに網戸を取り付ける。 2 校舎北側の門廻りの仮囲いの盛替えを行う。 3 昇降口スロープの立ち上がりにコーナガードを設置する。 4 室外機の排水ドレン設置に伴う土間清研り及び補修を行う。 5 新教育棟教育相談室へ留守番電話装置の設置を追加する。 6 新教室棟に設置予定であった電話設備台数を変更する。 7 既設校舎の廊下等に自火報感知器設備の設置する。	R7.7.2 から R8.4.30	小林建設林産株式会 社 代表取締役 小林 成 弘	286,660,000円 1,540,000円 288,200,000円	1 校舎3、4階 廊下のサッシに網戸を取り付ける。 2 校舎北側の門廻りの仮囲いの盛替えを行う。 3 昇降口スロープの立ち上がりにコーナガードを設置する。 4 室外機の排水ドレン設置に伴う土間清研り及び補修を行う。 5 新教育棟教育相談室へ留守番電話装置の設置を追加する。 6 新教室棟に設置予定であった電話設備台数を変更する。 7 既設校舎の廊下等に自火報感知器設備の設置する。
4/27	2571010059	吉原小学校建替工事(昇 降機設備工事)	港南区日野二丁目285番地のイの3	機械器具設 置	完成期限を令和8年6月30日から令和8年8月7日に変更する。	R7.6.5 から R8.8.7	中央エレベーター工業 株式会社 神奈川営業所 取締役営業所長 猪股 日出裕	37,785,000円 0円 37,785,000円	吉原小各工事の工期延伸に合わせるため。
5/8	2571010163	桜岡小学校建替工事(第 1工区空調衛生設備工 事)	港南区大久保一丁目13番地の1	管	・建築工事にてプールの給排水管が破損した為、復旧工事を追加する。 ・桜岡小学校の建替工事(第1工区(校舎棟))に伴う空調衛生設備工事をを行う。	R7.11.12 から R9.7.30	ピオン・MK建設共同 企業体 代表者 株式会社 ピオン工業 代表取締役 原田 高史	420,420,000円 1,540,000円 421,960,000円	施工上変更が必要となったため
5/8	2571010015	桜岡小学校建替工事(第 1工区建築工事)	港南区大久保一丁目13番地の1	建築	01 既存校舎8棟廻りの既存屋外排水管切り直し及びほか地中配管撤去工事を 追加する。 02 敷地東側への仮設ケーシングを設置を追加する。 03 敷地東側仮設ケーシング設置を目的とした敷地切り下げ範囲を変更する。 04 敷地東側の既存フェンス等撤去範囲を変更する。 05 地下ヒトを増設する(通り芯 X6.X7.Y1.Y3で囲まれた範囲)。 06 トレフースの仕様を変更する(H2.300mm⇒H2.400mm)。 07 シャッターボックスの仕様を変更する。 08 ハト小屋(屋上)施工に係る必要鉄筋数量を追加する。 09 体育館側の鋼製建具設置を取り止める。 10 表層改良工事の範囲を変更する。 11 一部の建設発生土の搬出先を「万騎が原小学校」へ変更する。 12 土工事における一部の掘削方法を変更(総掘り⇒布掘り)する。 13 土工事における土留め方法及び掘削土量を変更する。 14 土工事における掘削土量を変更する。 15 設計書に面水(職員更衣室)を追加計上する。 16 設計書に開口三方枠(職員更衣室、脱衣室)を追加計上する。 17 設計書に壁点検口(給食室、洗浄室PS)を追加計上する。 18 鉄筋工事における「高強度せん断補強筋」数量を追加する。 19 屋上アスファルト防水の仕様を変更する(環境対応型AI-2⇒AI-2)。 20 整地の仕様を変更する(SUS⇒ホストフォーム)。など 21 トイレのラインク甲板の仕様を変更する(SUS⇒ホストフォーム)。など	R7.9.25 から R9.7.30	馬淵・小雀建設共同企 業体 馬淵建設株式会 社 代表取締役 馬淵 圭雄 様	2,310,000,000円 0円 2,310,000,000円	01 山留工事に当該排水管等が干渉するため。 02 設計図書に必要な条件明示が無いため。 03 設計図書に明示された条件では、施工計画を立てることが不可能で あるため。 04 図面と設計書の内容に齟齬があるため。 05 関連工事「桜岡小学校建替工事(第1工区空調衛生設備工事)」にお ける排水管路の変更に従って、干渉する範囲においてヒト増設が 必要となったため。 06 教育委員会事務局の要望による。 07 当初設計図書上の仕様ではシャッターボックスが天井に納まらないため。 08 図面に不備があり、設計書に必要な数量が計上されていないため。 09 設計図書(図面、設計書)に誤りがあったため。 10 施工業者との協議の結果、改良範囲の縮減が可能となったため。 11「本市工事に伴い搬出する建設副産物の処分要領」に従い、 本市発注工事における建設副産物発生抑制に寄与するため。 12 当初設計書で定められた方法が実態と乖離するため。 13 当初は法面形状での地山残しを想定していたが、根伐後の表層の 含水状態等を考慮した結果、機械的な土留めが不可欠であること が分かったため。 14～17 設計書において必要数量が計上されていないため。 18 設計書において当該数量に誤りがあったため。 19～21 関係部署等と協議した結果、発注者が必要と認めたため。など
5/19	2471010158	都岡小学校屋内運動場 建替工事及び都岡小学 校コミュニティハウス(仮 称)新築工事(電気設備 工事)	旭区都岡町4番地の1	電気	① 屋内運動場用 マイクチャージャーの追加 ② 選休二日の月単位達成に応じた労務費補正	R6.11.12 から R8.6.2	神奈川県松本町6-4 3-3 株式会社電成社 代表取締役 内藤 将 由	110,440,000円 1,650,000円 112,090,000円	選休二日の月単位達成に応じた労務費補正等による

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
5/20	2571010121	霧が丘学園義務教育学校 渡り廊下増築その他 工事(空調衛生設備工 事) (その2)	緑区霧が丘四丁目4番地ほか	管	小学部 1 小学部屋外雨水切り直し工事を中止する。 2 小学部渡り廊下R/D用雨水樹・雨水配管を追加する。 3 小学部既設空調機冷媒ガス回収及び再充填を追加する。 4 小学部GHP室外機置場を変更し、配管延長を追加する。 5 小学部空調制御の変更をする。 中学部 1 中学部外壁露出の直結給水管・流束給水管・消火管の切り直し工事を追加する。 2 中学部屋内消火栓ボックス3台を再使用とする。 3 小学部屋外汚水・雨水仮設切り直し工事を追加する。 4 中学部雨水樹を追加する。 5 中学部屋外給水・排水を将来対応で追加する。 6 中学部屋外雨水人孔側を1組追加する。 7 中学部トイレ排水管メイン口径を変更する。 8 中学部コア抜きサイズを変更する。 9 中学部1階から3階に流し用水栓を追加する。 10 中学部吹付下地のアスベスト処理を追加する。 11 中学部空調制御の変更をする。 12 中学部格技場SUS製ウエザークバーを1組中止する。	R7.8.18 から R8.5.29	共栄産業株式会社 代表取締役 吉田 晋 太郎	75,537,000円 7,337,000円 82,874,000円	施工上変更が必要となったため
5/22	2571010007	霧が丘学園義務教育学校 渡り廊下増築その他 工事(建築工事)	緑区霧が丘四丁目4番地ほか	建築	1. 小学部普通教室の備品移動再設置を追加する。 2. 中学部3階廊下に一掃手洗い流しを追加する。 3. 小学部1階から3階の普通教室に網戸を追加する。 4. 中学部3階トイレの窓ガラスにフィルムを追加する。 5. 小学部中庭に芝張りを追加する。 6. 中学部正門広場のカーアスファルト舗装を中止し、一部補修に変更する。 7. 中学部視聴覚室に救助袋を追加する。 8. 植栽工事を一部中止する。 9. 交通誘導員数を変更する。 10. 週休二日補正(月単位)に伴う変更をする。	R7.5.9 から R8.5.29	土志田建設株式会社 代表取締役 土志田 裕介	387,970,000円 5,390,000円 393,360,000円	施工上変更が必要となったため
5/22	2671010028	初音が丘小学校ほか2 校照明LED化改修工事	保土ヶ谷区藤塚町一丁目1番地ほか2 か所	電気	公共工事設計労務単価等の改定(令和8年3月)に伴う特例措置	R8.4.23 から R8.11.30	株式会社電成社 神奈川県横浜市神奈 川区松本町6-43-3	170,115,000円 3,575,000円 173,690,000円	公共工事設計労務単価等の改定(令和8年3月)に伴う特例措置
5/26	2471010011	都岡小学校屋内運動場 建替工事及び都岡小学 校コミュニティハウス(仮 称)新築工事(建築工事)	旭区都岡町4番地の1	建築	1情報共有システム(ASP)の費用を追加する 2快適トイレ設置に要する従来品相当額の費用との差額を追加する 3週休二日補正(100%)に伴う変更をする 4インフラスライド条項に基づき請負代金を変更する	R6.9.25 から R8.6.2	渡辺・昭和建設共同企 業体 代表者 株式会社渡 辺組 代表取締役 渡邊 一 郎	1,395,900,000円 48,458,300円 1,444,358,300円	1情報共有システム(ASP)を活用したため 2 快適トイレ導入試行実施を行ったため 3横浜市週休2日工事実施要領(令和6年改訂)による 4工事請負契約約款第26条第6項に基づく施工者との協議による
5/28	2471010172	都岡小学校屋内運動場 建替工事及び都岡小学 校コミュニティハウス(仮 称)新築工事(衛生空調 設備工事) (その2)	旭区都岡町4番地の1	管	プール自動水位調整に伴う制御及び8畳改造、屋外排水樹及び配管サイズ変更、 コミ/A室及びホール吹出口変更に伴うダクト工事、2階プールビット入口部の 配管保護用鋼材踏み台設置、汚水装置用配管及び配線工事の工事区分変更、 屋外既設給水メーターよう、公設樹・バルブ置きよう等のレベル嵩上げ、屋外南西 に散水栓の追加、週休二日の月単位達成に応じた労務費補正	R7.1.10 から R8.6.2	横浜市西区伊勢町2 -95 興信工業株式会社 代表取締役 野本 謙 次	145,970,000円 13,090,000円 159,060,000円	週休二日の月単位達成に応じた労務費補正等による
5/28	2671010020	寺尾小学校ほか1校照 明LED化改修工事	鶴見区東寺尾五丁目19番1号ほか1か 所	電気	公共工事設計労務単価等の改定(令和8年3月)に伴う特例措置	R8.4.23 から R9.1.20	東電同意電気株式会 社 神奈川県横浜市西区 桜木町7-40-3	107,426,000円 2,277,000円 109,703,000円	公共工事設計労務単価等の改定(令和8年3月)に伴う特例措置
6/11	2671010023	元石川小学校ほか1校 照明LED化改修工事	青葉区美しが丘四丁目31番地1ほか1 か所	電気	公共工事設計労務単価等の改定(令和8年3月)に伴う特例措置	R8.4.23 から R8.11.30	新興電設工業株式会 社 神奈川県横浜市西区 戸部町2-46-1	79,255,000円 1,672,000円 80,927,000円	公共工事設計労務単価等の改定(令和8年3月)に伴う特例措置
6/24	2571010096	万騎が原中学校ほか1 校昇降路新設その他工 事(建築工事)	旭区万騎が原31番地ほか1か所	建築	1. 1～4階サッシの水切りをアルミ水切りから面合・アゴ成形に変更する。 2. 救助袋の仕様を垂直式に変更する。 3. 上記に伴い、4階ロッカーを移設及び壁・床補修を追加する。 4. 2階配膳室の壁面穴埋め補修を追加する。 5. 1階エレベーターホールに壁点検口を1箇所追加する。 6. 2～4階エレベーターホールの壁の位置を変更する。 7. 上記に伴い、エレベーターホールの幅木の仕様を変更する。 8. 2階配膳室の床仕上げをニルタイルからビニルシートに変更する。 9. 2階配膳室のカーテンを追加する。 10. 3・4階室名札を追加する。 11. 4階外壁漏水箇所における防水補修を追加する。 12. 横浜市週休2日補正確保要工事の実施に伴う増額補正(通期達成)	R7.6.18 から R8.7.10	旭区下川井町2211 -2 石黒建設株式会社 代表取締役 渡部 唯 夫	169,950,000円 4,290,000円 174,240,000円	施工上変更が必要となったため
6/30	2671010046	老松中学校校庭庭敷水 設備工事	西区老松町27番地	管	公共工事設計労務単価等の改定(令和8年3月)に伴う特例措置	R8.5.27 から R8.10.30	三和工業株式会社 横浜市西区平沼1-3 3-7 代表取締役 小関 諒	30,660,300円 315,700円 30,976,000円	公共工事設計労務単価等の改定(令和8年3月)に伴う特例措置
7/1	2671010059	六ツ川中学校体育館改 修その他工事(電気設備 工事)	南区六ツ川三丁目81番地11	電気	公共工事設計労務単価等の改定(令和8年3月)に伴う特例措置	R8.5.27 から R9.2.26	熊沢電気株式会社 横浜市南区南太田1 -16-16	30,531,600円 510,400円 31,042,000円	公共工事設計労務単価等の改定(令和8年3月)に伴う特例措置に基づく請 負代金額の変更による。
7/1	2571010124	さつきが丘小学校給食室 改修その他工事(電気設 備工事)	青葉区さつきが丘8番地	電気	完成期限を令和8年12月24日に変更する。	R7.8.1 から R8.12.24	株式会社江電社 神奈川県横浜市鶴見 区上末吉5-27-7	43,043,000円 3,135,000円 46,178,000円	工事の施工上変更が必要となったため
7/3	2671010044	大尾小学校体育館改修 その他工事(空調衛生設 備工事)	港北区大倉山七丁目34番2号	衛生空調	公共工事設計労務単価等の改定(令和8年4月)に伴う特例措置	R8.5.12 から R9.2.27	株式会社丸仰工業所 横浜市中区石川町5- 210-12	42,559,440円 406,560円 42,966,001円	公共工事設計労務単価等の改定(令和8年4月)に伴う特例措置に基づく請 負代金額の変更による。
7/8	2671010022	田代小学校ほか1校照 明LED化改修工事	青葉区新石川一丁目2番の1番地ほか1か 所	電気	公共工事設計労務単価等の改定(令和8年3月)に伴う特例措置	R8.4.23 から R8.11.30	富士電工株式会社 神奈川県横浜市旭区 中沢3-26-24	72,475,000円 2,353,890円 74,828,890円	公共工事設計労務単価等の改定(令和8年3月)に伴う特例措置
7/21	2671010008	上星川小学校昇降路新 設その他工事(建築工 事)	保土ヶ谷区上星川二丁目51番1号	建築	公共工事設計労務単価等の改定(令和8年3月)に伴う特例措置	R8.5.8から R9.3.12	株式会社横溝建築 神奈川県横浜市旭区 中沢3-26-24	132,286,110円 2,353,890円 134,640,000円	公共工事設計労務単価等の改定(令和8年3月)に伴う特例措置

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
7/31	2471010180	吉原小学校建替工事(第1工区電気設備工事)	港南区日野二丁目285番地のイの3	電気	1 1階更衣室横の外部階段照明の器具を変更する。 2 1階来客用トイレ、職員用トイレ、2・3階児童用トイレの照明器具を変更する。 3 体育館高天井照明及びリモコンスイッチを追加する。 4 防火シャッター 動力源を追加する。 5 高圧用ハンドホールの設置を取りやめる。 6 監視カメラ1台を追加する。 7 テレビアンテナを自立型に変更する。 8 防災アンテナ用マストを設置する。 9 校舎外壁時計の設置を取り 10 工期の再延伸を行う。	R7.2.28 から R9.3.31	横浜市西区桜木町7 ー40ー3 東電同窓電気株式会 社 代表取締役 浅水 一 成	243,210,000円 17,600,000円 260,810,000円	工事の施工上変更が必要となったため
7/31	2471010181	吉原小学校建替工事(第1工区空調衛生設備工事)	港南区日野二丁目285番地のイの3	管	1 易操作性一号消火栓を消火器BOX併用型に変更する。 2 履行期限を次の通り変更する。 概要 変更前: 令和8年8月7日 変更後: 令和9年3月31日	R7.2.28 から R9.3.31	横浜市戸塚区矢部町 939 株式会社金子工業所 代表取締役 金子 昌 宏 様	278,300,000円 9,350,000円 287,650,000円	工事の施工上変更が必要となったため
7/31	2571010059	吉原小学校建替工事(昇降機設備工事)	港南区日野二丁目285番地のイの3	機械器具設置	完成期限を令和8年8月7日から令和9年3月31日に変更する。	R7.8.5 から R9.3.31	神奈川県横浜市栄区 笠間3ー45ーA303 中央エレベーター工業 株式会社 神奈川営業所 取締役 役 常業所長 猪股 日出裕	37,785,000円 0円 37,785,000円	中東情勢により建設資材の調達が遅れ、建築工事の工期が延伸になったため。
8/14	2571010002	榊町中学校体育館改修 その他工事(電気設備工事)	港北区榊町四丁目15番1号	電気	・アクセスポイント用PoEエクステンダーの追加 ・多目的トイレ用呼び出しボタン、復旧ボタンの追加 ・既設ハンドホールのレベル調整	R7.4.24 から R8.9.18	東邦電設株式会社 横浜市鶴見区鶴見中 央2ー14ー22	48,532,000円 517,000円 49,049,000円	工事の施工上変更が必要となったため
8/26	2671010013	都岡中学校通り廊下改 築その他工事	旭区川井宿町32番地2	建築	1 既存例のかさ上げ、既存塩ビ配管の高さ調整を行う。 2 既存建物の折板屋根を切断する。 3 既存建物の軒線を交換する。 4 植栽をアオキから、レッドロビン・キンモクセイに変更し、植栽範囲の草刈を追加する。 5 サッシ改修に係る空調設備工事を取りやめる。	R8.5.8から R8.8.31	坂本建設株式会社 神奈川県横浜市栄区 中田西3ー27ー38	50,842,000 4,114,000 54,956,000	現場の状況が当初想定と異なったことによる。
8/27	2471010174	万騎が原小学校建替工事(第2工区建築工事)	旭区大池町66番地	建築	1 土砂検定を取止め 2 家屋調査件数を変更 3 構台取止め、タワーレン・ロングエレベーターを追加 4 山留を変更 5 地足場(基礎コンクリート打設用通路足場)を追加 6 地中障害範囲へのラップコン置き換え追加 7 外部足場の数量及び仮設材運搬を変更 8 屋外排水工事を変更 9 掘削残土及び埋戻し土の一部を変更 10 アンカーボルト、土台、ベースボルト、中間胴縁追加 11 ヒットタッパ・人通孔、通気孔等の数量変更 12 EV鉄骨の数量変更 13 コンクリート袖壁等の形状変更によるコンクリート、鉄筋、型枠数量の変更 14 屋根の仮設7スファルターフing追加、雪止め数量変更 15 南門撤去追加 16 外壁杉板張りの防腐・防蟻処理を追加 17 キヤスクラフ内の本棚追加 18 内壁出隅コーナー見切り追加	R7.2.25 から R9.6.30	神奈川県横浜市中区 南仲通3ー31 渡辺・昭和建設共同企 業体 代表者 渡辺 名 株式 会社 渡辺 雄 代表取 締役 渡邊 一郎	2,711,500,000円 0円 2,711,500,000円	施工上変更が必要になったため
8/14	2571010144	榊町中学校体育館改修 その他工事(空調設備工事)	港北区榊町四丁目15番1号	機械	(1) 体育館側のリモコンを集中リモコンに変更する。 (2) 週休2日達成に伴い、金額を変更する。	R7.9.4 から R8.9.18	株式会社サイテック 横浜市旭区小高町10 ー1	37,873,000 605,000 38,478,000	・週休2日達成(月単位、通期)の為。 ・体育館側での室内機運転について、一括／個別操作が実施可能となるように集中リモコンへ変更する為。

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
7/21	2671010053	希望ヶ丘小学校ほか2校 体育館空調設備設置工 事	旭区中希望が丘124番地ほか2か所	管	公共工事設計労務単価の改定(令和8年3月)に伴う特例措置	R8.6.10 から R8.11.20	株式会社アメニティ 横浜市神奈川区羽沢 町685	125,235,000 935,000 126,170,000	公共工事設計労務単価の改定(令和8年3月)に伴う特例措置
7/15	2671010056	霧が丘義務教育学校小 学部ほか1校体育館空 調設備設置工事	緑区霧が丘四丁目3番地ほか1か所	管	公共工事設計労務単価の改定(令和8年3月)に伴う特例措置	R8.6.10 から R8.11.20	アトム冷熱工業株式会 社 横浜市中区弁天通2 -21	83,820,000 517,000 84,337,000	公共工事設計労務単価の改定(令和8年3月)に伴う特例措置
7/20	2671010034	岩崎小学校ほか2校体 育館空調設備設置工事	保土ヶ谷区岩崎町22番1号ほか2か所	管	公共工事設計労務単価の改定(令和8年3月)に伴う特例措置	R8.5.26 から R8.10.30	株式会社ビオン工業 横浜市神奈川区二ツ 谷町6-1	113,190,000 770,000 113,960,000	公共工事設計労務単価の改定(令和8年3月)に伴う特例措置
7/16	2671010041	秋葉小学校ほか1校体 育館等空調設備設置工 事	戸塚区秋葉町392番地1ほか1か所	管	公共工事設計労務単価の改定(令和8年3月)に伴う特例措置	R8.5.25 から R9.3.31	株式会社イエス 横浜市旭区中希望が 丘94	138,820,000 1,100,000 139,920,000	公共工事設計労務単価の改定(令和8年3月)に伴う特例措置
7/7	2671010037	寺尾中学校体育館等空 調設備設置工事	鶴見区北寺尾三丁目13番1号	管	公共工事設計労務単価の改定(令和8年3月)に伴う特例措置	R8.5.25 から R8.10.30	アトム冷熱工業株式会 社 横浜市中区弁天通 2-21	80,850,000 726,000 81,576,000	公共工事設計労務単価の改定(令和8年3月)に伴う特例措置
6/30	2671010035	上矢部小学校ほか1校 体育館空調設備設置工 事	戸塚区上矢部町1463番地4ほか1か 所	管	公共工事設計労務単価の改定(令和8年3月)に伴う特例措置	R8.5.19 から R8.10.30	矢崎設備工業株式会 社 横浜市港南区下永谷 5-7-30	74,525,000 517,000 75,042,000	公共工事設計労務単価の改定(令和8年3月)に伴う特例措置