

過去3年間の工事又は製造の請負契約の変更議案の概要

| 年度   | 会期    | 工事概要                  | 変更内容           | 変更前<br>(百万円)        | 変更後<br>(百万円) | 差<br>(百万円) | 率     | 理由等                    |
|------|-------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------|------------|-------|------------------------|
| 29年度 | 30年1定 | 岩間川橋梁(土木)(工事委託)       | 金額             | 6,116               | 5,868        | ▲248       | ▲4.1% | 施行時間帯の変更               |
|      | 29年4定 | 北西線シールドトンネル(土木)       | 金額             | 41,127              | 39,174       | ▲1,954     | ▲4.8% | 発生土の処理見直し              |
|      | 29年3定 | 日野公園墓地納骨堂(建築)         | 金額・期限          | 810                 | 814          | 4          | 0.5%  | 関連工事入札不調 約2か月の延期       |
|      |       | 横浜国際総合競技場(照明設備)       | 金額             | 2,668               | 2,669        | 1          | 0.0%  | 特例措置(新単価適用)            |
|      |       | 金沢シーサイドライン(橋梁)        | 期限             | -                   | -            | -          | -     | 橋桁架設時期の見直し 約3か月の延期     |
|      |       | 北西線北八朔換気所(建築)         | 金額             | 717                 | 721          | 3          | 0.5%  | 特例措置(新単価適用)            |
|      |       | 北西線東方換気所(建築)          | 金額             | 854                 | 858          | 4          | 0.4%  | 特例措置(新単価適用)            |
|      |       | 新港ふ頭9号岸壁(港湾)          | 金額             | 1,222               | 1,223        | 1          | 0.1%  | 特例措置(新単価適用)            |
|      | 計9件   | 29年2定                 | 北西線(下谷本地区)(橋梁) | 金額                  | 4,581        | 4,442      | ▲138  | ▲3.0%                  |
| 28年度 | 29年1定 | 北西線シールドトンネル(土木)       | 金額・期限          | 36,069              | 41,127       | 5,058      | 14.0% | 発生土の処理見直し 約9か月の延期      |
|      |       | 北西線シールドトンネル(土木)(工事委託) | 期限             | -                   | -            | -          | -     | 発生土の処理見直し 約9か月の延期      |
|      | 28年3定 | 大田神奈川線(馬場地区)(土木)      | 金額             | 970                 | 971          | 1          | 0.1%  | 特例措置(新単価適用)            |
|      |       | 金沢シーサイドライン(橋梁)        | 金額             | 2,076               | 2,208        | 132        | 6.4%  | 関連工事の変更に伴う見直し・インフレスライド |
|      |       | 北西線北八朔換気所(土木)         | 金額             | 2,125               | 2,132        | 7          | 0.3%  | インフレスライド               |
|      |       | 北西線(下谷本地区)(橋梁)        | 金額             | 4,563               | 4,581        | 18         | 0.4%  | 特例措置(新単価適用)            |
|      |       | 北西線東方換気所(土木)          | 金額             | 1,975               | 1,981        | 5          | 0.3%  | インフレスライド               |
|      |       | 北西線(東方・川向地区)(橋梁)      | 金額             | 4,075               | 4,095        | 20         | 0.5%  | 特例措置(新単価適用)            |
|      | 28年2定 | 南本牧ふ頭第5ブロック排水処理施設(土木) | 金額             | 1,237               | 1,242        | 5          | 0.4%  | インフレスライド               |
|      |       | 北西線(川向地区)(橋梁)         | 金額             | 3,245               | 3,264        | 19         | 0.6%  | 特例措置(新単価適用)            |
|      |       | 北西線(川向地区その2)(橋梁)      | 金額             | 3,362               | 3,381        | 19         | 0.6%  | 特例措置(新単価適用)            |
|      |       | 北西線(東方地区)(土木)         | 金額             | 1,684               | 1,686        | 2          | 0.1%  | 特例措置(新単価適用)            |
|      |       | 北西線(東方地区その2)(土木)      | 金額             | 1,395               | 1,400        | 4          | 0.3%  | 特例措置(新単価適用)            |
| 27年度 | 27年4定 | 南区総合庁舎(第1工区建築)        | 金額             | 4,108               | 4,165        | 56         | 1.4%  | インフレスライド               |
|      |       | 南区総合庁舎(第3工区建築)        | 金額             | 833                 | 841          | 7          | 0.9%  | インフレスライド               |
|      | 27年3定 | 市立大学学生交流センター(建築)      | 金額             | 1,080               | 1,120        | 40         | 3.7%  | インフレスライド               |
|      |       | 南区総合庁舎(第2工区建築)        | 金額             | 1,116               | 1,146        | 30         | 2.7%  | インフレスライド               |
|      |       | 南区総合庁舎(空調)            | 金額             | 1,146               | 1,156        | 10         | 0.8%  | インフレスライド               |
|      |       | 港南区総合庁舎(第2工区建築)       | 金額             | 3,265               | 3,549        | 283        | 8.7%  | インフレスライド               |
|      |       | 港南区総合庁舎(空調)           | 金額             | 1,031               | 1,059        | 28         | 2.7%  | インフレスライド               |
|      |       | 金沢区総合庁舎(第1工区建築)       | 金額             | 3,680               | 3,929        | 249        | 6.8%  | インフレスライド               |
|      |       | 緑区総合庁舎(建築)            | 金額             | 1,540               | 1,573        | 33         | 2.2%  | インフレスライド               |
|      |       | 南本牧ふ頭第5ブロック排水処理施設(設備) | 金額             | 1,544               | 1,545        | 1          | 0.1%  | 特例措置(新単価適用)            |
|      |       | 路鴨居上飯田線(本宿・二俣川地区)(土木) | 金額             | 2,624               | 2,633        | 9          | 0.3%  | 特例措置(新単価適用)            |
|      |       | 金沢シーサイドライン(橋梁)        | 金額             | 2,041               | 2,076        | 35         | 1.7%  | 特例措置(新単価適用)            |
|      |       | 北西線シールドトンネル(土木)       | 金額             | 36,013              | 36,069       | 56         | 0.2%  | 特例措置(新単価適用)            |
|      | 27年2定 | 南区総合庁舎(第1工区建築)        | 金額・期限          | 4,103               | 4,108        | 5          | 0.1%  | 特定天井の基準改正 約1か月の延期      |
|      |       | 南区総合庁舎(第2工区建築)        | 金額・期限          | 1,114               | 1,116        | 2          | 0.2%  | 特定天井の基準改正 約1か月の延期      |
|      |       | 南区総合庁舎(第3工区建築)        | 金額・期限          | 831                 | 833          | 2          | 0.3%  | 特定天井の基準改正 約1か月の延期      |
|      |       | 南区総合庁舎(電気設備)          | 金額・期限          | 1,409               | 1,410        | 1          | 0.1%  | 特定天井の基準改正 約1か月の延期      |
|      |       | 南区総合庁舎(空調)            | 金額・期限          | 1,145               | 1,146        | 1          | 0.1%  | 特定天井の基準改正 約1か月の延期      |
|      |       | 港南区総合庁舎(第2工区建築)       | 金額・期限          | 3,003               | 3,265        | 262        | 8.7%  | 関連工事の遅れ 約1年の延期         |
|      |       | 港南区総合庁舎(電気設備)         | 金額・期限          | 845                 | 860          | 15         | 1.8%  | 関連工事の遅れ 約1年の延期         |
|      |       | 港南区総合庁舎(空調)           | 金額・期限          | 1,017               | 1,031        | 14         | 1.4%  | 関連工事の遅れ 約1年の延期         |
|      |       | 北西線(北八朔地区)(土木)        | 金額             | 3,213               | 3,267        | 53         | 1.7%  | 特例措置(新単価適用)            |
|      |       | 北西線(北八朔地区その2)(土木)     | 金額             | 1,861               | 1,897        | 36         | 1.9%  | 特例措置(新単価適用)            |
|      |       | 計24件                  |                | 南本牧ふ頭連絡道路(橋梁)(工事委託) | 金額           | 965        | 977   | 12                     |

※小数点以下を四捨五入しているため差が一致しないことがある。

指定都市における契約変更に係る専決処分指定の状況

| No. | 都市名   | 契約変更に係る専決処分の規定（無い場合は×）  |
|-----|-------|---|
| 1   | 札幌市   | 議会の議決を経た工事の請負契約について、契約金額をその10パーセントを超えない範囲内で変更すること。ただし、当該変更に係る金額が120,000,000円を超える場合を除く。  |
| 2   | 仙台市   | 議会の議決を経た工事又は製造の請負契約（以下この号において「議決契約」という。）の変更で当該変更後の契約金額と議決契約の契約金額との差額が次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額を超えないもの<br>イ 議決契約の契約金額が十億円以下の場合 五千万円<br>ロ 議決契約の契約金額が十億円を超える場合 議決契約の契約金額の百分の五に相当する金額と一億円とのうちいずれか低い金額   |
| 3   | さいたま市 | ×   |
| 4   | 千葉市   | ×   |
| 5   | 横浜市   | ×   |
| 6   | 川崎市   | 工事請負契約について、議決契約金額の1割以内の変更契約（契約変更額は、川崎市契約条例（昭和39年川崎市条例第14号）第5条に定める額未満とする。）及び天候その他やむを得ない事由による完成期限の変更契約を締結すること。<br>※契約条例第5条に規定する額は6億円  |
| 7   | 相模原市  | 工事請負契約について、議決契約金額の1割以内の変更契約（契約変更額が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年相模原市条例第22号）第2条に定める額未満のものに限る。）を締結すること。<br>※契約条例第2条に規定する額は3億円   |
| 8   | 新潟市   | ×   |
| 9   | 静岡市   | 静岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成15年静岡市条例第54号）第2条に規定する議会の議決に付すべき契約につき、当該契約を最初に締結したときの契約金額（当該契約が変更により議会の議決に付すべき契約となったものであるときは、当該変更により議会の議決に付すべき契約となったときの金額）の100分の10に相当する金額（その額が5,000万円を超えるときは、5,000万円とする。）の範囲内において変更契約を締結すること。   |
| 10  | 浜松市   | 議会の議決を経た工事又は製造の請負契約について、議決を経た契約金額の1割以内の額を減額する変更契約の締結に関する事。  |
| 11  | 名古屋市  | 議会の議決を経た工事又は製造の請負契約について、契約金額を変更すること。ただし、変更金額が議決契約金額の1割又は1億円を超える場合を除く。   |
| 12  | 京都市   | ×   |
| 13  | 大阪市   | ×   |
| 14  | 堺市    | 議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約について、設計変更の程度が著しい変更又は重要な部分の変更でない場合で、契約金額の1割以内の金額に係る変更契約を締結すること。   |
| 15  | 神戸市   | ×   |
| 16  | 岡山市   | 議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約について、次に掲げる変更契約を締結すること。<br>ア 設計変更の程度が著しい変更又は重要な部分の変更でない場合で、かつ、変更金額が2,000万円以内の契約金額の変更契約<br>イ 工事の目的達成上著しい変更又は支障が生じない場合における完工期日の変更契約   |
| 17  | 広島市   | 市議会の議決を経て締結した建設工事の請負契約について、次の各号の一に該当する場合において、変更契約を締結すること。<br>ア 工事の一部の設計変更で、その程度が著しい変更又は重要部分の変更でない場合において、請負代金額の変更のないとき又は請負代金額の増額若しくは減額が5,000万円を超えず、かつ、当該請負代金額の10分の1を超えないとき。<br>イ 当該工事費の予算繰越に伴い工事期間を延長するとき。<br>ウ 市長において、工事目的の達成上著しい支障がないと認めるものについて、2箇月をこえない範囲内において、工事期間を変更するとき。 |
| 18  | 北九州市  | ×   |
| 19  | 福岡市   | ×   |
| 20  | 熊本市   | 議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約について、契約金額の1割以内の金額に係る変更契約を締結すること。   |

※ 指定都市全体では、20都市中11都市で、変更契約について専決処分の規定あり。